广西梧州市龙圩区下小河大坡镇、广平镇 镇区河道整治工程“12.7”事故调查报告

2018-05-30 15:34　来源：区安监局　作者：黄树锋

2017年12月7日上午9时30分左右，苍梧县桂禹水电建筑有限公司在广平镇镇区支流平山河PZ0+300处施工过程中，发生了一起事故，导致一员死亡。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，经龙圩区人民政府批准，2017年12月立了由区政府办副主任黎锦棣任组长，区安监局局长李雄、水利局局长黄欣、水利局副局长易爱群任副组长，成员由区安监局、区水利局、区建设制办、区人社局、区工会、区纪委、广平镇政府等单位组成，邀请区人民检察院参与，全面开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”原则，坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议以及安全防范措施。

一、事故基本情况

（一）事故单位：苍梧县桂禹水电建筑有限公司

（二）事故时间：2017年12月7日上午9时30左右

（三）事故地点：龙圩区广平镇镇区支流平山河PZ0+300处

（四）事故类别：挡墙坍塌

（五）行业类别：建筑施工

（六）伤亡情况：死亡一人

（七）死者情况：周*平，男， 1974年1月7日出生，家庭住址：湖南省宁远县水市镇沙落坝村村*组。身份证号码：4329241974******50

（八）直接经济损失：约100万元

二、企业基本概况

苍梧县桂禹水电建筑有限公司成立于2012年2月15日，注册资金1300万元人民币。经营范围：水利工程建筑、房屋工程建筑、道路工程、土石园林绿化工程、建筑装修装饰工程、市政管道施工工程、市政公用工程、环保工程施工；建筑、装修装饰材料销售。

三、工程概况

项目名称：广西梧州市龙圩区下小河大坡镇、广平镇区河道整治工程；项目地址：龙圩区广平镇镇区支流平山河PZ0+300处；项目内容：墙；项目业主：梧州市龙圩区水利局；承建单位：苍梧县桂禹水电建筑有限公司；项目时间：该工程于2017年9月28日开工建设，计划于2018年2工。

四、事故发生经过

2017年12月7日，根据该项目部工作进度的安排，带班人员朱*合的班组主要进行支流平山河水利坝的基础土方开挖、PY0+450处模板安装和古龙桥的轴线控制测量工作。属于朱*合班组的两名拆模人员（周*平、邓*合）在没有得到项目现场人员和现场监理的安排和允许下，周*平、邓*台时30分左右擅自对广平镇镇区支流平山河PZ0+300处浇筑砼挡墙的模板进行拆除，（该混凝土挡墙是2017年12月6日下午16时浇筑完成的）。上午9l右，在拆模过程中浇筑砼挡墙突然坍塌，正在拆除浇筑砼挡墙模板的周*平被压在混凝土及木板下。事故发生后，现场人员和班组人员全都过来进

项目施工员莫*忠立即拨打120急救中心电话，并通知广平镇卫生院，同时向政府相关部门报告事故发生情况。接到举报电话后，龙圩区政府立即启制组织安监、水利、人社、工会、法制办等相关部门赶往现事故场。在场人员和挖掘机的配合下，经过约10分钟努力施救，把压在混凝土及木板下抢救出来，送广平镇卫生院抢救30多分钟后被宣告抢救无效死亡。

善后处理情况

该事故发生后，龙圩区政府立即成立了调查组。对事故发生的原因展开调查，施工单位也积极配合，死者家属也得到了相应的赔偿，家属情定。

五、事故原因分析

事故调查组通过现场勘察、询问有关当事人及取得证据资料，按照国家有关技术规范和标准，经过调查、分析认为，导致此次挡墙坍塌事故的

一 施工人员周*平安全意识薄弱，未按照施工设计进行施工，在没有得到项目现场人员和现场监理的安排和允许下，擅自对广平镇镇区支PZ0+300处对未达到拆模时间的浇筑砼挡墙的模板进行拆除，导致浇筑砼挡墙坍塌、周*平被压后经抢救无效死亡，是导致此次事故的原因之一。

二、苍梧县桂禹水电建筑有限公司对施工现场管理混乱；一是施工现场无任何安全警示标志和操作规程。二是安全培训教育不到位，未按照要实施安全培训教育，施工现场作业人员未经培训上岗作业。三是技术质量员、安全员和带班组长均未到位进行监督和技术指导的情况下，施工人员行施工。四是苍梧县桂禹水电建筑有限公司施工现场安全管理缺失，致使施工单位使用未经过培训的人员实施施工作业，使施工工作得不到安全保排查不到位，未及时发现存在隐患进行督促整改，是造成这次事故的另一原因。

六、事故性质：本次事故是一起生产安全责任事故。

七、事故责任

员工周*平未及时发现现场存在的安全隐患，导致事故发生。苍梧县桂禹水电建筑有限公司在安全生产管理过程中，监管不力、责任落实不到安全生产管理制度和措施未得到落实，履行安全生产监督管理职责不到位。综上所述，死者周*平与苍梧县桂禹水电建筑有限公司均对此次事故负鉴于周*平已在本次事故中死亡，建议不再追究其责任。

八、对事故单位处理建议意见

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令 第十三号），事故调查组建议对责任单位作以下处理：

苍梧县桂禹水电建筑有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第二章、第二十二条；生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管行职责，第二项：组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况、第六项：制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、规程的行为。第二十五条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格员，不得上岗作业。该公司已对该事故进行了妥善处理，对死者家属进行了赔付。

（一）、按照《中华人民共和国安全生产法》第二章、第二十二条、第二十五条的相关条款，依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以下罚款）第一项(发故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款）的规定，对苍梧县桂禹水电建筑有限公司进行处罚。

（二）、建议苍梧县桂禹水电建筑有限公司按照相关管理制度要求，对相关人员的处理结果报龙圩区安监局。

（三）、若其他工作人员在此事故中存在有违规违法行为的，由相关职能部门另案处理。

九、防范措施

（一）广西梧州市龙圩区下小河大坡镇、广平镇区河道整治工程“12.7”事故已造成一人死亡，相关部门要引以为戒，举一反三，加大安全生度，强化监督检查。

（二）苍梧县桂禹水电建筑有限公司应吸取深刻教训，引以为戒，警钟长鸣，从思想上提高认识，采取有力措施，切实加强安全生产管理工作督促、检查、落实。要全面贯彻落实各项规章制度，尤其是严格遵守国家的相关法律法规，强化安全监管，及时纠正违章作业；加强安全隐患排查提高事故预见能力；强化职工安全教育培训工作，提高职工安全生产意识，切实改进安全生产管理工作，杜绝类似事故的再次发生。

（三）正在从事安全生产工作的个人和企业，要认真开展职工的安全教育和培训工作，提高员工安全意识。要切实履行好安全生产主体责任，安全生产大检查工作，对施工过程中各个环节进行检查，排查安全隐患，消除安全隐患，做好安全防范工作，防止类似事故发生。

党政机关
网站地图 地址：广西梧州市龙圩区龙圩镇政贤路18号
主办：梧州市龙圩区人民政府办公室 电话：0774-2722188
桂公网安备 45040602000012号 桂ICP备15002087号 网站标识码：4504060001