福泉牛场福泉市平安爆破有限公司“8·12”一般机械伤害事故调查报告

2025年8月12日19时许，福泉市平安爆破有限公司在贵州裕能新能源电池材料有限公司年产60万吨硫磺制酸项目作业过程中发生一起机械伤害事故，事故造成1人死亡，直接经济损失136万元。

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，市人民政府依法成立了福泉牛场福泉市平安爆破有限公司“8·12”一般机械伤害事故调查组对该起事故进行调查。市委常委、黔南高新区党工委副书记赵泽敏任组长，市应急局、市公安局、市工业和信息化局、市住房和城乡建设局、市总工会、牛场镇人民政府等单位派员参加。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入事故现场勘察、调查取证、查阅资料、询问有关人员，查清了事故发生原因和经过，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人员的处理意见及事故防范措施和整改建议。

事故调查组认定：**福泉牛场福泉市平安爆破有限公司“8·12”一般机械伤害事故是一起因爆破钻孔作业施工过程中，违反履带式潜孔钻机安全操作规程导致的生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）涉事单位

1.建设单位

贵州裕能新能源电池材料有限公司

统一社会信用代码：91522702MXXXXQG0L

法定代表人：谭某乔

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2021 年 7 月 5 日

注册资本：壹佰伍拾亿圆整

住所：贵州省黔南州福泉市牛场镇双龙工业园区

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化肥销售；危险化学品经营）。

该公司一期项目已建成投产，目前正在建设二期项目。

2.施工承包单位

贵州福越建筑工程有限公司

法定代表人：张某聪

统一社会信用代码：91522702MAXXXX13N

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2019 年 04 月 09 日

住所：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山街道办事处朝阳路 85 号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（房屋建设工程、市政工程、公路工程、装修装饰工程、钢结构工程、消防安装工程、水利水电工程、园林绿化工程、公共工程、道路桥梁工程、地基与基础工程、拆除工程（除爆破）、楼宇智能化工程、环境（环保）工程、土地开发整治工程、桥梁桩基础工程、桥面铺装工程、管道工程、涵洞工程、边坡防护工程、土石方工程、挡墙工程、玻璃幕墙工程、水电暖通安装工程、防水节能保温工程、建筑机械设备安装工程、铝合金塑钢（中空）门窗制作安装工程；水泥制品加工；建材经销。）

公司持有《建筑业企业资质证书》（地基与基础专业承包贰级）和《安全生产许可证》（许可范围：建筑施工，有效期：2023 年 3 月 23 日至 2026 年 3 月 22 日止），具备合法的承包资质。

3.专业分包单位

福泉市平安爆破有限公司

法定代表人：程某

统一社会信用代码：915227XXXXX7003

类型：有限责任公司(自然人独资)

成立时间：2013 年 10 月 11 日

住所：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处经济开发区泉城大厦 12 楼

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；爆破作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准））

该企业取得《爆破作业单位许可证》（营业性，编号：2000XXXXX305），有效期：2022 年 8 月 22 日至 2025 年 8 月 20 日止。该企业于 2025 年对《爆破作业单位许可证》（营业性，编号：52000XXXXX305）进行延期，有效期：2025 年 8 月 12 日至 2030 年 8 月 12 日止。具备开展爆破作业资质。

（二）合同签订情况

1.2024 年 2 月 2 日贵州裕能新能源电池材料有限公司与贵州福越建筑工程有限公司签订了《建设工程土石方场平施工合同》，并专门签订了《施工现场安全管理协议书》，明确了双方安全责任。

2.2025 年 2 月 10 日贵州福越建筑工程有限公司与福泉市平

安爆破有限公司签订了《爆破工程承包协议书》，双方约定由福泉市平安爆破有限公司承接贵州裕能60万吨硫磺制酸项目工程实施爆破及配送施工作业。

（三）事故现场情况

事故发生于福泉市牛场镇双龙工业园区的贵州裕能新能源电池材料有限公司年产60万吨硫磺制酸项目，施工现场正在进行场平，作业类型为钻爆破孔。现场遗留有1台履带式潜孔钻机及黄色安全帽1顶。事故现场呈阶梯状，两级阶梯高度约为3米，钻孔机位于阶梯底部，钻孔机有明显形变，机身下左下方接有一条橡胶风管，风管另一端接在空压机上。

（四）事故发生经过

2025年8月11日早上10点福泉市平安爆破有限公司爆破现场负责人罗某向钻工李某发、李某必安排了钻孔任务，后因雨势较大推迟至次日作业。8月12日早上6点李某发、李某必根据罗某之前的安排在现场开始钻孔，当天早上两人打了21个孔并于当天13时找罗某结账。当天下午15时两人再次回到现场开始钻孔，下午18时许，罗某来到工地，请现场一部挖掘机修整了一条便道后，李某发、李某必二人将履带式潜孔钻机驾驶至便道上。随后李某发站在斜坡上操作钻机，李某必在远处拉风管，罗某站在钻机后方指挥。钻机开到指定位置后，李某发发现原定打孔的位置有裂缝不能作业，就准备把钻机后退了约30公分，罗某此时站在钻机后约1米位置，随后履带式潜孔钻机开始沿斜

坡向下滑动，李某发本能的往下跑，履带式潜孔钻机发生侧翻，罗某下意识的向钻机跑去并试图拉住履带式潜孔钻机，阻止履带式潜孔钻机侧翻。履带式潜孔钻机侧翻后，李某发从钻机与斜坡中间的孔洞中爬出，罗某被履带式潜孔钻机吸尘器底部压住了胸口，现场安全管理员文某富听到有人呼救后，立刻组织现场一台挖掘机开展救援。文某富于19时13分拨打了120救援电话，随后李某发等人将罗某抬到车上往医院送，并在途中将罗某转移到救护车上。20时40分罗某经抢救无效死亡，随后尸体送至福泉市黄龙井殡仪馆存放。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

罗某（死亡），男，汉族，43岁，家庭住址：四川省荣县旭阳镇大井村15组4号，身份证号码：510321XXXX9032，系福泉市平安爆破有限公司爆破工程技术人员，兼项目负责人。

2.直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）规定，调查组核定事故造成直接经济损失136万元

（六）其他情况

当天天气情况

经查阅事发当日气象资料，8月12日天气多云，无雷电、暴风雨、地震等不可抗拒因素。当天天气正常，排除气象因素对本次事故的影响。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报告及处置情况

2025年8月12日20时00分许，市应急局值班室接到福泉市牛场镇人民政府信息报告:在贵州裕能新能源电池材料有限公司项目建设作业过程发生一起事故，市应急局值班室随即电话向市人民政府总值班室报告事故情况，接报后中共福泉市委、市人民政府高度重视，启动事故应急预案，组织市应急局、市公安局、牛场镇人民政府等单位部门赶赴现场开展救援及应急处置工作。

（二）政府应急处置情况

市应急局、市公安局、牛场镇人民政府到达事发现场，依职责开展应急处置工作。牛场镇人民政府会同涉事单位组织力量做好善后处置和家属安抚接待工作，妥善安排相关事宜。

（三）伤亡人员善后处置情况

市人民政府成立了事故善后工作组，主动对接，多渠道安抚死者家属，经协调，双方达成一致意见后遇难人员于2025年8月17日火化安葬。

（四）政府应急处置评估结论

事故发生后，市委市政府和牛场镇党委政府应急响应及时，现场处置得当，信息发布及时，救援工作中无衍生事故发生，应急处置评估为良好。

三、事故原因分析

（一）直接原因

现场负责人罗某组织钻孔时，违反了履带式潜孔钻机钻孔安全作业规程，在不稳定的工作面行驶履带式潜孔钻机，行走便道宽度、平整度不足。

（二）间接原因

现场负责人罗某（死者）安全意识淡薄，安全风险辨识能力不足，安全防护意识较差。

四、事故有关单位调查情况和存在的问题

（一）有关企业调查情况和存在的问题

1.建设单位：贵州裕能新能源电池材料有限公司

在贵州裕能新能源电池材料有限公司60万吨硫磺制酸项目土石方平场项目施工过程中，与贵州福越建筑工程有限公司签订了施工合同及专门的安全管理协议，组织福越公司相关人员定期开展安全会议、新员工入场“三级”教育培训等工作，履行了安全管理职责。

2.施工承包单位：贵州福越建筑工程有限公司

持有《建筑业企业资质证书》（地基与基础专业承包贰级）《安全生产许可证》（许可范围：建筑施工，有效期：2023年3月23日至2026年3月22日止），具备承包该工程资质。在该项目开展过程中福越公司认真履行了安全管理职责，一是建立了本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；二是开展各类安全技术交底工作；三是组织本单位及专业分包单位开展安全教育培训，并如实记录安全生产教育培训情况；

四是聘用专职人员检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患。

3.专业分包单位：福泉市平安爆破有限公司

持有《爆破作业单位许可证》，具备分包爆破施工的专业资质。针对贵州裕能60万吨硫酸制酸项目工程制定了《爆破设计方案》，出具了安全评估报告，并报福泉市公安局审批同意，该爆破作业合法合规。

福泉市平安爆破有限公司制定了本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案，并开展了爆破作业安全技术交底。

福泉市平安爆破有限公司在组织实施钻孔作业过程中未严格执行《爆破施工安全管理制度及流程图》第四条露天爆破3、钻孔（1）（6）条[1]的规定。

（二）有关行政单位调查情况及存在的问题

1.黔南高新技术产业开发区管理委员会

黔南高新区管委会履行安全生产属地管理职责，将贵州裕能新能源电池材料有限公司纳入辖区重点企业名录，通过统筹协调、联合执法、隐患治理等多重举措筑牢安全防线。一是定期协调召开安全生产会议凝聚监管合力，2025年来涉及裕能公司自建燃气使用、道路交通运输、新扩改建项目等安全管理关键环节，召

[1]《爆破施工安全管理制度及流程图》第四条露天爆破，3、钻孔（1）钻孔前要清除开挖区一定范围内的浮渣，清理的范围可根据开挖区的范围来确定，且能满足钻机的安全行走。…（6）钻机在转移工作面时，钻机司机应时刻注意工作面的稳定情况，避免钻机行走在不稳定的工作面造成机械倾翻事故。

开了安全生产相关会议 8 次，跨部门跨领域协调解决监管中衔接难等相关问题。二是依托园区与市级相关行业主管部门协同优势，多次整合多部门执法力量与专业资源，对裕能公司开展高频次、深层次安全检查。2025 年来联合各行业主管部门对裕能公司累计开展专项安全检查 10 次，排查各类安全隐患 20 条，针对发现的隐患下达《安全隐患整改通知书》，并已监督整改完毕。三是召开主任办公会研究解决裕能公司相关问题，2025 年以来已将裕能公司相关项目问题纳入黔南高新区管委会主任办公会 9 次，解决相关问题 15 次。

黔南高新区管委会虽已对本园区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，履行了属地安全监管责任，但督促施工单位开展隐患排查及安全风险辨识不到位。

2.福泉市公安局

福泉市公安局作为民用爆炸物品行业安全监管的主管部门，将福泉市平安爆破有限公司列为涉爆单位重点检查企业，监督检查平安爆破公司安全作业情况。一是召开会议，2025 年 1 月 17 日组织全市涉爆单位负责人及从业人员召开安全生产工作会，通报全市民爆物品安全管理工作情况，分析工作中存在的难点、痛点，并与各单位签订了安全责任书；5 月 15 日组织全市民爆企业开展民爆物品管理工作培训会。二是开工前组织测试。治安大队和派出所分批次组织涉爆人员理论测试 350 人次，对测试不合格的不予上岗。三是开展涉爆从业人员背景审查。对不适合民爆

从业人员管理要求的，建议企业安排转岗或清退，截止目前共筛查爆破作业人员120人次，未发现隐患。四是集中和个别约谈。对管理过程中发现的问题，分别于2025年4月8日、4月28日、5月1日、9月6日、9月28日约谈民爆企业。五是依托省级和州级研发的“中爆系统”“贵州民爆末端管控平台”App,通过线上巡查、线下暗访的形式到各爆破作业点，储存库开展不少于1次的检查。1月以来，市公安局治安大队和各派出所出动警力1762余次，检查民爆仓库、现场作业点881家次，办理涉爆案卷1起，罚款20万元。

2025年1月至今市公安局治安大队、牛场派出所、马场坪派出所、道坪派出所共检查福泉市平安爆破有限公司库房、现场作业点197家次，发现隐患1处，已完成整改。

市公安局按照相关民爆作业相关法规要求履行了作为爆破作业监管部门的安全监管职责，对民爆物品送达爆破现场后开展了全过程监管。

五、责任追究建议

（一）免予追究法律责任人员

罗某，男，福泉市平安爆破有限公司爆破工程技术人员，兼项目负责人。在组织施工作业过程中违反安全操作规程，安全意识薄弱，安全防护意识和风险辨识能力不足，涉嫌危险作业罪，鉴于在事故中死亡，建议免予追究刑事责任和行政处罚。

（二）对有关企业的处理

1.福泉市平安爆破有限公司，作为本次事故的直接责任单位，未严格履行安全生产主体责任，未及时制止作业人员违反操作规程的行为导致事故的发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条[2]的规定，对事故的发生负有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[3]的规定，结合《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一款第（二）项[4]的规定，建议由福泉市应急管理局对福泉市平安爆破有限公司依法给予行政处罚。

（三）对有关公职人员的处理建议

徐某嵩，黔南高新区管委会安全生产办公室主任，2025 年来联合各行业主管部门对裕能公司累计开展专项安全检查 10 次，排查各类安全隐患 20 条。指导督促园区企业加强安全管理工作不严，安全隐患排查整治和日常安全监管履职工作不扎实，建议由黔南高新区管委会党工委对徐光嵩使用“第一种形态”进行提醒谈话。

六、事故主要教训

（一）主体责任落实不到位

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款……

[4]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：……（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；……

企业的安全生产重视程度不够，风险意识淡薄，安全管理制度落实不到位，全员安全生产责任制在落实过程中经常存在“空档”。

（二）安全隐患排查整改不到位

企业风险隐患排查整治不严不实、工作质量不高，风险辨识不全面，隐患排查不细致，流于形式，对存在的安全风险没有有效的管控措施，隐患整改停留于口头、表面。

（三）思想认识不到位

部分企业思想认识不到位，认为危险作业环节容易发生安全事故，采取重点监管因而忽视了其他的一般作业环节。

（四）风险防控措施单一

生产经营单位施工现场涉及多种危险作业，不安全因素随施工进度的变化而变化。因此施工现场不能单一的依靠安全员防范或者技术防范，企业应牢固树立“安全就是最大的效益”的工作理念，突出“人防”基础管理的同时加强“技防”，强化全员主责、部门主抓，提升防范能力、管理能力。

（五）双重预防机制工作流于表面

双重预防机制包括风险辨识、评价分级和管控三个过程，旨在减少生产安全事故。当前，许多企业存在对机制认识不到位、制度质量不高、衔接不够等问题。双重预防机制需坚持风险优先、系统性、全员参与和持续改进原则，实现风险与隐患的有机融合和持续改进。

七、事故整改和防范措施

每一起生产安全事故的发生，给人民群众生命财产安全带来较大损失，教训十分深刻，下一步将采取以下措施，避免类似事故再次发生。

（一）提高站位，齐抓共管扛实安全监管责任

各乡镇（街道）、各部门（单位）要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，提高政治站位，始终坚持“人民至上、生命至上”的原则，把做好安全生产工作、保护人民生命安全作为政治任务和政治责任，积极采取有力有效措施防范化解重大安全风险，切实维护好人民群众生命财产安全。各乡镇、部门要以高度的责任心、高度的政治意识，严格落实属地责任、监管责任，加强互动联动，各部门之间要加强沟通协调，特别是对高危企业、新兴企业等定期由行业主管部门牵头组织联合执法，形成良好的齐抓共管机制，营造“人人讲安全，个个会应急”的良好氛围。

（二）深刻吸取事故教训，切实增强忧患意识

各乡镇（街道）、各部门（单位）要深刻吸取事故教训，切实增强红线意识，树牢底线思维。正确处理发展与安全之间的关系，增强安全生产的紧迫感和责任感，认真落实党委政府和部门安全生产职责。要有针对性，深入持久抓好宣传教育培训，保证从业人员对安全意识、安全知识入脑入心，了解作业环境存在的风险和隐患，增强作业人员的自我保护意识，掌握事故应急处理

措施，将各项安全措施落实到作业的每个岗位、每个环节，每个人员，提升安全保障和事故预防能力。

（三）强化安全风险管理，扎实做好重点领域事故防控

各乡镇（街道）、各部门（单位）要加强监督检查，项目施工单位要针对项目施工特点，加强对施工现场的巡查监管力量，不放过任何一个重点部位、关键环节，深化整治施工现场普遍违章现象和管理中存在的突出问题，落实各项针对性措施，着力解决安全意识不强、不按规程操作、违反劳动纪律的现象，做到每个部位、每个环节问题隐患清楚，把安全生产责任制、安全管理制度和安全措施落到实处，坚决防止失管失控引发事故。

（四）强化责任落实，推动安全生产责任全覆盖

各乡镇（街道）、各部门（单位）要推动企业加快构建风险管控和隐患排查治理双重预防机制，强化企业安全风险排查管控，推动企业安全生产责任全员覆盖。

（五）创新举措，提升安全技术水平

各乡镇（街道）、各部门（单位）要督促企业通过升级安全防护技术手段，进一步提升各类设备安全水平，避免伤害事故的再次发生。

福泉牛场福泉市平安爆破有限公司“8·12”

一般机械伤害事故调查组