向阳新城一期道路工程1号路项目工地 “8•4”事故调查报告

2022-04-01 11:02 来源：东兰县应急局

2021年8月4日上午10时26分左右，东兰县向阳新城1号市政道路K0+610段的临时排水沟发生一起土方侧滑掩埋一人，经抢救无效死亡的事《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定，2021年8月6日县人民政府成立了由县委常委、县人民政府副县长提名人选班付线为组长，县人民室副主任牙韩龙、县住房和城乡建设局局长韦正勇、县应急管理局局长梁东奎为副组长，县公安局、县总工会、东兰镇人民政府等单位相关人员“8·4”事故调查处理工作领导小组(以下简称事故调查组)，并邀请县检察院、县纪委派人参与调查。调查组通过现场勘察、询问及取证分析，现已查生的经过、原因，认定事故性质。现将事故调查情况报告如下：

一、事故涉及单位情况

（一）建设单位：东兰国有资产投资经营有限公司

（二）总承包单位：桂林建安建设集团有限公司

（三）劳务分包单位：东兰盛发建筑劳务有限公司

（四）监理单位：广西建通工程监理有限责任公司

二、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡。

死亡人员韦某某，女，45岁，东兰镇同拉村人。

直接经济损失约120万元。

三、事故救援情况

工程项目部得知事故发生后，立即启动应急预案，向东兰县人民医院拨打120急救电话和110报警电话，并向有关主管部门汇报事故情况，10右现场施工员林某某和现场安全员梁某某赶到现场组织8人进行抢救，经过近十多分钟徒手挖掘，将韦某某从泥堆中救出，救出时尚有呼吸，后经死亡。

县应急管理局接到事故报告后及时组织人员赶赴现场了解情况并上报县委、县政府，配合通知东兰镇政府、县公安局、东兰县扶贫生态移民一期道路工程项目部相关人员全力做好善后处理工作。目前，善后处理工作已结束，死者家属相对满意，对善后处理事宜没有异议。

四、事故原因分析及性质

经勘测，临时排水沟边现场土质为强风化砂岩，岩体破碎。发生侧滑塌方的临时排水沟上边宽约3.0米，底边宽约2.3米，最深的地方深度约3度约8.2米，塌方方量约2.0立方米。场地土质疏松，发生侧滑是事故发生的间接原因；当事人因土块侧滑土方打击肺部受伤是导致韦某某死亡的直接

五、事故责任认定

韦某某作为正常行为能力人，应该预见施工场地土质疏松可能引发土方侧滑危险，在施工场所安全意识淡薄，同时在事故发生时没有采取有险应对措施，应承担事故的主要责任。

调查组在调查过程中查阅了桂林建安建设集团有限公司、东兰盛发建筑劳务有限公司、广西建通工程监理有限责任公司的各种安全管理制度示标示的设置、岗前三级教育培训、技术交底、人员安排、安全生产经费投入等，均已按照国家要求达到相关规定的要求标准。施工单位、劳务分监理单位均已经履职到位。因此，调查组认为，该事故不属于生产安全责任事故，拟不进行立案查处。

六、工作建议

各施工单位，各有关部门要进一步提高安全防范意识，一是要认清形势，严明纪律，深刻认识抓好建筑施工安全生产工作的极端重要性和必是要及时深入分析安全生产形势，有针对性的采取事故防范措施；三是要合理组织利用建设系统各种管理资源和充分发挥各个管理层次、环节的整要形成安全生产监管的合力；四是加大对各种隐患的排查力度，特别是对临时基坑、基槽开挖的施工项目、隐蔽工程施工等，要求做到底数清楚，清除到位，有效保障广大人民群众的生命财产安全。

网站地图 联系我们

主办单位：东兰县人民政府办公室 地址：东兰县东兰镇陵园街65号
承办单位：东兰县大数据发展局 地址：东兰县东兰镇金鼓路47号兰郡华府1栋2楼
联系电话：0778-6328155(仅受理网民对网站的意见和建议)

桂公网安备 45122402000005号　桂ICP备16002601-1号　网站标识码：4512240002

互联网违法和不良信息在线举报 举报电话:0778—6327979,邮箱:dlwl6327979@163.com