language

大新桃城新材料智造产业园（一期）项目A17#提升改造工程“11•6”一般高处坠落事故调查报

2026-01-19 11:05　来源：大新县应急管理局

【字体：大 中 小】

大新桃城新材料智造产业园（一期）项目A17#提升改造

工程“11•6”一般高处坠落事故调查报告

2025年11月6日17时04分许，大新县桃城镇新材料智造产业园（一期）项目A17#提升改造工程发生一起一般高处坠落事故，造成1人经抢救无直接经济损失约110万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，要求做好死者家属安抚，妥善处理善后工作，并尽快查明事故原因。县公安机关、县住房和城乡建设急管理局、县工业园区管委会、医疗机构以及桃城镇政府有关人员赶赴现场处置，开展人员救治，做好事故现场维护，现场勘查，善后处理等工作。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）的规定，11月11日，大新县人民政府成立了由常务副县长县政府办、县应急管理局、县公安局治安大队、县工业和信息化局、县人力资源和社会保障局、县住房和城乡建设局、县工业园区管委会、县总工镇人民政府等人员组成的大新桃城新材料智造产业园（一期）项目A17#提升改造工程“11·6”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并委监委派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，深入开展各项调查工作。通过现场勘查、调查取证析，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并就事故暴露出题和教训，提出防范整改措施。

经事故调查组认定，大新桃城新材料智造产业园（一期）项目A17#提升改造工程“11·6”一般高处坠落事故是一起因作业人员违章操作、冒险产经营单位不落实安全生产主体责任，安全管理缺失而引发人员伤亡的一般生产安全责任事故。

一、事故相关企业情况

（一）建设单位基本情况

广西鑫丰地投资有限责任公司，成立于2020年05月13日，统一社会信用代码：91451424MA5PFMXXXX；注册地址：大新县桃城镇养利路XX册资本：5000万元；类型：有限责任公司（国有资本）；法定代表人：黄某杰；经营范围：对土地综合整治项目投资与管理、土地综合整治规划设测绘、房地产开发、土地综合开发、基础设施投资建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）施工单位基本情况

广西泓凌建设工程有限公司，成立于2019年03月07日，统一社会信用代码：91451400MA5NMTUXXX(2-1)；注册地址：中国（广西）自由贸南宁片区歌海路10号海创·梦中心五层522号；注册资本：3188万元；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：张某丽，经营范围程施工、公路工程施工、水利水电工程施工、电力工程施工、矿山工程施工、市政公用工程施工、机电工程施工、石油化工工程施工总承包；建筑分包；地基基础工程、环保工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、建筑装修装饰工程、古建筑工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、建筑工程、建筑幕墙工程、园林绿化工程、电子与智能化工程、桥梁工程、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、输变电工程、人特种工程、河湖整治工程、模板脚手架工程、水利水电机电安装、起重设备安装工程、土石方工程专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门可开展经营活动。）

广西泓凌建设工程有限公司已获得**安全生产许可证**，许可证编号为：（桂）JZ安许证字〔2019〕0006XX；许可范围：建筑施工；有效期：月21日至2028年04月24日；发证机关：广西壮族自治区住房和城乡建设厅；发证日期：2025年3月21日。

广西泓凌建设工程有限公司已取得**建筑业企业资质**，证书编号：D2453457XX；注册资本：3188万人民币；资质类别和等级：市政公用工程施二级，机电工程施工总承包二级，建筑工程施工总承包二级，地基基础工程专业承包二级，钢结构工程专业承包二级，环保工程专业承包二级，城照明工程专业承包二级；发证机关：广西壮族自治区住房和城乡建设厅；发证日期：2025年8月28日；有效期：2030年06月16日。

（三）项目概况

大新县新材料智造产业园（一期）项目A17#提升改造工程，工程地点：大新县新材料智造产业园；工程立项批准文号：关于大新县新材料智（一期）项目建议书的批复（新发改字[2021]129号）；工程内容：本项目大新县新材料智造产业园（一期）项目A17#装饰装修工程，总建筑面积

方米；工程承包范围：大新县新材料智造产业园（一期）项目A17#提升改造工程，主要对A17#厂房进行装饰装修。

二、事故发生经过

（一）事故发生时间

经核实，事故发生时间为2025年11月6日17时04分许。

（二）事故发生地点

事故地点位于大新县桃城镇新材料智造产业园（一期）项目A17#提升改造工程17栋一楼正门入口平台前。

（三）事故发生前人员及车辆工作状态

2025年11月6日，马某甲在接到李景文的工作安排后，驾驶自有的农用后推车到大新县桃城镇新材料智造产业园（一期）项目A17#提升改造斜坡平台前停靠。根据工作安排，李某文安排李某兴等三人协助塔吊车将施工产生的建筑垃圾吊装至农用后推车车斗内，期间马某甲在附近观看，车辆查看吊装进度。现场监控视频显示，整个吊装过程，包括马某甲在内的5人未佩戴安全帽，5人状态均正常。

（四）事故发生过程

2025年11月6日17时02分，吊车停止吊装作业后，马某甲从后推车车头发动机盖徒手爬上车顶，在对车上装完的垃圾等废料进行简单整理后路返回地面，04分许，身体失衡从车上坠落，后脑着地，造成重伤医治无效死亡。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定，事故造成直接经济损失约110万元。

（五）事故应急处置情况

事故发生后，现场管理人员李某文立即跑过马某甲身边查看其伤势，并拨打120急救电话，17时21分救护车到达现场，医护人员进行现场处时32分将马某甲送往医院进行抢救。李某文随后又拨打110报警电话，17时39分，民警到达现场，对事故现场进行勘察，并与现场相关人员和马某解并确认相关信息。

大新县人民医院、桃城镇派出所等单位接到报警电话后，立即赶到现场救治伤员、维持秩序。县公安局、住建局、应急管理局和桃城镇政府同配合，救援迅速，事故信息上报及时，妥善开展善后处置工作，未发生次生事故，未造成重大社会影响。

三、事故调查情况

（一）现场勘察及调查

事故调查组成员进行了现场实地调查，并查阅了相关资料。

涉事农用后推车车辆长度5.5米，宽度1.8米，驾驶座顶部平台距地面高度2.5米（如图1和图2）。



（图1）



（图2）

（二）人员询问情况汇总

经事故调查组对广西泓凌建设工程有限公司副总经理邓某阳、大新桃城新材料智造产业园（一期）项目A17#提升改造工程项目经理李某、广设工程有限公司安全员梁某霜、广西泓凌建设工程有限公司安全员谢某彪、广西泓凌建设工程有限公司现场安全管理人员李某文、员工李某兴、广投资有限责任公司副总经理梁某杰和工程部经理黄某恒等人进行调查询问，查明以下情况:

1.2025年11月6日事故发生时，广西泓凌建设工程有限公司副总经理邓某阳、项目经理李某、安全员梁某霜和谢某彪均不在现场，广西鑫丰地责任公司副总经理梁某杰和工程部经理黄某恒也不在现场，现场安全管理由广西泓凌建设工程有限公司现场安全管理人员李某文负责，李某文不具工行业安全管理人员资质。说明企业未按照《中华人民共和国安全生产法》严格落实安全生产责任制，安全意识淡薄，安全管理工作存在漏洞。

2.据现场相关人员叙述，每天早班开工前，临时工入场时，现场安全管理人员都对员工和临时工进行安全技术交底。但是，经调查组查看监发现当天装卸建筑垃圾时，是由吊车吊装，人工辅助完成，但当天死者马某甲进场后直到事故发生，在吊车臂下进行辅助作业的现场人员均未佩戴可见企业的规章制度流于形式、落实不严、执行不到位，现场管理不到位。

3.根据建设单位广西鑫丰地投资有限责任公司与施工单位广西泓凌建设工程有限公司签订的协议《安全环保协议书》，广西泓凌建设工程有在项目开工前开展危害因素识别和评估，并根据识别评估结果向员工进行交底培训，经调查危害因素识别并不完整，与施工现场实际情况不符。经人员，协议书中的处罚事项并未按照协议书中规定的处罚制度和明细严格执行，说明施工单位没有按要求履行合同条款，安全管理制度落实不严、培训制度执行不严、流于形式。

（三）企业文件资料检查情况

1.广西泓凌建设工程有限公司编制有《安全事故应急预案》并开展危险源辨识工作，安全风险分级管控及管控措施清单中对辨识的危险源制的管控措施，但是具体施工中并未按照管控措施执行，事故风险得不到有效管控。《安全事故应急预案》编制后未经评审或论证并备案，且未对预项预案进行演练并评估。

2.广西泓凌建设工程有限公司新员工均进行三级安全教育，但未进行考核，未建立员工安全教育培训档案。说明企业安全培训教育不到位，式轻效果的问题。

3.广西泓凌建设工程有限公司制定《公司各级安全生产岗位责任制》，规定了公司各级各岗位的安全生产责任制。但是，管理人员及员工对责任制不熟悉，实际工作中不重视、不执行。说明企业内部管理松散、执行力弱化等问题长期存在。

4.广西鑫丰地投资有限责任公司与广西泓凌建设工程有限公司于2025年6月18日签订了《安全环保协议书》，协议书明确了双方的权利和义务。

四、事故发生原因和事故性质

（一）事故直接原因

马某甲冒险作业，未佩戴安全帽、未做好安全防护措施擅自攀爬至农用后推车顶捆绑建筑垃圾，造成身体失衡坠落，导致事故发生。

直接原因分析:

1.经现场勘察，涉事农用后推车驾驶座顶部平台距地面高度2.5米（车辆长度5.5米，宽度1.8米，轮胎边缘宽度2.1米），在平台处开展作业属业，应按照高处作业要求做好防控措施。

2.马某甲驾驶涉事农用后推车进入施工现场后，现场管理人员未向其进行安全交底即开展工作，且发现马伟甲冒险作业未及时制止。

3.马某甲安全意识淡薄，未佩戴安全帽，冒险蛮干，违章攀爬至农用后推车驾驶座顶部平台进行捆绑作业。

（二）事故间接原因分析

1.企业规章制度不健全，操作规程执行不到位。广西泓凌建设工程有限公司制定了公司各级安全生产岗位责任制和岗位操作规程，但实际工下放，仅有现场管理人员进行安全管理工作，员工对岗位操作规程不熟悉，未能在工作中遵守相关操作规程，违章冒险作业，现场安全管理人员止，现场管理不到位。

2.企业管理层安全意识极其淡薄、安全培训教育不到位。经查阅企业提供的材料和对相关责任人的调查询问，企业管理层安全意识淡薄、忽为事故埋下隐患；对员工的培训不符合培训学时要求，缺少作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急处置措施等内容，企业安育不到位，存在重形式轻效果的问题。

3.企业安全风险分级管控不到位。企业编制的《安全事故预案》中开展危险源辨识工作，安全风险分级管控及管控措施清单中对辨识的危险相应的管控措施，但是具体施工中并未按照管控措施执行，事故风险得不到有效管控，为事故发生埋下隐患。

4.企业日常隐患排查治理不彻底。广西鑫丰地投资有限责任公司和广西泓凌建设工程有限公司联合开展了周、月、季安全检查，并记录了检下达了整改通知，要求相关责任人限期完成整改，但整改工作不到位，部分问题仍屡犯屡发，整改不彻底，未能从根本上消除安全隐患。

5.安全防护措施不到位。事故发生当天，装卸建筑垃圾的工作由吊车吊装和人员辅助进行，依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定部令第37号），吊装作业需编制专项施工方案，经施工单位技术负责人、项目总监理工程师签字后实施，广西泓凌建设工程有限公司未编制施工方工作。且工作中员工未佩戴劳动保护用品未及时发现并督促整改，员工登高作业未采取防护措施保证安全。

（三）事故性质

经事故调查组分析认定，该起事故为坠落事故，事故等级为一般事故，属于生产安全责任事故。

五、相关单位存在的主要问题

（一）广西泓凌建设工程有限公司

作为事故发生所在项目的施工单位，存在以下问题：

1.安全生产法治意识、责任意识淡薄。建筑行业属于高危行业，作为大新县新材料智造产业园（一期）项目A17#提升改造工程的施工单位，全管理人员、项目经理及项目安全员未严格履行法定职责，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患，安全生产工式，导致安全生产管理工作存在较大漏洞。

2.企业安全管理松散，安全教育培训不扎实。企业建立有安全管理规章制度和岗位操作规程，但形同虚设，虽然对安全检查、安全培训教育要求，但是在实际执行过程中相背离。安全教育注重形式，没有针对项目施工场所风险、岗位风险开展培训，且教育培训内容宽泛，且无考核记录操作作用。

3.安全风险意识不强，防控措施不到位。每天开工前的安全技术交底，内容宽泛，员工安全防范意识薄弱，未有效落实各项管理制度、未遵作规程，个人防护措施、作业场所隐患防控措施未有效执行。

4.应急预案不完善，未按规定进行演练。企业虽然编制了《安全事故预案》，但未经评审、论证和备案，且未按照《生产安全事故应急预案管相关规定进行演练和评估。

（二）广西鑫丰地投资有限责任公司

作为事故发生所在项目的建设单位，广西鑫丰地投资有限责任公司履行安全生产主体责任落实不到位，存在以下问题：

1.安全生产管理意识、责任意识淡薄。实施安全生产规章制度不严，安全管理缺失，未严格按规定对在建项目施工现场进行检查，未及时消事故隐患。

2.企业安全管理不严格，安全检查走形式。尽管建立有安全管理规章制度，确定了岗位责任制，但实际工作中未能履职到位，虽然对安全检要求，但是在实际执行过程中相背离。

六、部门履职情况

（一）大新县住房和城乡建设局

大新县住房和城乡建设局2025年印发了《大新县住房城乡建设系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026）（修订版）》、《关于进一步工地安全管理的通知》等通知对全县建筑施工安全生产工作进行部署。分别于2025年4月25日、6月12日、9月17日到大新县新材料智造产业园（一开展安全生产检查，发现隐患问题56项，在事发前隐患问题均已整改完成。

（二）大新县工业园区管委会

工业园区管委会深刻领悟习近平总书记关于安全生产的重要论述，召开专题会议研究部署安全生产工作。成立了由专人负责的园区安全生产管制定了2025年年度检查计划，按计划对园区进行了全覆盖检查，向相关企业下达了隐患整改通知。与大新县住房和城乡建设局开展了联合督导检查园区隐患治理台账，确保隐患排查治理有效闭环。

七、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不予追究责任人员

马某甲，男，安全意识不强，违章操作、冒险蛮干，导致事故发生，对事故负有直接责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第的规定。鉴于马伟甲已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.李某，男，大新桃城新材料智造产业园（一期）项目A17#提升改造工程项目经理，2025年任职。安全生产第一责任人，未严格履行安全生任人责任，实施公司安全生产规章制度和操作规程不严；督促、检查本单位的安全生产工作不力，未能及时消除作业人员违章操作的事故隐患，对负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十一条第一款第（二）项、第（五）项的规定，建议大新县应急管理局依据民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项的规定，对其进行行政处罚，处上一年年收入百分之四十的罚款。

2.李某文，男，大新桃城新材料智造产业园（一期）项目A17#提升改造工程现场管理人员，2025年任职。安全生产管理人员，未严格履行安理责任，组织或者参与本单位安全生产教育和培训不到位；检查本单位的安全生产状况，排查生产安全事故隐患不力；制止和纠正违章指挥、强业、违反操作规程的行为不及时、不彻底，未能及时消除作业人员违章操作的事故隐患，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国法》第二十五条第（二）项、第（五）项、第（六）项的规定，建议大新县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对政处罚。

3.黄某杰，男，2022年8月任广西鑫丰地投资有限责任公司法定代表人、总经理，安全生产第一责任人。未严格履行安全生产管理职责，实施生产规章制度不严，作为项目业主单位负责人，督促、检查项目建设工地安全生产工作不力;未及时督促施工单位落实施工现场安全管理责任，及故隐患。建议大新县人民政府对其进行谈话提醒并责令作出书面检查。

（三）对责任单位的处理建议

1.广西泓凌建设工程有限公司，作为事故发生所在项目的施工单位，履行安全生产主体责任不到位，实施安全生产规章制度不严，安全管理故隐患排查治理不细致，安全教育培训不扎实，安全事故预案演练不开展，对事故发生负有主要责任。建议由大新县应急管理局依据《中华人民共生产法》第一百一十四条第一款第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条第一款第（二）项的规定，对该公政处罚。

2.**广西鑫丰地投资有限责任公司，**未严格履行安全生产主体责任，对施工单位的安全生产工作统一协调、管理不力，安全监督检查不到位。事故的主要原因是施工单位员工违章操作、冒险蛮干；施工现场安全管理缺失，导致事故发生。建议由大新县人民政府对该公司进行约谈，督促其主体责任。

八、事故主要教训

（一）安全意识树立不牢固。安全发展理念树立不牢固，未将安全摆在首要位置，规章制度执行不严，监督检查安全生产工作不认真、不细安全管理混乱，反“三违”工作力度不够，员工违章时常发生。

（二）现场安全管理不到位。安全管理人员安全管理不到位，未督促作业人员落实岗位责任制；未严格执行操作规程；对施工现场安全检查术交底走形式、不细致，未及时发现施工现场存在的隐患，未及时制止作业人员的违章操作。

（三）安全教育培训不扎实。作业人员对作业场所安全隐患的危害认识不足，安全意识不牢，自保互保能力较差，未及时制止违章行为，操适应岗位工作的要求。

九、事故防范和整改措施建议

（一）深刻吸取教训，落实企业主体责任，提升本质安全。**一是开展事故复盘与警示教育。**针对此次事故，组织全员开展事故原因深度分析直接原因、间接原因及管理漏洞，形成事故复盘报告；将事故案例、违规后果制作成警示材料（视频、展板、手册），纳入新员工三级教育培训、定期培训内容，杜绝此类隐患重复出现。**二是完善安全管理制度体系。**以事故暴露的问题为导向，修订安全生产责任制，明确从主要负责人到一线的安全职责清单，做到“一岗一责、权责对等”；补充完善风险分级管控、隐患排查治理、特殊作业管理、应急管理等制度，确保制度可落地、可考**落实责任考核和追责机制。**主要负责人履行安全生产第一责任人职责，定期组织召开安全生产管理工作会议，研究解决各类安全问题；将安全绩效钩，对责任不落实、隐患整改不到位的部门和个人，严格执行安全生产“一票否决”和责任追究。**四是强化风险分级管控与隐患排查治理。**全面开展识与风险评估，对高风险岗位、设备、区域实施分级管控，设置明显警示标识，落实专人负责；建立“全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接”的隐患体系，对排查出隐患实行“清单化管理、闭环式整改”，明确整改责任人、时限、措施，定期复核整改效果。

（二）举一反三，各类建筑施工单位要扎实推进事故隐患专项排查整治工作。各类建筑施工单位要深刻吸取此次事故教训，严格落实风险隐理制度，以事故隐患排查整治工作为抓手，落实“把重大风险隐患当成事故来对待”的要求，主要负责人要发挥好安全生产“第一责任人”的主导作用体员工参与风险点排查、辨识和隐患排查治理，落实事故隐患排查整治的主体责任，研究组织本单位事故隐患排查整治工作，分析研判风险、制施，严格考核奖惩制度，建立起全员负责、全过程控制、持续改进提升的工作机制，着力从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题。

（三）严格履行监管职责，切实消除各类隐患。各级各部门要进一步提高对安全生产工作重要性和紧迫性的认识，坚守“发展决不能以牺牲为代价”这条不可逾越的红线，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”原则，层层落实安全生产管理责任，严格履产监管职责。各监管部门要从本次事故中吸取教训，督促事故相关单位对存在的违法违规行为和隐患问题逐条整改落实，扎实开展本行业领域内的隐患排查整治，压实压紧企业主体责任。

大新桃城新材料智造产业园（一期）项目A17#提升改造工程

“11·6”一般高处坠落事故调查组

2026年1月19日