的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理意见和事故防范及整改措施建议。现将

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

广西平果顺全隆建材有限公司第一分公司（以下简称该公司）为事故单位。公司营业执照统一社会信用代码：91451023MA5NRQB64L（1－公司（自然人投资或控股），经营范围：建材批发（露天建筑材料石灰用岩开采、加工），销售机械设备、五金产品及电子产品批发、零售。成立限：长期，营业场所：广西百色平果市马头镇龙来村内银屯。该公司负责人是黄永健，男性，42岁，持有金属非金属矿山（露天）主要45262419******0456，有效期限：2019－06－26至2022－06－26。该公司安全生产管理人员（专职安全员）是黄锟，男性，33岁，持有金属理人员考试合格证书，证号：4526248801273312，有效期限：2019－06－26至2022－06－26。

（二）项目基本情况

广西平果顺全隆建材有限公司于2017年10月30日取得平果县市场监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码：91451023MA5MW9GR8类型：有限责任公司。矿山于2019年4月26日获得平果县自然资源局颁发的采矿许可证，证号：C4510232019047100147834，矿山生产规模为1万2029年4月26日。该矿山矿区由南面和北面的两个独立山头组成，为便于管理业主将矿区划分为南、北两个采区，按每个采区50万吨／年的生产5月10日广西平果顺全隆建材有限公司设立广西平果顺全隆建材有限公司第一分公司和广西平果顺全隆建材有限公司第二分公司，每个分公司有独平果县马头镇板江建筑用灰岩矿（北采区），隶属于广西平果顺全隆建材有限公司第一分公司，法定代表人：黄永健。2020年4月8日该矿山项目建工期0．6年，为2020年4月1日至2020年11月1日。该矿山未能在2020年11月1日前完成基建工程，向市应急管理局申请延期，经市应急管理局日。

（三）事故车辆情况

事故车辆为一台豪沃重卡货车，为该公司所有。该事故车辆没有相关有效牌照，该公司没能提供对事故车辆的年检和日常检修、保养、维护记

二、事故发生经过、现场处置和善后处理情况

（一）事故发生经过

2021年2月25日18时左右，该公司安全管理人员黄锟组织安排公司员工潘忠堂、李宏康、韩祖坚加班作业，把矿山上山道路中堆放的杂石装潘忠堂负责开挖掘机把杂石装到搬运车辆，李宏康、韩祖坚各自负责驾驶车辆运输。20时38分左右，潘忠堂装满了韩祖坚负责驾驶的运输车辆后驶离，见到韩祖坚没有反应，潘忠堂再次打喇叭示意韩祖坚开车，接着韩祖坚就驾驶装满约30吨杂石的运输车辆下山，下山行驶过程中，车辆失韩祖坚被挤压在驾驶室内身受重伤，之后被送往平果市人民医院抢救，经抢救无效死亡。

（二）救援、现场处置及善后处理情况

在作业现场等待装车的李宏康见到韩祖坚开车下山速度极快，又听到碰撞响声，意识到发生了事故，就开运输车下山用车灯照明查看情况，运输车辆撞到停放路边的挖掘机，被挤压在驾驶室里动弹不得，接着李宏康打电话给黄锟报告发生事故情况。黄锟接到事故发生报告后，立即点，过几分钟黄锟就到了事故现场，他立即组织李宏康、潘忠堂进行现场救援，首先他们用手拉车门救人，但是车门拉不开，后来想用挖掘机拉次伤害，不敢用挖掘机救援。黄锟看到救援未果，就打电话给119和120求救，同时打电话给公司负责人黄永健报告发生事故情况。21时左右市消10分左右医护人员也赶到。经约1个小时施救将韩祖坚从驾驶室救出，送往平果市人民医院抢救。22时40分该公司向马头镇政府和市应急管理局报右韩祖坚经抢救无效死亡。

2021年3月3日，该公司与韩祖坚家属达成赔偿协议，该公司赔偿死者家属玖拾伍万元人民币。签订协议当日，该公司付清全部赔偿金，目前

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

韩祖坚，男，48岁，广西平果市马头镇龙来村内银屯人，持有中华人民共和国机动车驾驶证，准驾车型B2D，证号452624197208094577，动合同成为该公司员工，工作岗位是工程车司机。2021年2月25日在事故中死亡。

（二）直接经济损失情况

事故共造成直接经济损失120万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

韩祖坚个人安全意识淡薄，驾驶无牌照、无年检的运输车辆，下坡及过拐弯时操作不当，导致车辆失控直接撞到停放路边挖掘机，被挤压在抢救无效死亡。这是事故的直接原因。

（二）间接原因

广西平果顺全隆建材有限公司第一分公司及公司安全生产管理人员黄锟未落实其安全生产管理职责。

1.在有较大危险因素的基建矿山下坡路拐弯处未设置挡车堆、限速警示牌、路灯等安全防范措施。

2.未建立、健全本单位安全生产教育和培训档案，未记录有对员工安全生产教育和岗前培训情况，员工安全防范意识淡薄未具备必要的安全生

3.未制定有本单位运输车辆管理制度，在基建建设过程中使用无有效牌照、无年检、无日常检修、保养、维护记录的运输车辆。

（三）事故性质

广西平果顺全隆建材有限公司第一分公司“2·25”安全事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对事故责任人员的处理建议

1．韩祖坚。该公司工程车司机，个人安全意识淡薄，驾驶无牌照、无年检的运输车辆，下坡及过拐弯时操作不当是导致这次事故的直接原因因其已在事故中死亡，不再追究其相关责任。

2．黄锟。该公司安全生产管理人员，未履行安全生产管理职责：一是履行安全生产教育培训工作不到位，未如实记录安全生产教育和培训情状况不够仔细，在有较大危险因素的基建矿山下坡路拐弯处未设置挡车堆、限速警示牌、路灯等安全隐患视而不见，未提出整改的建议；三是未在基建建设过程中使用无有效牌照、无年检、无日常检修、保养、维护记录的运输车辆，以上事实是导致事故发生的间接原因，其行为事实违反第二十二条第一款第（一）、（二）、（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条规定，建议由平果市应急管理局暂停或者撤销

（二）对责任单位的处罚建议

广西平果顺全隆建材有限公司第一分公司未认真落实其安全生产主体责任：一是在有较大危险因素的基建矿山下坡路拐弯处未设置挡车堆、施；二是未建立、健全本单位安全生产教育和培训档案，未记录有对员工安全生产教育和岗前培训情况，员工安全防范意识淡薄未具备必要的安位运输车辆管理制度，在基建建设过程中使用无有效牌照、无年检、无日常检修、保养、维护记录的运输车辆。这是导致事故发生的间接原因任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（原国家安全生产监督管理总局定，建议由平果市应急管理局对该公司处二十万元以上五十万元以下的罚款。

六、事故防范和整改措施

针对广西平果顺全隆建材有限公司第一分公司“2·25”一般生产安全责任事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主故的再次发生，提出以下措施建议：

（一）广西平果顺全隆建材有限公司第一分公司要认真落实企业安全生产主体责任。要结合事故调查报告，认真分析、总结事故原因，针对事故隐患清单，强化整改措施，把整改责任落实到人，限期完成隐患整改，把整改落实情况报市应急管理局。

（二）全市各非煤矿山企业要通过这起事故，举一反三，认真学习警示、总结事故教训，开展自查自纠，严防类似事故发生。各非煤矿山企责任制、安全生产规章制度和岗位操作规程，企业要认真履行排查本企业的安全隐患的工作职责，及时消除生产安全事故隐患，强化从业人员的从业人员严格遵守企业制定的有关安全生产规章制度和岗位操作规程。严禁使用无牌照、未经年检、未经检修、维护、保养的运输车辆和挖掘机、

（三）市应急管理部门、市自然资源部门、市公安部门和属地乡镇要在各自的职责范围内，在非煤矿山行业领域继续深入持续地开展安全生安全事故警示教育，提高企业主要负责人、分管安全负责人、安全生产管理员、企业从业人员的安全生产意识，督促企业全面落实安全生产主体全、稳定运行，努力防范和最大限度地减少非煤矿山行业生产安全事故的发生。

友情链接　广西互联网违法和不良信息举报中心　广西互联网辟谣平台

中央部门网站　省（区市）政府网站　广西各部门网站　广西各市网站

网站地图 主办：平果市人民政府办公室

电话：0776-5886045 仅受理网站建设维护相关事宜

邮箱：pgxfbxxg@163.com

桂公网安备 45102302000015号　桂ICP备07005526号

网站标识码 ： 4510230004