南丹县应急管理局 广西南丹昊龙硅业有限公司 “4•17”触电事故调查报告

2022-05-30 15:45 来源：南丹县应急管理局 【字体：大 中 小】

2021年4月17日17点30分左右，广西南丹昊龙硅业有限公司（以下简称“昊龙公司”）冶炼车间1#炉无功补偿设备室内发生一起触电事故，造
亡，直接经济损失约130万元。

接到事故报告后，南丹县人民政府成立了由县应急局、工信局、监察委、公安局、总工会等部门工作人员组成的广西南丹昊龙硅业
“4·17”事故调查组，对该起事故展开调查。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘
有关材料、询问相关人员等调查取证和综合分析研究，查明了事故发生原因及经过，认定了事故性质，分清了事故责任，总结了事故教训，提出了
和整改措施，对事故单位及相关责任人提出了处理建议。现将调查结果报告如下：

一、事故单位概况

昊龙公司于 2010 年全部建成并正式投产，注册资本3000万元，法定代表人黄丹花，实际控制人吴文龙，昊龙公司是一家采用火法工艺流程矿中硅成分的非金属冶炼企业,主要从事电子级工业硅冶炼及销售。目前企业有职工72人，其中各类专业技术和管理人员10人，厂部设有办公室、安环科、财务部、后勤部、机电班等部门，厂址位于南丹县六寨镇六寨社区降劳坡，占地面积19475平方米，冶炼车间有1#、2#两个电热炉，12500kVA封闭式热炉用碳还原硅石矿，年产金属硅1万多吨。昊龙公司冶炼车间1#、2#炉无功补偿容力装置位于车间三楼，于2021年3月完成安使用，本次事故发生在冶炼车间1#炉无功补偿容力装置室内。

事故发生及救援经过

2021年4月17日16时50分左右，昊龙公司安环科科长庄作梁在车间二楼配电室，发现配电设备显示电压有点低，就安排公司电工陈贵旺去处
58分，陈贵旺叫当班配电工韦慧关停2#炉电，韦慧直接把2#炉的电关停，陈贵旺同时分离2#炉的总闸后，出配电室之前还交代韦慧“等我下来再送

陈贵旺走出配电室后直接通过1#、2#炉中间的楼梯上了3楼（有视频显示），大约过了15分钟左右，当时在配电房外查看工人倒炉加料的公司杨胜友、炉长姚若奎完成工作任务后，发现陈贵旺没下楼，于是2人上到3楼查看。上到3楼后，杨胜友和姚若奎来到2#炉无功补偿容力装置室外的，姚若奎通过门缝向里看，室内没人。于是2人就往1#炉无功补偿容力装置室走，来到1#炉无功补偿容力装置室前发现门是开的，姚若奎走上装楼梯伸头往里看，发现地上躺了个人，脸部朝上，戴着安全帽，身上未穿有防护服，双手握着一根小棍子，左手手指上的胶手套已经被烧穿，脚鞋。姚若奎感觉出事了立即叫上杨胜友，杨胜友上来看后立即打电话向分管生产的副总经理吴智明报告，然后安排姚若奎下去叫配电工停电。17时
炉的电关停下来后，吴智明、庄作梁以及厂里几名工人先后到达1#炉无功补偿容力装置室外，吴智明立即拨打120请求抢救，知道用电知识的罗师缘手套、绝缘鞋进入室内把电闸打下，发现躺着的正是公司电工陈贵旺，大家一起把陈贵旺抬到2楼进行抢救。庄作梁对陈贵旺进行心肺复苏，吴工人往陈贵旺身上撒盐，陈贵旺当时已经没有意识，大家呼唤也没有反应。18时04分，六寨镇卫生院医务人员赶到现场进行抢救，进行心肺复苏、后，18时34分，宣布陈贵旺经抢救无效死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡。死者，陈贵旺，男，52岁，系福建省清流县----------人，身份证号：---------- 。生前为专职电工。

事故直接经济损失约130万元。

四、事故发生原因及性质

（一）直接原因

陈贵旺在2#炉无功补偿容力装置室停电、未佩戴劳动防护用品的情况下进入未停电的1#炉无功补偿容力装置室巡检，导致触电后经抢救无效

（二）间接原因

1.昊龙公司安全教育培训不到位，员工陈贵旺安全意识淡薄，安全防范和自我保护意识不强，麻痹大意，存在违章操作行为。

2.昊龙公司安全管理不到位，没有严格执行作业审批制度，对危险作业场所设施设备管理不到位。

（三）事故性质

经对事故原因的调查分析，认定这是一起生产安全责任事故。

五、对事故单位、责任人的责任认定及处理建议

（一）对事故单位的责任认定及处理建议

昊龙公司安全教育培训、安全管理工作不到位，落实《中华人民共和国安全生产法》不到位，对事故发生负有责任，建议县应急管理部门依人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款之规定，对昊龙公司予以罚款20万元的经济处罚。

（二）对事故责任人的责任认定及处理建议

1.陈贵旺，昊龙公司电工，持有特种作业操作证，准操项目：高压电工作业，保管冶炼车间1#、2#炉无功补偿容力装置室钥匙。安全意识淡大意，违反公司制定的《无功补偿容力柜管理制度》《电修工安全技术操作规程》，未经公司领导同意和无监护人的情况下，未按规定佩戴劳动防护章作业，私自进入未停电的危险作业场所1#炉无功补偿容力装置室巡检，导致事故发生，对事故发生负有主要责任。鉴于其本人已在事故中死亡，其责任。

2.庄作梁，昊龙公司安环科科长兼车间管理。负责公司劳动纪律、安全方面的工作，对事故的发生负有管理责任。建议昊龙公司依照内部管庄作梁进行处理，并将处理结果报南丹县应急局备案。

3.杨胜友，昊龙公司生产厂长。负责生产方面的全面工作，对事故的发生负有管理责任。建议昊龙公司依照内部管理规定对杨胜友进行处理理结果报南丹县应急局备案。

4.吴智明，昊龙公司副总经理。负责公司安全、采购工作，对员工的安全教育培训不到位，督促落实安全生产管理制度工作不到位，对事故有管理责任。建议昊龙公司依照内部管理规定对吴智明进行处理，并将处理结果报南丹县应急局备案。

六、事故教训及防范措施

昊龙公司“4·17”触电事故，一定程度上暴露了企业安全教育培训不到位、安全管理不到位，员工违反操作规程等安全问题。为杜绝类似事生，提出如下防范措施：

（一）昊龙公司要进一步落实企业安全生产主体责任，严格按照安全生产相关法律法规规定，完善公司的各项管理规章制度并督促落实到位业内部管理，加强对安全管理人员和员工的教育培训考核，重点培训《中华人民共和国安全生产法》以及八大特殊作业方面的知识，提高员工安全业技能。

（二）昊龙公司安全管理人员要切实履行职责，加强业务知识学习，严格执行作业审批和特种作业持证上岗制度，加强对作业过程监督，及纠正违反操作规程行为。

（三）昊龙公司要将这起事故情况在全公司进行通报，全员参与事故原因剖析，深刻吸取事故教训，举一反三。采取有效措施，完善奖惩制现的违章指挥和违章作业行为从严从重处理。

（四）昊龙公司要全面开展安全风险排查和分级管控，做到人人知道岗位风险，人人有安全管理责任。要立即开展安全隐患大排查，对查出患能立即整改的要立即整改，不能立即整改的要制定切实可行的整改方案限期整改，确保企业生产安全。

附：广西南丹昊龙硅业有限公司“4·17”触电事故调查组成员名单

广西南丹昊龙硅业有限公司

“4·17”事故调查组

组长（签名）：

2021年5月11日

政府网站找错

网站地图 联系我们

主办：南丹县人民政府办公室　承办：南丹县大数据发展局

邮箱：ndzfwz@163.com 电话：0778-7215537（仅受理网站建设及运维相关事宜）

桂公网安备 45122102000007　桂ICP备10201482号-1　网站标识码：4512210007