梧州市第十六中学建设项目“9•20”一般坍塌事故调查报告

2023-11-20 11:00　来源：梧州市长洲区应急管理局

2023年9月20日17时45分许，梧州市第十六中学建设项目（梧州市长洲区龙腾路东侧龙华龙平片B - 10 - 2和B - 10 - 3地块）发生一起人员伤长洲区应急管理局马上派员到现场核查了解情况，及时协调相关单位、人员妥善处理事故善后工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》（2021版）《广西壮族自治区安全生产条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，为进事故经过和原因、认定事故性质和责任。2023年9月27日，梧州市长洲区人民政府批准成立了梧州市第十六中学建设项目“9·20”事故调查组，调洲区人民政府办公室分管负责人邱某堂、长洲区应急管理局局长陈某广担任组长，长洲区应急管理局副局长张某和长洲区建设局副局长王某、长洲员、副镇长何某池担任副组长，成员由区应急管理局、区建设局、区教育局、区人社局、区司法局、区总工会、公安长洲分局长洲派出所、长洲镇员组成（名单详见附件），邀请长洲区纪委监察委派员参与监督事故调查，并邀请市教育局协助事故调查。按照“四不放过、科学严谨”及“依法事求是、注重实效”的原则，调查组对事故进行了现场勘验、查阅相关资料和对相关人员进行询问调查，现已基本查明了事故发生经过、原因、应人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故单位、责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间

2023年9月20日17时45分许。

（二）事故发生地点

梧州市第十六中学建设项目（地址：梧州市长洲区龙腾路东侧龙华龙平片B - 10 - 2和B - 10 - 3地块）。

（三）事故发生涉及单位

中翎建业集团有限公司（以下简称：中翎公司）负责梧州市第十六中学建设项目建设施工。

广西百文建设工程有限公司（以下简称：百文公司）负责梧州市第十六中学建设项目水电园林管网维保。

（四）事故类别为坍塌

坍塌。

（五）事故伤亡情况

事故造成1人死亡。死者：陈某，男，汉族，出生日期：19XX年XX月X日，XX岁，身份证号码：450981XXXXXXXX2319，住址：广西北流利民村，是广西百文建设工程有限公司负责管网维保包工头罗某雇请的工人。

（六）事故现场情况

事故现场发生在梧州市第十六中学建设项目一号教学楼与办公楼中间空地（北纬23°27＇东经111°13＇），长约3米宽约2.5米，深约6米的坑，陈某被掩埋在靠近南侧教学楼处。在靠近运动场旁停放了一辆挖掘机，挖掘机两旁堆放了两堆泥土。坑底堆积大量淤泥和管线。

（七）直接经济损失

至目前为止，该事故已造成直接经济损失约人民币一百万元，其中包括死者的丧葬费用及对死者家属慰问安抚以及和解协议赔偿支出。

二、事故发生单位基本概况

中翎建业集团有限公司，统一社会信用代码：913600006647761 27T，公司类型：其他有限责任公司（自然人投资或控股），住所：江西省昌县泾口乡泾口街府前路110号，法定代表人：喻某波，注册资本：伍亿元整，成立日期：2007年08月22日。经营范围：许可项目：建设工程施产开发经营，施工专业作业，建设工程设计，地质灾害治理工程设计，地质灾害治理工程施工，地质灾害治理工程勘查，建设工程勘察，建设工程筑物拆除作业（爆破作业除外），人防工程防护设备制造，公路工程监理，水力发电，水利工程建设监理，水利工程质量检测，水运工程监理，建包，特种设备设计，建筑用钢筋产品生产，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：政府采购代理服务，招投标代理服务，工程管理服务人防工程监理，土石方工程施工，土地整治服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），房屋拆迁服务，工程造价咨询业务，再生资源加工废旧金属回收，对外承包工程，租赁服务（不含许可类租赁服务），水环境污染防治服务，水利相关咨询服务，环境保护监测，市政设施管理，水治服务，水资源管理，园林绿化工程施工，城市绿化管理，规划设计管理，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），信息技术咨询服服务（不含劳务派遣），文物文化遗址保护服务，工程和技术研究和试验发展，专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开动）登记机关：南昌县市场监督管理局。

安全生产许可证：统一社会信用代码：913600006647761 27T，编号（赣）JZ安许证字［2009］000003，许可范围：建筑施工，有效期：2月08日至2024年04月08日，发证机关：江西省住房和城乡建设厅。

建筑业企业资质证书：企业名称：中翎建业集团有限公司，证书编号：D336051680，有效期：至2023年12月31日，资质类别及等级：桥梁承包叁级（2018 / 06 / 27）、隧道工程专业承包叁级（2018 / 06 / 27）、公路路基工程专业承包叁级（2017 / 01 / 20）、公路路面工程专业（2017 / 01 / 20）、建筑装修装饰工程专业承包贰级（2016 / 05 / 15）、地基基础工程专业承包贰级（2016 / 05 / 15）、水利水电工程施工总（2016 / 05 / 15），发证机关：南昌市住房和城乡建设局。

广西百文建设工程有限公司，统一社会信用代码：914501005768181 12P，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），宁市青秀区中泰路9号天健·国际公馆A座3002号，法定代表人：邓某，注册资本：伍仟万元整，成立日期：2011年06月21日。经营范围：一般项方工程施工，园林绿化工程施工，机械设备租赁金属门窗工程施工，建筑材料销售，轻质建筑材料销售，建筑装饰材料销售（除依法须经批准的项营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工，住宅室内装饰装修，建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）登记机关：南宁市行政审批局。

安全生产许可证：统一社会信用代码：914501005768181 12P，编号（桂）JZ安许证字〔2020〕001283，有效期：2023年09月25日至202 25日，发证机关：广西壮族自治区住房和城乡建设厅。

建筑业企业资质证书：统一社会信用代码（或营业执照注册号）：914501005768181 12P，证书编号：D345023838，有效期：至2023年日，资质类别及等级：建筑机电安装工程专业承包三级、建筑工程施工总承包三级，发证机关：南宁市行政审批局。

三、事发经过和应急救援情况

2023年6月30日，项目建设方中翎公司与百文公司签订十六中项目维保期水电园林管网维保服务合同，把工程项目的后期维保工作发包给百文维护。梧州市十六中学建设项目已基本建设完成，于2023年7月中旬开始陆续移交业主安装教学设备。同时，百文公司进场负责维保。9月中旬，维保人员在日常巡查中发现有部分管道排水不畅，公司代理负责人付某便安排公司管网维保包工头罗某对该处管道进行检修，经过检查后罗某发现有堵塞，便向付某汇报需要请专业清淤泵车和专业清淤人员对管道进行清淤疏通。经付某同意后，罗某联系了专业清淤队伍，清淤疏通人员使用专车抽干地下管道堵塞的污水，然后用高压水枪对堵塞管道的两边沉沙井进行冲洗，管道仍然无法疏通，他们判断应该是一号楼和办公楼中间处的管现损坏堵塞。根据清淤人员的情况反馈，罗某将排查出来的问题上报给付某，并告诉付某需要租用挖掘机把两口沉沙井之间（一号楼和办公楼中间路挖开，找到损坏堵塞的管道进行维修。2023年9月19日，罗某租用一台小型挖掘机于20日前来进行挖掘作业。2023年9月20日上午，由于前来掘机太小，挖了一上午没有挖到管道，于是罗某让挖掘机租赁公司下午换一台大型挖掘机前来挖掘。下午14时许，挖掘机操作员熊某祥驾驶挖掘机中挖掘现场，罗某和熊某祥进行作业交底，告诉熊某祥大约需要挖掘五六米就能找到管道。挖掘机便在罗某指挥下进行挖掘作业，大约到17时，挖到管道。罗某便让挖掘机停止作业，熊某祥便收起挖臂，把挖掘机开到一旁，下车休息去了。罗某和罗某二、陈某商量一下决定由陈某下到坑底查况（陈某对排水管方面的工作比较熟悉），陈某从坑的南边教学楼一侧放下绳梯，沿着绳梯下到坑底查看管道情况，经过一番查看，陈某告诉罗某续挖掘。随后陈某就顺着绳梯往上爬，这时贴着绳梯那边的泥土突然发生了坍塌将陈某整个人掩埋（时间约为17时20分许）。罗某和罗某二见状坑中徒手挖掘掩埋陈某的泥土，由于徒手挖掘很慢，罗某二便爬上去寻找工具并向其他工友呼救，罗某马上打电话给付某汇报事故情况，符某接到上赶到现场指挥救援。熊某祥听到呼救也把挖掘机开回来进行挖掘救援，陆续有其他工人赶到现场参与救援，并拨打119救援电话和120急救电话

人挖掘约15分钟后（已挖到陈某背部）消防救援人员和120急救人员相继抵达现场，由消防救援人员接手救援。经消防救援人员全力救援于19时
某救出，经急救医生现场查看，确认陈某已死亡。

2023年9月20日17时45分，长洲区应急管理局接到梧州市长洲区政府总值班室电话通知后，会同长洲区建设局人员赶赴现场核实了解情况，应急救援工作，对事故现场进行勘察，了解事故发生经过及协调善后处置工作；根据《中华人民共和国安全生产法》（2021版）及《生产安全事调查处理条例》（国务院第493号令）的相关要求，2023年9月27日，梧州市长洲区人民政府依法成立了事故调查组对此事故展开调查，协调相关事公司做好死者家属的安抚和善后赔偿工作。

事故发生后，涉事单位与死者家属沟通，认真配合做好善后处置工作，目前各项善后处置和理赔工作已经完成。

四、事故原因分析及事故性质

（一）事故发生的直接原因

经调查分析，陈某作为排水管道检修作业人员，安全意识薄弱，缺乏必要的安全知识和安全防范意识，未能对作业环境的有害因素进行分析、坑槽前查看边坡土壤情况），未能采取有效的安全防护措施的情况下进行作业，致使自己处在作业危险区域，是导致发生坍塌致人死亡的直接原因。

（二）事故发生的间接原因

经调查分析，百文公司负责梧州市第十六中学建设项目水电园林管网维保工作，公司安全生产主体责任及现场安全监管落实不到位，未能认真生产管理职责，做好安全隐患排查工作；未能对作业环境的有害因素进行分析、研判，采取有效的安全防护措施，及安全教育培训不到位等因素，塌事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查分析，认定此起事故是排水管检修作业人员陈某安全意识薄弱，缺乏必要的安全知识和安全防范意识；百文公司安全生产主体责任落实未能认真履行安全生产管理职责，做好安全隐患排查工作及监管工作，未能对作业环境的有害因素进行分析、研判，采取有效的安全防护措施及安训等因素所引发的一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任划分及处理建议

（一）有关人员的事故责任如下：

1．陈某，作为排水管检修作业人员，安全意识薄弱，缺乏必要的安全知识和安全防范意识，未能对作业环境的有害因素进行分析、研判（下看边坡土壤情况），未能采取有效的安全防护措施的情况下进行作业，致使自己处在作业危险区域，导致发生坍塌致人死亡事故，应负此事故的直

2．百文公司，安全生产主体责任及现场安全监管落实不到位，未能认真履行安全生产管理职责，做好安全隐患排查工作，未能对作业环境的进行分析、研判，采取有效的安全防护措施及安全教育培训不到位，应负此事故的主要管理责任。

3．百文公司代理负责人付某，受公司委托，负责百文公司全面管理工作，未能认真履行职责，领导公司有效开展安全生产工作做好作业现管，致使现场作业人员未能对作业环境的有害因素进行分析、研判，采取有效的安全防护措施及安全教育培训不到位，应负此事故的主要领导责任。

（二）处理建议

1．事故责任人陈某，已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2．根据《中华人民共和国安全生产法》（2021版）、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议由应急管理部门对负有主要管百文公司和相关负责人依法予以处罚。

3．建议百文公司根据公司的规章制度要求对管网维保包工头罗某进行相应处理。

4．建议由长洲区应急管理局会同长洲区建设局对中翎公司和百文公司进行一次生产安全事故约见警示，要落实对分包公司、劳务人员管理及工作。

六、事故整改和防范措施

梧州市第十六中学建设项目“9·20”事故给人民生命财产造成了较大的损失，教训深刻。为防止类似事故的再次发生，应做好以下几方面工作

（一）百文公司要认真吸取事故教训，要分析事故发生主观和客观原因，针对事故发生暴露出来的问题，认真开展一次全面的安全隐患排查，问题及时进行整改。

（二）百文公司要切实履行安全生产主体责任。加强作业现场的安全管理和作业人员的安全教育培训工作，健全公司现场作业风险提示和防范定，做好作业现场的安全监管工作。

（三）相关职能部门要按“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求对我区建设项目开展检查，督促各单位认真落实安全生产主体责任，认全生产管理和安全隐患排查整治工作及从业人员的安全教育培训和职业危害告知等，切实增强企业从业人员的安全意识和遵章守纪的自觉性，更好似事故的发生。

梧州市第十六中学建设项目“9·20”

一般坍塌事故调查组（代）

二〇二三年十一月十七日

政府网站找错

网站地图 地址：广西梧州市长洲区新兴二路193号

主办：梧州市长洲区人民政府办公室 电话：0774-3840577

桂公网安备 45040502000003号 桂ICP备15009968号 网站标识码：4504050001

微信长洲区官微