索引号：	30702110200001030000000/2025061000000033	发布机构：	
生效日期：	2025-05-14	废止日期：	
文 号：		所属主题：	应急管理

合水县西华池镇“3·29”一般高处坠落 事故调查报告

来源： 发布时间：2025-05-14 浏览次数： 2193 次 【字体：小 大】

2025年3月29日22时许，合水县西华池镇严沟圈村北咀组G309线西合一级跨银百桥工程施工现场，一名工人在施工作业时发生高处坠落事故，造成1死亡，直接经济损失148万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，县政府成立了由县应急局、县交通局、县公安局、县委宣传部、县总工会、西华池镇人民政府负责同志组成的合水县西华池镇“3·29”一般高处坠落事故调查组，对该起事故进行深入调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证和集体讨论，查明了此起事故工程相关基本情况、事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的深层次问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，合水县西华池镇“3·29”一般高处坠落事故，是一起因违章作业造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目概况

G309线合水（老城）至西峰段公路项目，路线全长53.143公里，全线采用双向四车道一级公路技术标准建设，路基宽度25.5米，起点位于合水县老城镇王台子村，止于陇东学院东侧，与规划G244线庆阳过境段相接，预算总投资77.27亿元，建设工期3年，合水境内长37.5公里。