贵港市覃塘区大岭金岭住宅小区“4.13” 车辆伤害事故调查报告

2018-07-01 10:29 来源：覃塘区安监局 作者：覃塘区安监局

2018年4月13日20时左右，位于贵港市覃塘区大岭乡的金岭住宅小区发生1起混凝土泵浆车伤人事故，造成1人受伤。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，覃塘区人民政府成立了由区政府办、安监、建设、察委、公安、人社等部门组成的事故调查组，对该起事故开展调查。事故调查组通过现场勘查、多方取证和综合分析，查清了事故发生的经过、质，提出了事故防范及整改措施建议，适用《中华人民共和国安全生产法》。现将调查情况报告如下：

一、事故相关单位情况

1、项目建设单位：贵港市荷美房地产开发有限公司。

2、项目施工单位：贵港市交通投资建设有限公司。

3、项目监理单位：广西桂宝工程监理咨询有限公司。

4、涉事混凝土泵浆车使用单位：贵港市巨力商品混凝土有限公司。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过。

2018年4月13日，贵港市巨力商品混凝土有限公司（以下简称巨力公司）要到覃塘区大岭金岭住宅小区（以下简称金岭小区）9栋浇筑基础承混凝土。16时30分左右，巨力公司指派司机罗远和驾驶车牌号粤Q09809的泵浆车先行赶赴金岭小区，随车的还有两名工人林某及谭某。

18时左右，粤Q09809泵浆车到达金岭小区9栋，司机罗远和按照工作常规检查作业环境，紧接着打开泵车4条伸缩脚，在伸缩脚正下方地面上用的红模板，初步完成泵浆车架设工作，按照操作规程泵浆车上的人员离开车辆，在一旁通过遥控器操作泵浆车。18时30分左右，混凝土搅拌车按通过泵浆车浇筑9栋基础承台，当晚9栋基础承台共有七条轴需要浇筑。在基础承台工作面有3名贵港市交通投资建设有限公司的工人，其中周笃宋Q09809泵浆车出料口的软管，另外2名工人在忙其他工作。泵浆车泵管除最前端为软管外，其余部分均为钢铁结构的硬管。

19时30分左右，第一辆混凝土搅拌车送完料离开作业现场。第二辆混凝土搅拌车继续通过泵浆车浇筑9栋基础承台，刚泵料过半，粤Q09809前方伸缩脚地面突然下陷，下陷深度约1.5米，整条左伸缩脚陷到泥浆，导致粤Q09809泵浆车失去平衡向一侧倾斜，泵管出料口呈垂直向下位移，的贵港市交通投资建设有限公司工人周笃宋瞬间被泵管钢铁部分压到右侧大腿，动弹不得。

（二）应急救援情况。

事故发生后，在工地的人员立即展开自救，组织十几个人下到基础承台抬压倒周笃宋的泵管，想把其抢救出来，后因泵管过重并连着泵浆车，40吨，第一时间没能成功施救。

紧接着，工地方调来钩机把泵管吊起，周笃宋才得以抢救。此时距离事故发生已经将近半个小时。周笃宋先送大岭乡卫生院紧急处置，当晚转人民医院救治。4月14日伤者周笃宋转院到了广西壮族自治区人民医院救治，接受右侧大腿截肢手术，目前仍在广西壮族自治区人民医院治疗。

三、事故受伤人员和经济损失情况

（一）受伤人员情况。

伤者，周笃宋，男，38岁，湖南省衡阳市祁东县人，事发前在金岭小区建筑工地务工。

（二）周笃宋在医院救治所产生的医疗费，目前暂由贵港市巨力商品混凝土有限公司、贵港市交通投资建设有限公司支付。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

粤Q09809泵浆车左前方伸缩脚地面突然下陷，整条左伸缩脚陷到泥浆，导致粤Q09809泵浆车失去平衡向一侧倾斜，泵管出料口呈垂直向下港市交通投资建设有限公司工人周笃宋当时正在扶泵管软管操作，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

贵港市巨力商品混凝土有限公司泵浆车司机罗远和在架设泵浆车时，没有严格检查作业环境，隐患排查不彻底，没能发现泵浆车左前方伸缩脚的事故隐患，是造成事故的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定，覃塘区大岭金岭住宅小区“4.13”车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任单位以及事故责任者的处理建议

1、贵港市巨力商品混凝土有限公司作为粤Q09809泵浆车的实际使用及管理单位，对“4.13”车辆伤害事故负有责任，依据《中华人民共和国法》第一百一十一条的规定，贵港市巨力商品混凝土有限公司应当依法承担本起事故人员受伤赔偿责任，同时建议覃塘区安全生产监督管理局依据安全生产法律法规的规定，对贵港市巨力商品混凝土有限公司给予行政处罚。

2、罗远和，作为贵港市巨力商品混凝土有限公司聘请的司机，作业前没有严格检查作业环境，隐患排查不彻底，没能发现泵浆车左前方伸缩在的事故隐患，对本起事故的发生负有主要责任，建议贵港市巨力商品混凝土有限公司按照公司内部管理规定对罗远和进行处理。

六、工作建议

1、贵港市巨力商品混凝土有限公司要严格落实企业安全生产主体责任，加大安全生产教育和培训力度，如实记录教育培训情况，督促从业人守公司安全生产规章制度和操作规程。

2、贵港市巨力商品混凝土有限公司现场作业人员在开展作业前期要认真开展事故隐患排查工作，及时发现和消除事故隐患。

贵港市覃塘区大岭金岭住宅小区“4.13”

车辆伤害事故调查组

2018年6月12日

扫一扫在手机打开当前页

政府网站找错

网站地图 联系我们 地址： 贵港市覃塘区中山大道1号

主办：贵港市覃塘区人民政府

桂公网安备 45080402000125 桂ICP备20001523号-1 网站标识码 ： 4508040001