关于北海楚越装饰工程有限公司“6•13”事故的调查报告

2021-07-05 17:59 来源：海城区人民政府

2021年6月13日14时许，位于北海市海城区东街街道辖区北海市茶亭路富钰大厦第16楼，北海楚越装饰工程有限公司在组织人员进行装修作业市人民医院抢救无效死亡的事故。为了查清事故原因，认定事故性质和依法追究有关单位及责任人的责任，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产故报告和调查处理条例》办法》及经海城区人民政府授权，2021年6月16日，成立了由海城区应急管理局局长叶固禄任组长，海城区住建交通局副局长局、北海市公安局东街派出所、海城区住建交通局、海城区总工会、海城区东街街道办事处等有关单位人员组成的北海楚越装饰工程有限公司“6·13”事

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证和分析论证，查明事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将事故调查情况报告如下

一、事故相关单位、人员及有关情况概况

（一）相关单位及人员

北海富丽华物业管理有限公司（以下简称富丽华物业），所在地为北海市茶亭路31号富丽华大酒店226房，法定代表人郭长华。统一社会信用业法人独资），注册资本陆拾万圆整，成立日期为2011年9月13日，营业期限为2011年09月13日至2031年09月12日。经营范围包括：物业服务，房屋租售，停车场服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

北海楚越装饰工程有限公司（以下简称楚越公司），所在地为北海市茶亭路31号富钰大厦1007号 ，法定代表人熊水和。统一社会信用代码9145(经营范围包括：住宅室内装饰装修，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，各类工程建设活动，建筑智能化工程施工，建筑劳务分包，消防设施工可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目为金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；水纪；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；土地使用权租赁；办公设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；专业设计服务；平面外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

熊水和，男，汉族，19＊＊年＊月＊日出生，系楚越公司法定代表人。

王重胜，男，汉族，19＊＊年＊月＊日出生，系楚越公司富钰大厦16楼装修工程的项目经理。

王长俊，男，汉族，19＊＊年＊月＊日出生，系楚越公司富钰大厦16楼装修工程的水电劳务分包人。

（二）涉及房屋基本情况

富钰大厦16楼的业主为北海富丽华大酒店有限公司，并由该公司委托富丽华物业将富钰大厦16楼的装修工程发包给楚越公司，房屋建筑面积了富钰大厦装修工程施工合同，工程总造价855061元。

二、事故发生经过、救援、报告和善后情况

（一）事故发生经过

2021年6月13日14时许，富钰大厦16楼内，王长俊与东传龙（伤亡者）在电井中进行将电线捋顺到桥架中的工作。当时东传龙仅戴着一副棉着电箱。作业不久后他就大喊“爸，怎么有电”，于是在一旁监护的王长俊便把位于东传龙右边的木质梯子往左边踢倒，木质梯子砸到东传龙手上，使顺势接住东传龙并将其拖出电井外仰躺于地板上进行胸外按压。在现场的项目经理王重胜立即拨打了120急救电话，120救护人员很快便到场进行施救，

（二）应急救援处置情况

东传龙触电后，王长俊立即用木质梯子使其与带电物体脱离并进行胸外按压，项目经理王重胜也立即拨打了120急救电话并到楼下引导急救人月13日17时33分左右死亡。事故发生后事故调查组到事故现场富钰大厦16楼强电井处进行勘验，发现事故现场已遭改变，勘验结果显示电箱及临时用电

（三）事故报告情况

2021年6月14日16时50分许，东街派出所接到110转警，报案人陶一可称其侄子东传龙昨天触电身亡了，于当日18时00分许，陶一可先生通过

（四）事故善后情况

2021年6月22日，楚越公司、王长俊与东传龙的父亲（东红伟）、母亲（闫德利）、妻子（王彤）、儿子（东新昊）签订了《和解协议书》，

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该事故造成一人死亡。死者东传龙，男，＊岁，黑龙江尚志人，直接经济损失约为90万元，主要包括丧葬补助金、一次性死亡补助金等。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

东传龙在进行电工作业时右手扶着的电箱漏电，导致在作业过程中发生触电。

（二）间接原因

1、东传龙在进行电工作业时未取得电工操作证且未穿戴规定的防护用品。

2、楚越公司未按《建筑工程施工许可管理办法》规定申请领取施工许可证，擅自组织施工建设，不能保证工程质量和安全的具体措施。

3、楚越公司作为项目工程总承包单位，履行职责不到位。

（1）将项目工程的水电劳务分包给不具备资质的王长俊。

（2）未对东传龙等人进行技术交底和安全交底,未对分包单位的安全生产工作统一协调、管理。

（3）未按规定配发劳保用品，只是发放了安全帽和反光背心等其他物品，未针对性配发给东传龙等人用于电工作业时的防护用品（绝缘鞋、

4、王长俊未依法取得从事水电工程劳务分包的相关资格，聘请没有资质的东传龙进行电工作业，未对聘请的东传龙进行安全生产教育和培训

（三）事故性质

调查组经调查，认定“6•13”事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任认定及处理建议

(一)对相关人员的责任认定及处理建议

1、东传龙，水电作业人员，未依法持证（电工操作证）上岗，在进行电工作业时未按规定穿戴防护用品，未对临近带电部位进行漏电检测有直接责任。鉴于其本人已经死亡，建议不予追究。

2、熊水和，楚越公司法定代表人，负责楚越公司全面工作。其作为楚越公司的主要负责人，未依法履行安全生产管理职责，主要是未保证作，未及时发现东传龙等人无证上岗，未及时、如实报告生产安全事故。熊水和的上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条的规定。因罚。

3、王重胜，楚越公司富钰大厦16楼装修工程的项目经理，负责本次富钰大厦装修工程项目的现场监管工作。其作为项目经理，将项目工程的令冒险作业、违反操作规程的行为，未督促落实本单位安全生产整改措施，未及时制止无证上岗的东传龙等人继续作业。王重胜的上述行为违反了《中负有领导责任，建议应急管理部门依法给予行政处罚。

4、王长俊，该工程项目的水电劳务分包未依法取得从事水电工程劳务分包的相关资格，聘请没有资质的东传龙进行电工作业，未对聘请的
人社、住建等相关部门依法进行处理。

(二)对事故单位的责任认定及处理建议

1、楚越公司未按规定取得建筑工程施工许可证，擅自组织施工建设，导致事故发生。楚越公司的上述行为违反了《建筑工程施工许可管理
定，因此，楚越公司对事故发生负有责任，建议应急管理部门依法给予行政处罚。

2、楚越公司未按规定在事故发生后上报本次事故，直至6月14日18时00分许，陶一可先生通过市长热线转至北海市海城区应急管理局的投诉
故报告和调查处理条例》第三十六条的规定，因此，楚越公司瞒报事故，建议应急管理部门依法给予行政处罚。

六、事故防范措施和建议

1、楚越公司及主要负责人要认真总结吸取此次事故教训，未取得《建筑工程施工许可证》，不得擅自组织施工建设活动；不得将工程项目分
技术交底和安全交底，对分包单位的安全生产工作统一协调、管理；在发生生产安全事故后要第一时间保护现场及上报相关部门；切实履行安全生产主
并落实好切实可行的整改措施消除安全隐患，加强对施工现场的安全管理，保证现场按规范施工，杜绝类似事故再次发生。

2、王长俊要认真总结吸取此次事故教训，在未取得相关资质前不得再进行水电劳务的分包；不得再聘请没有资质的人员进行电工作业；对聘请的
电工作业，杜绝类似事故再次发生。

北海楚越装饰工程有限公司“6·13”事故调

中央部门网站 | 省（区市）政府网站 | 广西各市网站 | 自治区各县（

网站地图 | 联系我们 | 使用帮助 | 关于本站 | 政府信箱

主办单位：北海市海城区人民政府 承办单位：北海市海城区人民政府办公室

联系我们：hcqxxzx@126.com 地址：北海市海城区长青北路13号 电话：0779-3034635

桂公网安备 45050202000312号 桂ICP备05004831号 网站标识码：4505020004