周宁县七步镇“7•12”事故调查报告

来源：周宁县人民政府 发布时间: 2021-10-29 10:59 浏览量：1443

2021年7月12日下午5点左右，在周宁县七步镇华电福新周宁抽水蓄能电站厂房施工现场发生一起事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》及国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规的相关规定要求，经周宁县人民政府批准，于2021年7月19日，周宁县立即成立了由县应急局局长为组长，政府办副主任为副组长，应急局、公安局、总工会、人社局、工信局、市场监督管理局、七步镇等人员组成周宁县七步镇“7·12”事故调查组（以下简称调查组），并邀请纪委监委列席相关会议。立即开展事故调查工作。在通过现场勘察、查阅资料和询问有关当事人的基础上，经综合分析，基本查明了事故的发生经过，以及导致事故发生的直接原因和间接原因，认定了事故的性质和责任。现将事故调查的情况报告如下：

一、事件基本情况

（一）死者基本情况

死者：郑XX，性别：男，民族：汉，年龄：26岁，身份证号:350426199511XXXXX，家住福建省尤溪县XXXXXXXX，福建国鼎建筑工程有限公司员工，副班组长。

（二）涉事人员基本情况

1.黄XX，性别：女，民族：汉，年龄：34岁，政治面貌：群众，身份证号：350421198705XXXXXX，住址：福建省福州市仓山区XXXXXXX，福建国鼎建筑工程有限公司法人代表。

2.刘XX，性别：男，民族：汉，年龄：53岁，政治面貌：群众，住址：福建省南平市延平区XXXXXX，身份证号：3621221968XXXXXXX，福建国鼎建筑工程有限公司班组长。

3.许XX，性别：男，民族：汉，年龄：39岁，政治面貌：群众，住址：福建省闽清县XXXXXX，身份证号：350124198XXXXX，福建国鼎建筑工程有限公司现场负责人。

4.苏X，性别：男，民族：汉，年龄：39岁，政治面貌：中共党员，住址：福建省福州市鼓楼区XXXX，身份证号：35078319820XXXXX，福建国鼎建筑工程有限公司安全员。

（三）单位概况

1.业主单位：华电福新周宁抽水蓄能有限公司 华电福新周宁抽水蓄能有限公司（简称周宁抽蓄公司）于2015年10月16日在周宁县工商局注册成立，统一信用代码：91350925MA2XNMY59，营业期限：2015年10月16日至2045年10月15日，由华电福新能源股份有限公司（占95%股份）和闽东水电开有限公司（占5%股份）共同出资组成，首期注册资本金5000万元。

2.施工单位：中国水利水电第十六工程局有限公司 中国水利水电第十六工程局有限公司(前身是中国水利水电闽江工程局)隶属于中国电力建设集团有限公司，成立于1955年，为中央直属国有大型建筑企业，具有国家有关部委颁发的水利水电工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、公路工程施工总承包一级，房屋建筑工程施工总承包二级、港口与航道工程施工总承包二级，机场场道工程专业承包一级、钢结构工程专业承包一级、土石方工程专业承包一级、地基与基础工程专业承包一级、电力设施承装修工程专业承包一级、爆破与拆除工程专业承包二级等企业资质，以及国际工程承包资质。营业执照编号：统一社会信用代码：91350000158141268N，有限期为1982年11月1日至2032年10月31日。安全生产许可证编号：（闽）JZ安许证字[2004]000416,有限期至2022年8月6日。建筑业企业资质证书编号：D135025065，有限期至2021年12月31日。

3.监理单位：中国水利水电建设工程咨询中南有限公司 中国水利水电建设工程咨询中南有限公司(以下简称中南公司)于1988年2月由中南院组建，是中南勘测设计研究院有限公司的全资子公司。1988年2月在湖南省工商行政管理局登记注册，法定代表人朱小飞，营业执照编号：430000000042765，经营期限为1988年02月06日至长期。中南公司于1993年10月经建设部审查核定为全国首批“甲级监理单位”，并颁发了“甲级监理单位资质等级证书”；1995年10月国家发改委颁发“甲级工程咨询资格证书”；1996年8月由电力工业部颁发了“甲级监理单位资质等级证书”；1998年6月由水利部颁发了“建设监理单位甲级资质等级证书”。

4.涉事劳务分包单位：福建国鼎建筑工程有限公司 福建国鼎建筑工程有限公司,2016年10月21日成立，经营范围包括房屋建设工程、市政公用工程、机电安装工程、城市园林绿化工程、公路工程、水利水电工程、地基基础工程、土石方工程、环保工程、建设防水工程、建筑智能化工程、钢结构工程、金属门窗工程、城市及道路照明工程、体育场地设施工程、管道工程、建设装饰装修工程、通信工程、隧道工程、消防工程、园林工程、古建筑修复工程、建筑幕墙工程的设计、施工。营业执照统一社会信用代码：91350100MA2XQ3PR0P。

二、事故发生经过和救援情况

(一）事故发生经过

2021年7月12日下午15时许，福建国鼎建筑工程有限公司（电气班组）在周宁抽水蓄能地下厂房#1机组4层发电机层井口护栏侧吊运桥架，吊运结束后郑XX未按班组长要求恢复密目网（只固定了密目网的上侧，下侧未固定），5点左右准备下班的李XX在4层发电机层护栏边的工具箱放置工具，打开工具箱盖板时，盖板上的一块木板滑落，通过侧方护栏的密目网下侧掉落到二层水轮机层，击中站在球阀上的郑XX，致郑XX高处坠落受伤，项目部第一时间将伤者送往周宁县总院，后经医生抢救无效死亡。

(二）应急救援情况

1.事故救援情况

事故发生后，中水十六局立马启动应急预案，向上级和有关部门汇报，并将伤者送往周宁县总院，后经医生抢救无效死亡。接到事故报告后，县应急局、公安局、七步镇政府、七步派出所等单位第一时间赶赴现场开展应急救援和调查取证工作。县委、县政府也高度重视，立即成立事故调查组，妥善处置有关工作，切实维护社会安定稳定。

2.事故应急救援评估

此次事故救援先期县应急局、公安局、七步镇政府、七步派出所等部门响应及时，事故救援比较迅速，现场处置得当，救援开展有序，救援过程未发生次生衍生事故，无救援人员伤亡，事故应急处置较好。

三、直接经济损失

此次事故的直接经济损失为150万元。

四、事故发生的原因

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了大量的调查询问及取证工作，对事故现场及设备进行详细的内外围反复勘查，收集和掌握了大量的第一手材料，查清了事故原因。

1.直接原因

福建国鼎建筑工程有限公司（电气班组）在吊运桥架时将护栏侧的密目网打开，吊运结束后郑XX未按要求将密目网有效恢复（密目网只固定上侧，下侧未固定），导致木块从四层侧密目网下侧滑落，砸中球阀上的违章冒险作业的郑XX。

2.间接原因

福建国鼎建筑工程有限公司对员工教育培训不到位，管理存在缺陷，未有效督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程。

五、事件性质

经调查认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

郑XX，安全意识淡薄，未按要求恢复拆开的密目网，且存在违章冒险作业，对事故的发生负有主要责任。鉴于在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）对相关责任人的处理建议

1.黄XX，福建国鼎建筑工程有限公司法人代表。督促、检查本单位的安全生产工作不到位，对事故的发生负有主要领导责任，建议由周宁县应急局对其处上一年年收入30%的行政处罚。

2.刘XX，福建国鼎建筑工程有限公司班组长。督促、检查密目网的恢复情况不到位，对事故的发生负有责任，建议福建国鼎建筑工程有限公司按照相关规定予以处理。

3.许XX，福建国鼎建筑工程有限公司现场管理人员。对现场安全管理落实不到位，对员工现场作业缺乏监管措施，未及时发现郑XX违反操作规程的行为，对本次事故发生负有管理责任。建议福建国鼎建筑工程有限公司按照公司相关规定予以处理。

4.苏X，福建国鼎建筑工程有限公司安全员。对现场安全管理落实不到位，对员工现场作业缺乏监管措施，对本次事故负有管理责任。建议福建国鼎建筑工程有限公司按照公司相关规定予以处理。

（三）相关单位处理意见

福建国鼎建筑工程有限公司，未依法履行安全生产主体责任，对从业人员进行安全教育和培训不到位，职工安全意识淡薄，违章、冒险作业；未能有效检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患；缺少有效的监督，未能及时发现违章冒险作业行为，对事故发生负有责任。建议由周宁县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对福建国鼎建筑工程有限公司进行行政处罚。

七、吸取教训，举一反三，杜绝此类事件发生

（一）福建国鼎建筑工程有限公司要从事故中吸取教训，举一反三，分析事故发生原因及应采取的预防措施，严格落实安全生产主体责任，层层落实安全生产职责，加强对施工现场的管理，加强员工安全和技术培训。强化管理人员和作业人员技术技能培训，使各级人员熟练掌握本岗位作业流程和技术要求，提升员工自保、互保和履职能力。杜绝止类似事故再次发生。

（二）中国水利水电第十六工程局有限公司要认真吸取事故教训，进一步加强分包单位的管理，严格督促分包单位层层落实安全生产责任制，要加强技术管理、安全管理、合同履约管理；严格执行专项施工方案、技术交底；现场施工人员不得随意降低技术标准，违章作业；对员工进行全面培训，定期不定期的开展技能教育、素质教育、岗位安全知识、岗位操作规程、法律法规和管理制度教育，对关键装置、岗位、重点要害部位进行重点培训从而防止事故发生。

（三）七步镇人民政府要深刻吸取福建国鼎建筑工程有限公司“7·12”高坠事故的教训，建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，坚持属地管理原则，加大对辖区内企业的安全监管。

周宁县七步镇“7·12”事故调查组

2021年10月25日

评论 关闭

联系我们 | 网站地图 | 隐私保护

网站标识码：3509250001 闽公网安备 35092502000011号 闽ICP备13020885号-1

版权所有：周宁县人民政府门户网站

新媒体矩阵

县办公室微信公众号 闽政通APP

主办：周宁县人民政府 承办：周宁县人民政府办公室