武宣县马步乡统安村厚牡采石场破碎加工区“12•19”事故调查报告

2019-02-25 16:01　来源：武宣县安全生产监督管理局　作者：武宣县安全生产监督管理局

2018年12月19日早上7时30分许，位于武宣县马步乡统安村厚牡采石场破碎加工区发生一起事故（以下简称“12·19”事故），该事故造成1接到报案后，县安监局、公安局及时到达事故现场开展救援和善后处理工作。武宣县人民政府于12月20日成立了“12·19”事故调查组，并由县安组织相关部门人员对事故原因进行调查，现调查已结束，将情况报告如下：

一、事故单位基本情况

武宣县马步乡统安村厚牡采石场（以下简称“厚牡采石场”）成立于2003年6月，营业执照证号为：091451323664809830Q，法人代表廖场位于武宣县西南方向直距约10km处，行政区划属武宣县武宣镇所辖。主要经营石灰石开采、销售。开采方式为露天开采，生产规模为50万吨/年工约50人，其中矿山负责人1人，安全管理人员4人。2018年10月10日厚牡采石场延期取得由武宣县国土局颁发的采矿许可证,有效期限为2018年1至2020年10月10日。2018年11月8日，武宣县安监局批准厚牡采石场开展基础建设，期限为2018年11月8日至2019年3月8日。

厚牡采石场分矿山开采区和破碎加工区，这两个区的安全生产监管由厚牡采石场安全管理员负责监管。矿山开采由厚牡采石场聘请伟业爆破公破作业，签有爆破施工合同。破碎加工由福建人林某南承包。爆破公司爆破出石料后，后续破碎加工由林某南负责完成，但厚牡采石场和林某南并相关承包协议，只是在口头上达成协议。破碎加工工序是由运输车辆将爆破出的粗料运输到破碎下料口卸车后，粗料进入第一道破颚式破碎后，输到第二道圆锥机进行二次破碎，之后再由输送带运送到料仓，再经第三道反击破进行第三次破碎和筛选后出成品。破碎加工设置有三个岗位，分别破碎岗位、配电房岗位和巡带岗位。岗位设置人员为：破颚式破碎岗位每班组每个班安排2人值班，配电房岗位每班组每个班安排1人值班，巡带岗每个班安排1人值班。2018年12月19日事故发生期间，各岗位当班人员分别是：破颚式破碎岗位由柯某生值班、配电房岗位由李某钊值班、巡带某云值班，当班安全管理人员覃某富值班。

二、事故经过及采取的措施

2018年12月19日早上6时左右柯某生一个人来到第一破碎机口操作平台即破颚式破碎岗位与准备下班的破颚式破碎岗位人员向某鹏、张某军交接班后，向某鹏、张某军下班离开，柯某生一个人在岗位工作。此时在配电岗位工作的李某钊和在巡带岗位工作的周某云已到各自岗位工作。李后在监控室查看了监控录像，破碎加工设备运转正常，几分钟后，李某钊没有听到破碎机破碎的声音，也没看见有石料输出。十几分钟过去后，还料出来后，李某钊用对讲机多次呼叫柯某生，但没有收到柯某生的任何回应。李某钊就叫来周某云一起到第一破碎机口操作平台查看，发现柯某位。李某钊和周某云就在首破机房寻找柯某生，发现在首破机口有血迹。发现有血迹后李某钊打电话将情况报告林某南。林某南在6点40分左右到场和李某钊、周某云一起找柯某生，找到振动筛处发现有类似人体组织后确定出了事故。确定出事故后林某南打电话报警和报告相关部门。8：30所、安监局、武宣镇政府的人员也陆续赶到了现场并展开搜救工作，下午4点左右在反击破的进料机口里发现柯某生，当时柯某生已经没有生命体安机关民警及法医现场对柯某生的尸体进行拍照取证后排除他杀。公安民警现场通知死者家属立即赶赴现场商量善后事宜。因为考虑到要进行尸检属同意后当天下午4点30分左右将死者拉去殡仪馆保存。2018年12月20日，死者家属到达武宣，情绪稳定。2018年12月26日厚牡采石场和死者家成赔偿协议，并按协议将赔偿金如数交给死者家属，死者遗体2018年12月27日火化。

后经调查，原与柯某生同班进行破颚式破碎工作的孙某在事故发生前已辞职，事故发生期间，破颚式破碎岗位只有柯某生一人值班。同时，安员覃某富不在工作岗位。

三、事故伤亡情况

此起事故造成一人死亡，无人员受伤。死者柯某生，男，36岁，身份证号：45252619821204****，广西北流市隆盛镇隆盛村竹山组**号人。

四、赔偿事宜

事故发生后，厚牡采石场和死者家属协商达成赔偿协议，一次性赔偿家属人民币100.8万元整，并按协议将赔偿金如数交给死者家属，死者家定。

五、存在问题

调查组在对“12·19”事故的调查中，发现厚牡采石场存在如下问题：进行作业时安全管理人员严重缺位；安全生产隐患排查不彻底；安全员位；工作岗位人员缺位没有及时安排人员补员；未依法对从业人员进行安全生产教育培训；没有组织本单位开展应急救援演练；安全生产管理人员作岗位业务不熟悉等问题。

六、事故发生的原因分析

经过调查，综合分析认为：

事故的直接原因是：柯某生在工作过程中不慎被破碎机挤压死亡。

事故的间接原因是：

1、死者柯某生安全生产意识淡薄，自我防护意识不到位，在没有采取安全措施和确保周边环境安全的情况下开展工作，致使被破碎机挤压抢亡。

2、厚牡采石场未严格执行制定的安全管理规章制度；未对安全生产状况进行检查及安全隐患排查不到位；安全生产管理人员现场监管严重缺不到位等因素是导致事故的间接原因。

七、事故性质

综合上述事故原因，“12·19”事故是一起员工疏忽大意、企业主体责任落实不到位导致的一般生产安全责任事故。

八、事故责任分析和对事故责任者的处理建议

（一）柯某生疏忽大意，在未确保周边环境十分安全的情况下进行作业，导致自己被破碎机挤压身亡，应负此事故的直接责任。鉴于事故中亡，不再追求其责任。

（二）厚牡采石场未按照批准的安全设施进行巡查；安全隐患排查不彻底；进行作业时安全管理人员严重缺位；没依法组织从业人员参加安全培训或培训不到位；没有组织本单位开展应急救援演练等。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条、第二十二条、第二十五条、条、第四十三条之规定。建议由武宣县安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条的规定给予厚牡采石场罚款人民币35

（三）廖某谊厚作为厚牡采石场法人，没有督促、检查本单位的安全生产工作，没有及时发现破颚式破碎岗位人员缺位，没有及时补员消除生故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条的规定。建议：由武宣县安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》条的规定给予廖某谊处罚人民币19598.1元。

(四)覃某富厚作为厚牡采石场主要负责人兼生产安全管理员，负责牡采石场破碎加工区的安全生产监管，未对安全生产状况进行经常性检查及排查不到位；明知道破颚式破碎岗位人员缺位的情况下没有及时补员；未依法对从业人员进行安全生产教育培训；没有组织本单位开展应急救援演为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条、第二十二条的规定。建议：

1、由武宣县安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条、第九十三条的规定给予覃某富处罚人民币19598.1元；

2、由厚牡采石场撤销覃某富厚牡采石场主要负责人职务和安全生产管理员职务。

九、事故教训及应采取的措施

1、这是一起由于员工安全意识淡薄，企业主体责任落实不到位，而导致的生产安全事故，事故暴露了该企业安全监管不到位，员工安全意识业所定制的规章制度没有真正落实到位。事故的发生，教训极其深刻，企业要采取切实有效的措施，积极开展隐患排查和落实隐患整改，防止此类生。

2、全县企业应以此事故为戒，开展安全警示教育，加强隐患排查和整改工作，严格落实各项安全管理制度；加强管理层和员工的安全知识教提高作业人员安全意识和技能。

3、各行业管理部门要加大监管力度，严于执法，对违法违规行为要敢于亮剑，使企业主体责任落到实处。

“12·19”事故调查组

2019年2月15日

政府网站找错

网站地图 联系我们

主办：武宣县人民政府办公室　承办：武宣县政务服务和大数据发展局

桂公网安备 45132302000113　桂ICP备12004054号-1　网站标识码：4513230001

中国互联网违法和不良信息举报中心 China Internet Illegal Information Reporting Center 12377 www.12377.cn

武宣县互联网违法和不良信息举报平台 长按识别二维码进行举报