上林县浩航新能源有限公司 “12•18”一般高处坠落事故 调查

2025-03-25 11:20　来源：上林县应急管理局

2024年12月18日15时28分许，上林县浩航新能源有限公司位于广西山水牛牧场发展有限公司牛棚拆除项目处发生一起一般高处坠落事故，

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经上林县 源有限公司“12·18”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），由县应急管理局局长担任组长，县应急管理局副局长、县发 任副组长，组员由县农业农村局、县总工会、县应急管理局、县应急管理局执法大队、县住建局、县公安局有关人员组成，全面负责事故调查 组、综合组、善后组和应急评估组，并邀请县纪委、县人民检察院派员参与事故调查工作。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘查、调查取证、 明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，分析了事故 提出了加强和改进工作的措施建议。

经事故调查组认定，上林县浩航新能源有限公司“12·18”一般高处坠落事故是一起由于作业人员高空作业时未佩戴安全帽、未系安全带从高 全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2024年12月18日7时30分许，韦黄达、韦齐星、黄金殿三人前往上林县浩航新能源有限公司位于广西山水牛牧场发展有限公司牛棚拆除项 15:28分许，韦黄达站在彩钢瓦上拆除螺丝，此时韦黄达离地高度大约3.7米，在拆除螺丝过程中，韦黄达不慎从彩钢瓦上坠落掉地，造成韦黄 的一般高处坠落事故。

（二）事故现场情况

事故发生时为晴天，事故地点位于广西山水牛牧场发展有限公司西北侧旧牛棚处。因需安设光伏板，故需先拆除原牛棚上的彩钢瓦后方屋 棚上的彩钢瓦时。事故发生后，现场勘察时发现：旧牛棚上方已拆除一部分彩钢瓦，事故发生位置钢架上有一块彩钢瓦明显破损，破损处距地 于地面，发现韦黄达未佩戴安全帽、未系安全带，也未发现事故发生地有安全帽、安全带。



附图1：事故现场照片图

（三）人员伤亡和财产损失情况

1.人员伤亡情况：事故造成1人死亡。

2.财产损失情况：本次事故造成直接经济损失约为110万元。

二、事故原因和性质

（一）事故直接原因

韦黄达高处作业时，未按照要求佩戴安全帽、未系安全带，导致其不慎从高处坠落致死。

（二）事故性质

经事故调查组认定，上林县浩航新能源有限公司“12·18”一般高处坠落事故是一起由于作业人员高空作业时未佩戴安全帽、未系安全带从高
全责任事故。

三、事故应急处置情况

（一）事故信息接报、响应情况及应急处置情况

发生事故后，现场目击者刘煦于15:29分拨打120报警电话，并在120远程指导下对伤者进行抢救，约16时00分，120救护车到达现场，伤者
时44分，县应急管理局、白圩镇镇政府、白圩派出所等相关部门相继到达现场，对现场进行应急处置及管控。约16时30分，现场勘查结束，
终止。

（二）事故应急处置评估结论

事故发生后，属地政府和相关职能部门在事故处置过程中能按照各自职责密切配合、协调联动、应急处置。

经评估，事故应急处置指挥得当、分工明确、协调有序、及时有效，没有造成次生事故，事故应急处置较好。

四、事故责任单位相关情况

（一）上林县浩航新能源有限公司情况

上林县浩航新能源有限公司成立于2021年12月14日，统一社会信用代码91450125M*********（1-1），法定代表人为于泽锋，企业类型为
或控股的法人独资），注册资本壹仟万元整，住所为广西壮族自治区上林县大丰镇天通一路38号3楼，经营范围：一般项目：太阳能发电技术服
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自

经查，上林县浩航新能源有限公司与广西山水牛牧场发展有限公司于2021年12月10日签订《5.9兆瓦屋顶分布式光伏项目合作协议》，双方
限公司在广西山水牛牧场发展有限公司养殖场区内开展光伏电站项目的投资建设。由于广西山水牛牧场发展有限公司提供的场地中有5个牛棚处
2023年12月16日签订《5.9兆瓦屋顶分布式光伏项目合作协议补充协议之一》，双方约定由广西山水牛牧场发展有限公司调整旧牛棚场地给上林

光伏电站项目。2024年12月1日，上林县浩航新能源有限公司与宜宾市南溪区睃舜装饰工程有限公司签订《上林11.7兆瓦分布式光伏项目牛棚方约定由宜宾市南溪区睃舜装饰工程有限公司负责牛棚顶棚拆除工作。

经查，上林县浩航新能源有限公司将牛棚顶棚拆除工程发包给不具备相应施工资质的单位。

（二）宜宾市南溪区睃舜装饰工程有限公司情况

宜宾市南溪区睃舜装饰工程有限公司成立于2023年3月23日，统一社会信用代码91511503M*********，法定代表人为杨涛，企业类型资），注册资本贰拾万元整，住所为四川省宜宾市南溪区仙源街道北滨路四段1号1栋附3号，经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；建设工设工程设计；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准销售；建筑砌块销售；园林绿化工程施工；轻质建筑材料销售；金属结构销售；装卸搬运；建筑材料销售；建筑物清洁服务；保温材料销售；产品零售；石灰和石膏销售；建筑陶瓷制品销售；建筑用石加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

经查，宜宾市南溪区睃舜装饰工程有限公司与上林县浩航新能源有限公司于2024年12月1日签订《上林11.7兆瓦分布式光伏项目牛棚顶棚定由宜宾市南溪区睃舜装饰工程有限公司负责牛棚顶棚拆除工作。

经查，2024年12月18日，宜宾市南溪区睃舜装饰工程有限公司进场施工，施工前宜宾市南溪区睃舜装饰工程有限公司仅对当天进场施工的人进行简单的口头安全培训，未安排安全管理人员对现场进行安全检查、未能及时发现现场作业人员韦黄达未佩戴安全帽、未系安全带进行作

经查，宜宾市南溪区睃舜装饰工程有限公司无建筑工程施工资质，未制定相应的安全管理制度，未能监督、教育从业人员按照使用规则佩为从业人员缴纳保险费。

五、有关责任单位及个人存在的主要问题

（一）韦黄达

韦黄达在进行彩钢瓦拆除作业过程中，未按照要求佩戴安全帽、未系安全带，其行为违反了《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80–

（二）上林县浩航新能源有限公司

上林县浩航新能源有限公司将牛棚顶棚拆除工程发包给不具备相应施工资质的单位。其行为违反了《中华人民共和国建筑法》第五十条2例》第十一条第一款3、《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款4的规定。

（三）宜宾市南溪区睃舜装饰工程有限公司

宜宾市南溪区睃舜装饰工程有限公司无建筑工程施工资质，未制定相应的安全管理制度，未能监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使人员缴纳保险费，未安排安全管理人员对现场进行安全检查、未能及时发现现场作业人员韦黄达未佩戴安全帽、未系安全带进行作业。其行为筑法》第二十六条第一款5、《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二款6、第四十五条7、第五十一条8、第四十六条第一款9的规定。

六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任人员（1人）

韦黄达，事故死者，对事故的发生负直接责任，鉴于本人在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议依法追究责任单位（2家）

1.上林县浩航新能源有限公司

上林县浩航新能源有限公司将牛棚顶棚拆除工程发包给不具备相应施工资质的单位，建议由上林县应急管理局依法追究其相关责任。

2.宜宾市南溪区睃舜装饰工程有限公司

宜宾市南溪区睃舜装饰工程有限公司无建筑工程施工资质，未制定相应的安全管理制度，未能监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使人员缴纳保险费，未安排安全管理人员对现场进行安全检查、未能及时发现现场作业人员韦黄达未佩戴安全帽、未系安全带进行作业。建议由其相关责任。

七、事故防范及整改措施建议

（一）进一步压实企业安全生产主体责任

企业应建立健全并落实全员安全生产责任制，明确每个岗位的责任人员、责任范围和考核标准，确保安全生产责任落实到人。要根据企业风险等制定完善安全生产规章制度和操作规程。要强化安全生产教育和培训，提高员工的安全意识和操作技能，确保员工能够熟练掌握安全操定期开展安全隐患排查工作，针对发现的问题要立即组织整改。

（二）进一步强化外包管理

建设单位在发包前，要认真审查承包单位的相关资质，不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资
位应当持有依法取得的相应资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程，不得超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式

（三）进一步强化建筑施工安全监管工作

建筑施工主管部门要根据“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，强化部门安全监管责任，督促生产经
任。采用多种方式加大对建筑施工领域的执法检查力度和频次，严厉打击和查处安全生产违法违规行为，对发现的违法违规行为，要严格按照
法》及相关法律法规采取现场处理、责令整改、行政处罚、行政强制等执法措施，形成高压严管态势。

上林县浩航新能源有限公司

“12·18”一般高处坠落事故调查组

2025年2月13日

1.《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第3.0.5条 高处作业人员应当按规定正确佩戴和使用高处作业安全防护用品、用具，

2.《中华人民共和国建筑法》第五十条 房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由建筑施工单位负责人对安全负责。

3.《建设工程安全生产管理条例》第十一条第一款 建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。

4.《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件
人。

5.《中华人民共和国建筑法》第二十六条第一款 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承

6.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二款 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

7.《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教
戴、使用。

8.《中华人民共和国安全生产法》第五十一条 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

9.《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况
发现的安全问题，应当立即处理。