[索引号]	11500106MB18895344/2026-00125	[发文字号]	
[主题分类]	市场监管、安全生产监管	[体裁分类]	应急管理
[发布机构]	沙坪坝区应急管理局	[有效性]	有效
[成文日期]	2026-01-28	[发布日期]	2026-01-28

重庆沙坪坝四川开军建筑工程有限公司 “9•9”一般车辆伤害事故

2025年9月9日7时40分许，四川开军建筑工程有限公司发生一起一般车辆伤害事故，导致3名工人受伤，其中1名工人后经抢救无效死亡。

一、事故发生经过及事故救援情况

（一）故发生经过

2025年9月9日7时25分左右，四川开军建筑工程有限公司注浆班组的班组长周＊兵带领5名工人走路到达西永站至磁器口站区间大里程盾构右线Y组交接班完成后，周＊兵对班组工人孙＊、朱＊明、谢＊财、阿余＊布说：“注浆头和注浆球阀不够，你们先把这里的注浆管拆下来，然后去拔之前的上位于电瓶车渣土车斗上面的作业平台第3层（最顶层）拔注浆口处的注浆管。

7时32分左右，注浆管拔取出来后，朱＊明和阿余＊布站在作业平台第3层未下车。周＊兵指挥电瓶车驾驶员耿＊银往隧道进口方向向前行驶了10停好，朱＊明、阿余＊布站在作业平台第3层摘取注浆口处之前留下的注浆头和注浆球阀。7时35分左右，第1个10环处的注浆头和注浆球阀取出来后，驶了10环，到达后还是由朱＊明和阿余＊布拔取注浆口处的注浆头和注浆球阀。

7时38分左右，周＊兵看到第2个10环处的注浆头和注浆球阀拔出来后，周＊兵就对朱＊明和阿余＊布说：“快下来，准备倒车了”，于是2人就从对讲机对耿＊银说：“把车倒回到起点位置”。说完后，周＊兵就转身往起点位置方向行走，走了约20米后，周＊兵扭头去看电瓶车倒车来了没有，看去，电瓶车和轨道之间摩擦产生火花，还听见电瓶车发出鸣笛声，周＊兵就跟着电瓶车往前面跑，一边跑一边用对讲机给地面指挥人员报告情况说：“‘砰”的响声。

（二）事故应急处置情况

在大里程盾构右线组织工人准备拆除盾构机的现场管理人员骆＊听到隧道传来电瓶车运行越来越大的响声后，立即招呼工人赶紧全部撤离，过了1击的响声。等灰尘散开后，骆＊走近看见电瓶车撞击到未拆完的盾构机，因隧道里面无手机信号，骆＊就往隧道出口方向走，找到有信号的地方，给项盾构机的这个情况。辜＊接完电话后，立即打电话将这一情况告诉了现场负责人马＊斌，通知其赶往事故现场救援。

现场其他工人立即开展施救，把电瓶车驾驶室内的驾驶员耿＊银和从注浆作业平台上摔下的阿余＊布扶到旁边坐下休息，周＊兵跑到现场后和工＊、马＊斌驾车赶到事发现场后，因隧道里面无手机信号，无法拨通120急救电话，辜＊就安排现场车辆及人员开车将伤者朱＊明、耿＊银、阿余＊布

二、事故原因分析

（一）直接原因分析

四川开军建筑工程有限公司组织工人在西磁大里程TBM区间右线隧道使用编组电瓶车进行二次注浆过程中，编组电瓶车司机违规运行编组电瓶车且人未佩戴安全带是造成本次车辆伤害事故的直接原因。

（二）间接原因分析

1．四川开军建筑工程有限公司未严格落实企业安全生产主体责任，未严格执行施工单位制定的《电瓶车管理办法》《西永站～磁器口站TBM隧道章制度，工人在注浆作业平台上施工作业过程中未系安全带，作业完成后未及时下到地面，电瓶车驾驶员在启动电瓶车前，未对电瓶车的安全设施及电

2．四川开军建筑工程有限公司对工人安全教育培训不力，导致工人安全意识淡薄，事故防范措施以及事故应急措施不到位；未建立并落实生产安患巡查排查不力，未及时发现和制止工人的违规操作行为。

三、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究责任的人员

朱＊明，四川开军建筑工程有限公司注浆班组工人，安全意识淡薄，在注浆作业平台上施工作业过程中未系安全带，作业完成后未按照现场管理人责任，鉴于其已死亡，建议对其免于责任追究。

（二）建议给予行政处罚的单位及个人

1．四川开军建筑工程有限公司，对工人的安全教育培训不力，未建立并落实生产安全事故隐患排查治理制度，对施工现场安全隐患巡查排查不力人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”、第四十四条第-严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”的一百一十四条第一款第一项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定元以上一百万元以下的罚款；”的规定，建议由沙坪坝区应急管理局给予四川开军建筑工程有限公司罚款的行政处罚。

2．四川开军建筑工程有限公司法定代表人、董事长、总经理毛＊军，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第-规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；”的规定，建议由沙坪坝区应急管理局给予毛

3．四川开军建筑工程有限公司现场负责人马＊斌，未认真履行项目第一责任人职责，未及时发现并制止工人的违规操作行为，对本次事故负有责法》第五条：“生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工生产法》第九十六条：“：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”的规定，建议由沙坪坝区应急管理局给予罚款的行政处罚。

4．四川开军建筑工程有限公司安全员高＊洪，未认真开展施工现场安全隐患巡查排查，未能及时发现并制止工人的违规操作行为，对本次事故负生产法》第二十五条第二项；“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培五项：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由沙坪坝区应急管理局给予罚款的行政处罚。

【关闭窗口】【返回顶部】【打印文章】

市政府部门网站 | 区县政府网站 | 地方政府网站 | 其他网站

重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 重庆市沙坪坝区人民政府办公室主办 联系我们

ICP备案：渝ICP备2026011575号 国际联网备案： 渝公网安备 50010602500861号 网站标识码：5001060020

违法和不良信息举报电话：023-12345 网上有害信息举报