# 府谷县兴火福利耐火材料厂
# “3·9”灼烫瞒报事故调查报告

2024年4月16日，我县接到网络舆情报告称：府谷县老高川镇众鑫有限责任公司发生一起安全事故，导致1人死亡，2人受伤。

接报后，县委、县政府高度重视，要求彻查事故原因，妥善做好善后工作，举一反三，防止此类事故发生，对事故单位和责任人员依法依规严肃处理。府谷县人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，成立了由府谷县应急管理局牵头、县纪委监委、政府办、公安局、总工会、老高川镇政府、专家组等单位组成事故调查组，负责开展事故调查工作。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、分析和技术论证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

## 一、事故性质

经事故调查组认定，府谷县兴火福利耐火材料厂“3·9”灼烫事故为一起一般瞒报生产安全责任事故。

## 二、单位概况

府谷县兴火福利耐火材料厂成立于1994年07月12日，是一家以特种合金生产、销售为主的民营企业。2008年12月经府谷县经济发展局（府经发【2008】499号）同意该生产线搬迁到老高川乡李家石畔村工业集中区，新建年产3000支还原罐。经营范围：特种合金生产、销售。

## 三、基本情况

### （一）事故经过

2024年3月9日14时50分许，府谷县兴火福利耐火材料厂在还原罐车间炼罐作业时，因循环冷却水与熔炼钢水混合产生气体膨胀，导致钢水飞溅，将正在现场作业的工人李某某[1]、李某某[2]、李某某[3]烧伤。事发后，现场烟气很大，车间操作外离心机工人段某某看到李某某[2]跑出来时身上衣服着火，将火拍灭后搀扶到安全区域。随即在配电室找到受伤人员李某某[3]，将其背出车间外。厂长苏某某赶到后组织人员将李某某[2]和李某某[3]扶到公司派来的皮卡车上送往神木市大柳塔试验区人民医院救治。随后，苏某某组织现场人员进行灭火救援，参与救援的副厂长史某某看到工人李某某[1]全身烧伤，趴在中频炉操作台上不断叫喊，随即和赶来的小车司机苏某某一起将受伤人员李某某[1]抬到车上送往神木市大柳塔试验区人民医院救治。送往医院后，于2024年3月9日16时56分，李某某[1]经抢救无效死亡。李某某[2]、李某某[3]生命体征平稳，正在医院接受治疗。

**（二）事故现场情况**

勘察事故现场情况：该生产车间有中频炉 4 台，其中最左边 1 台发生安全事故，现场勘察时，现场已经恢复原貌。经过现场勘察，查阅资料，与现场工作人员了解事故发生时的具体情况，根据现场的了解结果，对事故现场和现场的其他设备的安全情况进行了复核和问询。

**（三）人员伤亡和直接经济损失情况**

**1. 死亡人员情况**

李某某[1]，男，汉族，河北榛子镇人，炉前工。

**2. 受伤人员情况**

（1）李某某[2]，男，汉族，山西盂县人，炉前工。

（2）李某某[3]，男，汉族，河北榛子镇人，炉前工。

**3. 直接经济损失情况**

本次事故的直接经济损失约 200 万元。

**（四）善后事宜情况**

企业积极与死者李某某[1]家属协商赔偿事宜，与死者李某某[1]家属就赔偿情况达成了和解。

**（五）事故信息接报及相应情况**

接到事故报告以后，厂长苏某某立刻赶往现场，苏某某赶到后组织人员将李某某[2]和李某某[3]扶到公司派来的皮卡车上送往神木市大柳塔试验区人民医院救治。随后，苏某某组织现场人员进行灭火救援，参与救援的副厂长史某某看到工人李某某[1]全身

烧伤，趴在中频炉操作台上不断叫喊，随即和赶来的小车司机苏某某一起将受伤人员李某某[1]抬到车上送往神木市大柳塔试验区人民医院救治。送往医院后，于2024年3月9日16时56分，李某某[1]经抢救无效死亡，李某某[2]、李某某[3]生命体征平稳，正在医院接受治疗。

该事故发生以后，企业主要负责人张某某未向行业安全主管部门上报，属于瞒报事故行为。

## 四、事故原因分析

### （一）直接原因

中频炉内循环冷却水与熔炼钢水混合产生气体膨胀，导致钢水飞溅是造成事故的直接原因。

### （二）间接原因

1.企业未对中频炉设备进行定期安全检维修的情况下开展作业。

2.企业安全主体责任落实不到位，对中频炉的日常安全管理不到位，对发现的安全隐患未及时采取安全措施去消除，对生产车间动态安全隐患排查整治不彻底。

3.对员工安全培训效果未达到要求，员工对本岗位设备风险、作业安全风险认识不足，在设备存在重大安全风险的前提下仍盲目开展作业。

4.劳动防护用品未严格按照要求佩戴，员工安全意识较差。

5.关键设备的维修、保养制度未能落实，对中频炉保养不

到位，对设备安全管理制度未严格落实。

**五、有关责任单位存在的主要问题**

1.企业建立了安全管理制度汇编和安全操作规程汇编，并对从业人员开展了安全培训，但对当天请假人员未见再培训记录，安全管理制度和安全操作规程执行不彻底。

2.企业制定了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，并定期开展了安全隐患排查工作，对排查期间发现的安全隐患未能及时采取安全防护措施，致使安全隐患一直存在。

3.企业制定了生产安全应急预案，并对员工进行了培训和组织了演练，但对演练的效果未进行评估。

4.企业建立全员全岗位责任制，但未进行定期考核，致使安全生产责任制落实不到位。

5.企业制定了安全经费投入管理制度，用于安全培训、安全改造等投入，但未对具体的使用去向进行详细记录。

**六、对有关责任人员和责任单位的处理建议**

**（一）免予追究责任人员（1人）**

李某某[1]，鉴于在事故中死亡，免于追究责任。

**（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议（4人）**

对府谷县兴火福利耐火材料厂的相关责任人员，1人处上一年度年收入80%的经济处罚；1人处上一年度年收入40%的经济处罚；1人处上一年度年收入30%的经济处罚；1人处以罚款人民币玖仟元。

**（三）对事故责任单位的行政处罚建议**

对府谷县兴火福利耐火材料厂，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款，《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一款，《生产安全事故罚款处罚规定》第十三条第一款之规定，对府谷县兴火福利耐火材料厂处以经济处罚。

## 七、事故整改和防范措施

**（一）深刻吸取事故教训。**府谷县兴火福利耐火材料厂要深刻吸取此次事故教训，举一反三，切实加强安全管理。

**（二）全面落实安全生产主体责任。**府谷县兴火福利耐火材料厂要进一步完善和细化岗位操作规程，牢固树立“发展决不能以牺牲人的生命为代价”的红线意识，严格遵守安全生产法律法规，要把“生命至上、安全第一”的理念贯穿到生产全过程中，切实做到不安全不生产。严格落实安全生产主体责任。

**（三）加强员工安全培训教育。**组织开展全厂安全生产培训教育，提高员工安全意识和安全素质，培养员工的自我保护能力和事故应急处置能力。严格标准化操作，定期组织安全生产知识培训和宣传，增强员工对安全生产责任，全面提升员工安全意识和紧急避险能力。

**（四）开展安全隐患排查整治工作。**即日起，立即停止一切生产经营活动，开展全厂安全隐患大排查，落实专人负责，对企业排查出的安全隐患要建立专门台账，逐项制定方案，逐一落实

专人负责，逐项销号，逐一落实整改完善。进一步完善安全设施建设，提高企业本质安全度。对企业存在的安全隐患盲区，问题整改不到位等问题，要严格追究相关人员责任。

**（五）开展安全法律法规的再学习并严格落实。**即日起，组织企业所有安全管理人员集中开展安全法律法规的集中学习，并组织考核；组织所有的从业人员开展对公司所有安全管理制度和安全操作规程及相关安全文件进行深入的学习，并进行严格的考核，考核不合格不得上岗。