# 清镇市某项目“7·23”一般高处坠落事故调查报告

2024年7月23日13时11分左右，清镇市巢凤街道某项目B地块19号楼发生一起事故，造成1人死亡，直接经济损失145万元。

按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等国家有关法律法规规定，2024年8月2日，清镇市人民政府成立了清镇市某项目“7·23”事故调查组，事故调查组由市政府办、市应急管理局、市公安局、市总工会、市住房和城乡建设局等相关职能部门组成，依法开展了事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过周密细致的现场勘察、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。现将有关情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）工程基本情况

**1.建设项目工程概况。**

建设单位：贵阳****商业管理有限公司；

施工总承包单位：贵州**建设有限公司；

监理单位：贵州****监理有限责任公司；

劳务分包单位：贵州***建筑劳务有限公司。

项目总建筑面积约939822.61㎡，2023年7月，B区18、19、20号楼完成主体工程。

事故发生地19号楼主体工程已完工，当时处于装饰装修施工阶段。其中电梯前室和楼梯间地砖、墙面瓷粉、吊顶施工完成95%。

**2.工程手续办理情况。**

该项目于2020年3月4日取得某建设项目（B地块18、19、20、21、22号楼）《建筑工程施工许可证》。

（二）事故相关单位情况

**1.贵州**建设有限公司。**为该项目施工总承包单位，成立于2015年3月20日，属有限责任公司（自然人投资或控股），发证机关：清镇市市场监督管理局，法定代表人文**，注册资本人民币壹亿元整，营业期限为长期。该公司具有建筑工程施工总承包贰级资质、市政公用工程施工总承包贰级，《建筑业企业资质证书》（正本）编号：D35****954，有效期至2028年12月31日，发证机关：贵阳市住房和城乡建设局。《安全生产许可证》编号：（黔）JZ安许证字〔2019〕01***1，发证机关：贵州省住房和城乡建设厅，有效期至2026年11月18日。该公司于2020年1月18日与贵阳****商业管理有限公司签订《某工程建设项目总承包（EPC）合同》。

**2.贵州***建筑劳务有限公司。**为该项目建设工作劳务分包公司，成立于2019年8月29日，属有限责任公司（自然人投资或控股），发证机关：贵州贵安新区行政审批局，法定代表人田*，

注册资金人民币伍佰万元整。建筑工程劳务分包；房屋建筑、市政、公路等工程；销售：建筑材料。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。该公司于2020年2月12日与贵州**建设有限公司签订《某工程建设项目B地块劳务分包（18—22号楼）合同》。

**3.贵州****监理有限责任公司。**为工程建设项目监理单位，公司成立于2014年2月28日，《营业执照》由观山湖区市场监督管理局颁发，类型为其他有限责任公司，注册资本捌佰万元整，经营范围为建设工程监理、工程招标代理、工程造价咨询等业务。《工程监理资质证书》由中华人民共和国住房和城乡建设部颁发，证书编号：E15*******4/4，有效期至2028年12月22日，业务范围为房屋建筑工程监理甲级，市政公用工程监理甲级。该公司与贵阳****商业管理有限公司于2019年1月1日签订《建设工程委托监理合同》。

（三）部门及属地监管情况

**1.清镇市住房和城乡建设局。**2023年12月26日，清镇市住房和城乡建设局（以下简称“市住建局”）在检查时发现某项目达不到安全生产条件，随即下达《停工通知书》。2024年1月9日市住建局到施工现场进行复查，因现场存在较多安全隐患未整改到位，未同意该项目复工。2024年2月23日、3月20日，市住建局到项目进行巡查，项目处于停工状态。2024年4月2日、5月10日，建设、施工单位再次申请复工，经市住建局现场检查后仍达不到复工条件，未同意该项目复工。2024年4月25日，市住建局向贵阳****商业管理有限公司下达了《中止施工安全监督

告知书》。2024年7月19日，项目建设单位负责人电话联系市住建局申请复工，市住建局要求项目建设单位按复工程序报送资料，待资料审查合格后再进行现场复工验收，但直至事故发生，项目建设单位仍未报送复工资料到市住建局。

**2.清镇市物流新城建设服务中心。**该单位于2024年2月26日、3月4日、3月7日、3月14日、3月22日等多次到某建设项目指导其按复工复产要求完善相关资料。2024年4月2日联合市住建局到现场开展复工复产检查，因现场安全生产条件未达到复工复产标准，要求项目方按程序向主管部门申请复工复产验收。2024年4月5日、4月6日、4月17日、5月23日、6月13日、7月10日、7月16日在安全巡查时发现工地动工，现场责令撤出人员，停止施工；并于2024年4月17日、5月23日、6月13日、7月10日多次书面下达《安全生产停工执法文书》，要求项目方完善复工复产资料，按程序申请复工复产验收。

（四）监理情况。

项目开工以来监理单位严格按照监理规范、监理合同要求履行监理职责，按国家有关法规和技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对项目施工质量、安全等方面进行全过程监理。施工单位进场后，审查了总承包、专业分包、劳务分包单位的安全生产许可证。对施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员资格进行了审查，并检查了施工单位施工现场安全生产保证体系。对施工组织设计中的安全技术措施或安全专项（重点是危险性较大的分部分项工程）施工方案进行了审查，并结合施工现场实际，组织对进场施工单位的安全监理

工作交底。根据项目实际，编制了安全监理规划及安全监理实施细则，并对监理人员进行岗前安全教育，并配备必要的安全防护用品。对施工过程中检查发现的各类安全隐患问题，及时向施工单位签发监理工程师通知单、监理工作联系单，并同步提交报告建设单位。针对施工过程中的安全情况而组织实施的各类专项检查工作，就检查发现的具体问题、落实整改的具体要求和完成情况，及时书面报告建设单位。对危险性较大的分部分项工程，专职安全监理人员实施旁站监理。

（五）事故地点情况。

经过现场勘察，事故发生地点位于清镇市巢凤街道某项目B地块19号楼20层电梯井，正在组织拆除电梯井水平防护平台的横梁槽钢。

**二、事故发生经过、救援及善后处理情况（经现场踏勘和询问笔录分析）**

（一）事故发生经过

2024年7月23日，贵州***建筑劳务有限公司组织外架班组长（带班人）黄**和工人黄*在B地块19号楼20层负责拆除水平防护平台的横梁槽钢(槽钢为16#型号,总长度约3米,重约51.72千克)，13时11分左右，黄**在抽拉槽钢过程中，由于槽钢过重往下坠落，黄**被槽钢一并带入电梯井坠落到一楼，造成事故。

（二）事故救援经过。

2024年7月23日13时11分左右，黄**发生坠落后，黄*立即拨打项目经理李**电话,李**安排项目人员拨打120急救电话,并立即组织人员到现场进行救援，把黄**转移至电梯前室等待

120 急救，13 时 25 分左右 120 到达现场，经 120 急救现场确认，黄**已死亡。

（三）事故善后处理情况。

接到事故报告后，巢凤派出所、市应急管理局、市住房城乡建设局、物流新城建设服务中心等单位人员第一时间立即赶到现场开展事故前期调查和善后处理工作。善后处理工作于 2024 年 7 月 24 日妥善处理完毕，尸体已火化。

## 三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故共造成 1 人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定事故造成直接经济损失约 145 万元。

## 四、事故原因及性质

（一）直接原因

1. 操作工序不安全。**一是**贵州***建筑劳务有限公司外架班组长黄**在拆除电梯井水平防护平台槽钢时，直接切割开水平防护平台一侧的槽钢卡扣（槽钢总长为约 3 米，电梯井宽度为约 2.2 米，电梯口卡扣段槽钢为约 0.3 米，电梯口对面槽钢入墙内段为约 0.5 米），导致电梯井槽钢另一头悬空时无外力束缚；**二是**黄**在抽拉槽钢时，无人员协助，也未采取辅助安全措施，形成了环境的不安全状态。

2. 未佩戴安全带。黄**在 B 地块 19 号楼 20 楼电梯井门口拆除脚手架水平防护平台槽钢时，未佩戴安全带，形成了人的不安全行为。

（二）间接原因

1.未经复工验收合格擅自组织施工。该项目未经市住建局复工验收，擅自组织施工作业。

2.未制定脚手架专项拆除方案。施工总承包单位未按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（JGJ130-2021）》“拆除”第7.4.1条规定“脚手架拆除应按专项方案施工”要求，制定脚手架拆除专项施工方案。

3.未进行安全技术交底。施工总承包及劳务分包单位未按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（JGJ130-2021）》“拆除”第7.4.1条第3款规定“拆除前应对施工人员进行交底”要求，对脚手架拆除人员未进行安全技术交底。

4.未进行安全教育培训。施工总承包及劳务分包单位未对脚手架施工人员进行“三级”安全教育培训，未组织工人进行安全考核。

5.劳动组织不合理。劳务分包公司未按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（JGJ130-2021）》“拆除”第7.4.4条规定“架体拆除作业应设专人指挥”要求，在黄**拆除电梯井水平防护平台脚手架时未配备专人进行指挥。

6.未配备专职安全员。劳务分包公司未配备专职安全员，由劳务分包公司现场负责人进行兼任。

（三）事故性质

经调查认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

## 五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）对事故责任单位的责任认定及处理建议

**1.贵州**建设有限公司。**一是未按程序进行复工验收合格，

擅自组织施工作业；二是未制定脚手架拆除专项工作方案；三是对行业主管部门检查发现的问题或隐患整改未落实；四是未对工人进行安全技术交底；五是未组织工人进行安全教育培训，也未进行考核；六是施工现场安全管理不到位，导致发生事故。建议由清镇市应急管理局根据《安全生产法》第一百一十四条第一项规定[1]进行行政处罚。

**2.贵州***建筑劳务有限公司。**一是未配备专职安全员，由现场负责人进行兼任；二是未进行安全技术交底；三是未按“三级”安全教育培训要求，对工人进行安全教育培训，也未进行安全考核；四是未配齐配全劳动防护用品；五是劳动组织不合理，脚手架拆除施工现场未按要求配备专人负责指挥；六是现场施工作业组织混乱，导致发生事故。建议由清镇市应急管理局根据《安全生产法》第一百一十四条第一项规定进行行政处罚。

**3.清镇市住房和城乡建设局、物流新城建设服务中心。**作为建筑施工项目监管部门和单位，在事故发生前对项目安全监管不到位，未对保交楼项目采取有效措施进行管控，下发停工通知单后对项目私自动工现象失察失管，对事故发生负有责任。建议由清镇市住房和城乡建设局、物流新城建设服务中心向市人民政府作出深刻书面检讨，认真总结和吸取事故教训，进一步加强对建筑施工工地安全生产监管工作。

（二）因在事故中死亡不再追究责任的人员

1第一百一十四条第一项规定：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

1. 黄**，贵州***建筑劳务有限公司外架班组长，拆除水平防护平台槽钢操作工序不安全，且未佩戴安全带，在19号楼20层抽拉槽钢时被带入电梯井坠落至1层，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（三）对事故责任人的责任认定及处理建议

1. 文**，贵州**建设有限公司法定代表人。作为生产经营单位主要负责人履职不到位，一是未组织制定并实施安全生产操作规程；二是未认真组织实施安全教育培训工作。对事故的发生负有领导责任，建议由清镇市应急管理局根据《安全生产法》第九十五条第一项规定[2]进行行政处罚。

2. 李**，贵州**建设有限公司某项目经理。项目未复工验收合格擅自组织施工，未认真履行项目的安全管理职责，未认真落实安全生产责任、安全技术交底、安全教育培训制度，未制定脚手架拆除专项方案，对施工现场隐患排查整改不到位。对事故的发生负有领导责任，建议由清镇市应急管理局根据《安全生产法》第九十六条规定[3]进行行政处罚。

3. 田*，贵州***建筑劳务有限公司法定代表人。未认真履行安全管理职责，未配备安全员到位；组织开展安全教育培训不到位，脚手架作业人员安全意识淡薄；督促检查本单位的安全工作不到位，工人高空作业不佩戴安全带。对事故的发生负有领导责

2 第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

3 第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

任，议由清镇市应急管理局根据《安全生产法》第九十五条第一项规定进行行政处罚。

4.冉**，贵州***建筑劳务有限公司某项目现场负责人兼安全员。未认真履行安全管理职责，未对工人开展安全技术交底、安全教育培训，施工现场组织不合理，劳动防护用品配备不足，脚手架拆组班组长在拆除水平防护平台槽钢操作工序不安全、未佩戴安全带。对事故的发生负有管理责任，建议由清镇市应急管理局根据《安全生产法》第九十六条规定进行行政处罚。

## 五、事故防范措施和建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，查找生产安全漏洞，完善相关管理措施，有效防范和遏制类似生产安全事故的发生，提出如下事故防范整改措施和建议：

### （一）贵州**建设有限公司

要认真落实总包单位的安全管理责任，严格履行企业安全生产主体责任，依法依规进行施工作业，切实加强安全生产管理，严格落实安全技术交底、安全教育培训及安全生产管理制度等工作，提升从业人员安全防范意识和安全技术水平，并加大事故隐患或问题排查整治力度，及时全面消除安全隐患，有效杜绝各类事故发生。一是严格按照行业主管部门要求，全面落实施工项目复工验收合格后，方可组织施工作业；二是认真落实安全技术交底，提升施工人员安全技术水平；三是认真组织开展“三级”安全教育培训工作，保证从业人员掌握必要的安全知识，提高安全生产防范意识，并经考核合格后方准上岗；四是切实加强劳务分包单位生产安全管理，并督促劳务分包单位配齐配强安全管理人

员；五是严格按照“五落实”要求，及时整改监管部门检查发现的隐患或问题，同时认真开展自查自纠，确保隐患或问题全面整改到位；六是强化现场安全生产管理，严格落实好项目部、班组的安全管理、检查等制度。

（二）贵州***建筑劳务有限公司

要认真落实劳务单位的安全管理责任，切实履行企业安全生产主体责任，严格落实安全技术交底、安全教育培训工作，提升从业人员安全意识和安全技术水平。加强现场安全生产管理，并加大事故隐患排查整治力度，消除安全隐患。一是要立即配齐配强安全管理人员，方可组织施工作业；二是严格落实安全技术交底，提升各类施工作业人员安全技术水平；三是加强现场安全管理，结合工种实际，严格依法依规配备现场指挥人员；四是认真组织开展“三级”安全教育培训工作，保证从业人员掌握必要的安全知识，提高安全生产防范意识，并经考核合格后方准上岗；五是严格落实安全劳动防护用品配合和发放，并严格督促工人佩戴上岗；六是加大施工现场隐患排查整改力度，禁止带病作业、冒险作业等违法行为。

（三）贵州****监理有限责任公司

要强化对建筑施工项目的安全监理工作。一是监督施工单位严格落实复工手续，经主管部门验收合格后方可组织施工作业；二是监督施工单位严格落实安全技术交底、安全教育培训、隐患排查整改等工作；三是监督劳务分包单位配齐配强安全管理人员，并督促落实加强现场安全管理；四是加强对施工作业环境及施工作业过程中“三违”行为的监理，对施工作业现场发现的问题书

面下达监理通知单，必须跟踪落实到位。

（四）市住建局、物流新城建设服务中心等负有安全监管职责的部门。

按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则和“属地管理”的要求认真落实安全生产监管责任，强化日常监管，确保生产安全有序。一是严格督促施工单位严格落实复工手续，并加大现场监督检查力度；二是积极开展辖区或行业领域建筑施工项目安全生产治本攻坚“三年行动”工作，着力提升企业本质安全化水平，有效防范事故发生；三是全力督促企业落实企业安全生产主体责任，加大隐患排查整改力度，提高企业安全生产管理水平及施工人员安全防范意识；四是切实督促企业严格依法依规配齐配全劳动防护用品，并监督工人正确佩戴；五是严格开展安全生产监督执法监管，对发现企业安全生产违法行为要依法依规进行处罚，有效杜绝违章指挥、违章作业和违反劳动纪律“三违”行为发生。