长沙新奥燃气有限公司河西储配站天然气管道施工项目“11•11”一般坍塌事故调查报告

2021年11月11日12时46分许，长沙新奥燃气有限公司河西储配站天然气管道施工项目发生一起坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失210万元。事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规和有关规定，长沙市人民政府于2021年12月6日批准成立了由市应急管理局总工程师刘瑶任组长,长沙高新区党工委副书记、管委会副主任吴江、市住房和城乡建设局副局长陈杰刚任副组长，市应急管理局、市公安局、市住房和城乡建设局、市城市管理和综合执法局、市总工会、长沙高新区管委会为成员单位的事故调查组，并邀请市纪委市监委介入调查；长沙市人民政府于2022年1月28日批准同意延长调查期限60日。

调查组经过现场勘察、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的原因和经过，认定了事故性质和责任，对事故责任单位和责任人员提出了处理建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生、抢救及处置过程

2021年11月11日11时30分许，长沙新奥燃气有限公司外包施工单位中京建设集团有限公司时任现场负责人邓建明在未告知施工各方单位的情况下，安排劳务人员郑广鑫和薛

坤二人到长沙新奥燃气有限公司河西储配站进行通球试压实验准备工作。12 时许，郑广鑫、薛坤二人和邓建明临时安排的挖机师傅曾荡三人一同进入河西储配站通球试压装置所在的基槽位置，曾荡根据郑广鑫、薛坤二人指挥对上述基槽两侧进行拓宽挖掘，以便安放切割设备。12 时 40 分许，曾荡按照要求挖掘完毕后将挖掘机挪到旁边休息。12 时 45 分许，郑广鑫和薛坤两人下到基槽底部查看情况，郑广鑫位于基槽底部管道东面，薛坤位于基槽底部管道西面。12 时 46 分许，郑广鑫和薛坤二人正弯腰查看管道底部情况时，基槽西面边坡突然发生坍塌，瞬间把薛坤掩埋且泥土中砖块砸中薛坤颈部大动脉致其当场大量出血。此时，薛坤面部朝天，除头部、脖子、左臂及左手外的其他身体部位均被掩埋，郑广鑫见状不妙迅速刨土解救薛坤，并朝曾荡大喊求援，曾荡立即开始拨打 120 和 119，然后跳下基槽底部和郑广鑫一同刨土解救薛坤。13 时 5 分许，120 救护人员到达现场，郭玉武和邓先文也一并到了现场，众人合力刨土解救薛坤。13 时 10 分许，119 消防人员到达现场，对现场进行疏散封锁并开始进行施救。最终薛坤因失血过多经医护人员确认死亡。

目前善后已处理完毕，邓建明与死者家属已签署赔偿协议，相关赔款已支付到位。

二、事故相关情况

(一)工程建设概况

项目名称：岳麓大道（桃园路-河西储配站）次高压天然气管道工程施工（第二标段）

项目地址：长沙新奥燃气有限公司河西储配站

建设单位：长沙新奥燃气有限公司

施工单位：中京建设集团有限公司

监理单位：湖南湘沙项目管理有限公司

劳务单位：湖南省东瑞建筑工程有限公司

2019 年 4 月 25 日，该项目在长沙市岳麓区发展和改革局进行了备案。2019 年 8 月 15 日，长沙新奥燃气有限公司和湖南湘沙项目管理有限公司签订了《建设工程监理合同》，监理期限：从施工准备阶段开始，经施工阶段至缺陷责任期结束，全过程、全方位监理。2019 年 9 月 12 日，长沙新奥燃气有限公司和中京建设集团有限公司签订了《岳麓大道（桃园路-河西储配站）次高压天然气管道工程施工（第二标段）施工承包合同》（河西储配站站内不在这次提供的施工图纸之内），合同约定项目开工时间以现场开工令为准，竣工时间为 2019 年 11 月 30 日；同日，长沙新奥燃气有限公司和中京建设集团有限公司还签订了工程施工安全管理协议，并在协议中明确：乙方（即中京建设集团有限公司）造成生产安全事故，导致人员伤亡或者经济损失时，由乙方承担事故责任。中京建设集团有限公司与湖南省东瑞建筑工程有限公司签订了《岳麓大道（桃园路-河西储配站）次高压天然气管道工程施工（第二标段）施工承包合同定向穿越工程施工劳务协议》，开始施工作业日期 2019 年 7 月 18 日，完成施工作业日期 2020 年 12 月 30 日，且满足发包人与甲方对工期的要求，合同中未约定各自的安全管理职责,双方也未签订专门的安全管理协议。

2019 年 7 月 20 日，中京建设集团有限公司成立《岳麓大道（桃园路-河西储配站）次高压天然气管道施工第二标段》工程项目部。2019 年 9 月 12 日，该项目正式开工。由于城市绿化、新冠疫情、交通规划等多方原因，导致该项目时断时续施工。上述工程项目部主要人员于 2020 年 10 月撤离，邓建明作为中京建设集团有限公司实际现场负责人负责剩余扫尾工作。2021 年 6 月，长沙新奥燃气有限公司对该项目施工图纸进行了变更，由岳麓大道（桃园路-河西储配站）次高压天然气管道施工图变更为岳麓大道（桃园路-河西储配站）次高压天然气管道（河西储配站连接段）施工图，事故位置为河西储配站连接段，属于原项目增补工程。邓建明按照新图纸安排人员进行了施工，未将该增补工程告知总公司；2021 年 12 月 17 日，该项目延期竣工。

事故标段实际以中京建设集团有限公司内部承包方式运行（据邓建明口述，其与中京建设集团有限公司湖南分公司负责人杨益国达成口头内部承包协议，双方未签订纸质合同）。项目部运营和项目日常管理均为中京建设集团有限公司负责，中京建设集团有限公司现场负责人邓建明负责施工人员安排、设备进场、辅材购买等事务。

（二）项目开工许可情况

该项目办理了规划许可、项目备案、施工图审查备案、占道施工和特种设备安装告知等手续。

因 2018 年燃气行业主管部门调整后，市直部门对燃气管道施工的监管职责存在争议，故长沙新奥燃气有限公司一直未

能办理施工许可。具体原因如下：2015 年,长沙市住房和城乡建设委员会发布《长沙市住房和城乡建设委员会关于加强城镇燃气工程建设管理的通知》（长住建发[2015]160 号），明确提到长沙市城区（望城区除外）Ⅰ类燃气工程建设施工许可，需由建设单位向长沙市住房和城乡建设委员会申请办理。2018 年,由于政府职能调整，燃气行业主管部门由市住房和城乡建设局调整至市城市管理和综合执法局，相关职能职责未厘清，导致施工许可无法办理。2019 年 8 月 28 日，长沙市住房和城乡建设局将《关于燃气工程优化审批流程及竣工验收备案事宜的函》发至长沙市城市管理和综合执法局，明确市住房和城乡建设局正在制定燃气工程相关优化审批流程方案，但因燃气工程建设的特殊性，该方案最终未能定稿。2021 年 1 月 27 日，应长沙新奥燃气有限公司请求，中共长沙市委机构编制委员会办公室组织市住房和城乡建设局、市城市管理和综合执法局、市行政审批服务局、长沙新奥燃气有限公司召开了专题协商会议，讨论燃气工程建设管理职能职责问题，会议未就施工许可一事达成一致意见。2021 年 4 月 9 日，市住房和城乡建设局组织市城市管理和综合执法局和长沙新奥燃气有限公司召开专题会议，研究优化燃气工程建设审批流程事宜，会议未就施工许可一事达成一致意见。

（三）建设单位：长沙新奥燃气有限公司

1.基本情况

长沙新奥燃气有限公司成立于 2003 年 8 月 29 日，法定代表人贺湘林，企业类型为有限责任公司(中外合资)，注册资本

为 12000 万(元)，统一社会信用代码为 91430100753359624C。注册地址为湖南省长沙市望城区普瑞东路 8 号,经营范围包含：燃气设备设施的建设、经营、维护、维修，燃气输配；燃气设备租赁；燃气设备销售；热力生产和供应；合同能源管理；能源技术咨询服务；节能技术推广服务；环保技术推广服务；能源技术研究、技术开发服务；区域供冷、供热；城镇燃气销售、天然气销售；管道燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.安全管理机构设置和安全管理人员配备情况

按照《关于长沙新奥燃气有限公司组织安全生产职责》(长新燃字〔2021〕17 号）中规定，HSE 赋能群为该公司安全生产主管部门，负责全公司安全管理；建设交付群为该公司燃气管道施工建设主管部门，负责燃气管道施工建设进度、质量、安全等。2021 年 3 月 1 日，长沙新奥燃气有限公司发布了《关于长沙新奥关键角色调整的通知》，聘任范伟为 HSE 赋能群召集人（负责人），聘任刘赞为建设交付群召集人（负责人）。2021 年 9 月 5 日，长沙新奥燃气有限公司发布了《长沙新奥燃气有限公司关于安全生产委员会成员调整的通知》（长新燃字〔2021〕127 号），对 2021 年度安全生产委员会人员进行了调整，调整后安委会人员构成为：顾问贺湘林（董事长），主任查陆军（总经理），副主任潘雄敏（分管安全生产副总经理），委员夏战清（分管工程副总经理）、王剑友、范伟、刘赞、冯君等。

贺湘林于 2019 年 1 月 31 日取得由长沙市应急管理局颁发

的主要负责人安全培训合格证，证件在有效期内；查陆军于2021年11月1日取得由长沙市应急管理局颁发的主要负责人安全培训合格证，证件在有效期内；潘雄敏2020年11月25日取得由长沙市应急管理局颁发的安全生产管理人员安全培训合格证，证件在有效期内；刘赞于2017年6月27日取得由长沙市应急管理局颁发的主要负责人安全培训合格证，证件在有效期内（2020年5月18日复审）。

3.安全管理概况

该公司HSE赋能群每月到管道施工建设项目进行检查，有检查记录。该公司建设交付群指派现场管理员唐小龙到事故项目开展日常安全检查、旁站、巡视等工作；不定期组织现场管理员、监理单位负责人和施工单位负责人进行安全教育培训，有相关记录。

（四）施工单位：中京建设集团有限公司

1.基本情况

中京建设集团有限公司成立于2007年4月10日，法定代表人王钢，企业类型为其他有限责任公司，注册资本为36195万(元)，统一社会信用代码为91130100661053601 4。注册地址为河北省石家庄市桥西区维明南大街389号中京国际25层，经营范围包含：房屋建筑工程施工、化工石油工程施工、市政公用工程施工、电力工程施工、公路工程施工、水利水电工程施工、机电设备安装工程施工、电子与智能化工程施工、起重设备安装工程、土石方工程施工、管道工程施工、钢结构工程施工、建筑装饰装修工程施工、环保工程施工（按建筑业企业

资质证书经营）、消防设施工程施工、防腐保温工程施工、电力施工技术服务、压力管道安装、改造、维修；土地整理；园林绿化工程施工；建筑工程劳务分包；建筑材料销售；建筑机械设备租赁；建筑物拆除（爆破除外）；机械设备、化工设备拆除；固体废弃物处理；工业清洗服务；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等须经相关部门批准的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.安全管理机构设置和安全管理人员配备情况

事发时，该公司湖南分公司负责人为杨益国，负责湖南省辖区内一切工程事务;项目现场管理人员为现场负责人邓建明、技术员郭玉武和安全员贾天兴。贾天兴于2019年5月25日取得《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》，有效期至2022年5月25日。杨益国和邓建明均未取得施工项目相应执业资格[1]。

3.施工资质

中京建设集团有限公司于2018年1月22日取得了由国家市场监督管理总局颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（压力管道），有效期至2022年1月21日。

4.施工组织设计和施工方案

该公司于2019年8月5日编制了《长沙新奥燃气有限公司岳麓大道（桃园路-河西储配站）次高压天燃气管道工程施

[1] 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

工第二标段施工组织设计方案》，通过时任项目经理张涛和总监理工程师宋庠云签字认可。2021 年 5 月 22 日，该公司编制了《绕城高速东出口-河西储配站次高压然气管道工程横跨岳麓大道明挖施工专项施工方案》，通过专业监理工程师刘立人签字认可。经查，事故基槽深约 2.3-2.8 米，宽约 2.4-2.6 米，长约 60 米，土质为黏土，按照该公司明挖施工专项施工方案，采用机械沟边开挖黏土时应按照 1：0.67（坡面垂直距离：坡面水平距离）进行放坡，实际采取近似垂直开挖且未采取任何支护措施。

5.安全管理制度及操作规程制定情况

该公司建立有《安全生产岗位责任制》、《安全教育培训制度》、《安全生产检查及事故隐患排查治理制度》、《动土作业安全管理规定》、《应急救援预案》等制度及《土石方作业安全技术操作规程》。经查，无邓建明和贾天兴岗位职责，无全员安全生产责任制监督考核落实情况，无风险分级管控制度等内容。

6.安全教育培训情况

该公司制定有 2021 年安全教育培训计划。2021 年 7 月 15 日，该公司对薛坤、郑广鑫进行了岳麓大道次高压燃气工程新入场人员三级安全教育培训，未进行考核；未对邓建明、曾荡开展教育培训。

7.安全技术交底情况

该公司 2021 年度对岳麓大道（桃园路-河西储配站）进行过 3 次安全技术交底，有薛坤、郑广鑫二人签字确认记录。交

底内容未见基坑放坡、支护等关键安全技术措施，未对曾荡进行安全技术交底。

8.安全检查概况

经查，事故基槽于2021年8月已经进行一次开挖作业，中间近3个月时间处于停工状态；2021年11月11日，在重新对事故基槽进行拓宽拓深挖掘前，该公司未组织安全检查和隐患排查，未发现因停工期间雨水天气较多导致土壤潮湿松软的隐患。

（五）监理单位：湖南湘沙项目管理有限公司

1.基本情况

湖南湘沙项目管理有限公司成立于1996年4月8日，法定代表人邵浪，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，注册资本为2000万(元)，统一社会信用代码为91430102274955l469。注册地址为湖南省长沙市岳麓区望城坡街道枫林三路8号喜地大厦3003号，经营范围包含：工程项目管理服务；工程技术服务；工程监理服务；房屋建筑工程监理；市政公用工程监理；人民防空建设工程监理；建设工程管理；建筑行业建筑工程、人防工程、建筑装饰工程、建筑幕墙工程设计；房屋建筑工程设计服务；工程建设项目招标代理服务；政府采购代理；政府采购咨询服务；工程总承包服务；工程施工总承包；建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；环保工程专业承包；建筑劳务分包；脚手架劳务分包；机械设备租赁；建筑工程机械与设备经营租赁；房屋安全鉴定；建筑器材的租赁；工程造价专业咨

询服务；编制工程概算、预算服务；工程结算服务；工程技术咨询服务；工程咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.监理资质

湖南湘沙项目管理有限公司于2020年3月16日取得了由中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的监理资质，业务范围：房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级。有效期至2025年3月16日。

3.机构设置和人员配备情况

2019年8月20日,湖南湘沙项目管理有限公司下发了《关于成立“岳麓大道（绕城高速-储配站）二标段次高压工程”项目监理部的通知》,成立湖南湘沙项目管理有限公司监理部,任命宋庠云为总监理工程师，任命栗圳为专业监理工程师，任命吕志成为专业监理工程师，任命徐宇声为监理员。经查，吕志成为负责事故位置的专业监理工程师,徐宇声为负责事故位置监理员。吕志成取得了专业监理工程师证(证号XS20-A2426),证件在有效期内。徐宇声取得了监理员证（证号XY20-A2434）证件在有效期内。

4.监理工作开展情况

经查，该公司前期对中京建设集团有限公司施工组织设计、相关专项施工方案、应急救援预案等进行了审批。2019年9月至2021年11月期间，该公司根据该事故项目具体开工情况开展了安全检查，监理部月度安全检查和事故标段每日安全检查均有相关记录。按照公司相关要求，该公司专业监理工

程师和监理员在接到土方开挖、起重吊装等项目施工通知后进行了旁站。

（六）劳务单位：湖南省东瑞建筑工程有限公司

湖南省东瑞建筑工程有限公司成立于2017年5月3日，法定代表人黄俊敏，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，注册资本为4000万(元)，统一社会信用代码为91430100MA4LLUT128。注册地址为湖南省长沙市岳麓区岳麓街道后湖艺术园D01栋2层03号，经营范围包含：房屋建筑工程、水利水电工程、公路工程、城市及道路照明工程、环保工程设施、消防设施工程设计与的施工；建筑钢结构、预制构件工程、机电设备的安装服务；市政公用工程施工总承包；建筑幕墙工程专业承包；室内装饰、设计；建筑工程后期装饰、装修和清理；建筑劳务分包；电力输送设施安装工程服务；工矿工程建筑；古建筑工程服务；地基与基础工程专业承包；土石方工程服务；园林绿化工程服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（七）事故当事人基本情况

死者薛坤，男，35岁，江苏省新沂市棋盘村芦墩镇村人，中京建设集团有限公司劳务派遣工人。

三、事故原因及性质分析

（一）直接原因

1.基槽西面边坡因长期降雨而土质含水饱和、结构松软；

2.曾荡在薛坤和郑广鑫二人的指挥下进行土方开挖时，采用近似垂直开挖、未进行放坡操作；

3.薛坤安全意识淡薄，对施工现场风险认识不足，未采取防护措施就到事故基槽底部作业。

（二）间接原因

1.中京建设集团有限公司现场管理混乱，未严格落实安全生产主体责任。作为事故项目施工单位，对项目监管严重失责，对项目增补工程失察，对项目人员管理缺失，导致事故项目安全管理工作严重断层。事发时，无技术人员和安全管理人员进行指挥及监护；杨益国、邓建明未取得与安全生产管理有关的资格；安全管理规章制度落实不到位；安全教育培训不到位；未按照专项施工方案进行施工；安全检查和隐患排查不到位。

2.长沙新奥燃气有限公司非法施工，对施工单位的安全生产工作统一协调、管理不到位。作为事故项目建设单位，未取得施工许可证就非法开工建设；对于施工单位未经报批作业行为失察，无人员到现场监护，未及时发现和消除施工单位进行土方开挖时未放坡的隐患，未及时发现和消除事故基槽泥土松软的隐患。

3.湖南湘沙项目管理有限公司监理职责履行不到位。作为事故项目监理单位，未及时发现和消除受监项目土方开挖时未放坡、事故基槽泥土松软的隐患，对施工单位作业人员未经报批作业的情况失察。

（三）事故性质认定

经调查组综合分析认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1.中京建设集团有限公司，安全生产主体责任落实不到位，现场安全管理混乱，是该事故的责任单位，建议由长沙市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[2]予以处罚。

2.长沙新奥燃气有限公司，非法施工，隐患排查治理制度落实不到位，建设单位安全管理职责落实不到位，建议由长沙市住房和城乡建设局依法处理。

3.湖南湘沙项目管理有限公司，监理职责履行不到位，未及时发现和消除受监项目土方开挖时未放坡、事故基槽泥土松软的隐患，对施工单位作业人员未经报批作业的情况失察，建议由长沙市住房和城乡建设局对其进行警示约谈，督促其进一步细化对施工单位的安全监管措施，责令其作出深刻检查。

（二）对事故责任人员的处理建议

1.邓建明，群众，中京建设集团有限公司时任现场负责人，未落实项目安全生产规章制度和操作规程，未根据工程特点组织制定安全施工措施，督促、检查项目安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任，建议由长沙市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[3]予以处罚。

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

2.杨益国，群众，中京建设集团有限公司湖南分公司负责人，对项目管理严重失责，对下属人员管理缺失，督促、检查本单位安全生产工作不到位，未及时发现和消除生产安全事故隐患，建议由中京建设集团有限公司依照内部规章制度严肃处理。

3.贾天兴，群众，中京建设集团有限公司项目安全员，组织、参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程不力，组织项目安全教育和培训不力，检查本单位的安全生产工作不力，未及时发现和消除生产安全事故隐患,建议由中京建设集团有限公司依照内部规章制度严肃处理。

4.郑广鑫，群众，中京建设集团有限公司劳务派遣工人，违章指挥挖机工人进行土方开挖，在不清楚风险的情况下冒险下到基槽底部作业，建议由中京建设集团有限公司依照内部规章制度严肃处理。

5.刘赞，中共党员，长沙新奥燃气有限公司建设交付群时任负责人，代表建设单位对施工单位实施监督管理职责履行不到位，督促、检查项目安全生产工作不力，未及时发现和消除生产安全事故隐患，建议由长沙新奥燃气有限公司依照内部规章制度严肃处理，并由中共长沙市燃气实业有限公司党支部对其进行批评教育。

6.唐小龙，群众，长沙新奥燃气有限公司现场管理员，未对项目安全生产状况进行经常性检查，未及时发现和制止施工单位违反施工方案作业的行为，建议由长沙新奥燃气有限公司依照内部规章制度严肃处理。

7.宋庠云，中共党员，湖南湘沙项目管理有限公司总监理工程师，履行监理工作职责不力，未及时发现和制止施工单位违反施工方案作业的行为，未及时发现和消除生产安全事故隐患，建议由湖南湘沙项目管理有限公司依照内部规章制度严肃处理，并由中共湖南湘沙项目管理有限公司党支部对其进行批评教育。

8.吕志成，群众，湖南湘沙项目管理有限公司专业监理工程师，事故标段主要监理人员，监理职责履行不到位，未及时发现和消除生产安全事故隐患，建议由湖南湘沙项目管理有限公司依照内部规章制度严肃处理。

（三）建议免于追究责任人员

薛坤，群众，中京建设集团有限公司劳务派遣工人，安全意识淡薄，未遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，违章指挥挖机工人进行土方开挖，在不清楚风险的情况下冒险下到基槽底部作业，导致事故发生，是事故的直接责任者，鉴于其已在事故中死亡，建议免于责任追究。

五、防范措施

1.提高政治站位，深化思想意识。各级各部门、各生产经营单位要严守安全发展红线，深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，增强“四个意识”、做到“两个维护”，切实树牢安全发展理念，正确处理安全与发展的关系。严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”的要求，真正做到“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，

强化责任落实、守土有责、履职尽责，严防事故发生。

2.反思事故教训，落实主体责任。事故项目各参建单位要认真剖析事故原因，深刻汲取事故教训，举一反三，痛定思痛，亡羊补牢，以更大决心和力度狠抓安全生产各项工作，强化安全生产基础工作的建设，加大日常安全隐患排查整改的工作，坚决打击“三违”现象，对存在的安全隐患务必按照“五落实”要求立即进行整改，严格整改标准，彻底消除安全隐患，杜绝事故再次发生。建设单位应全面落实工程质量安全首要责任，依法开工建设，加强对有关单位安全生产工作的统一协调、管理，有效开展隐患排查治理，全面履行安全管理职责；施工单位要全面履行安全生产主体责任，加强施工项目组织机构建设，建立、健全本单位安全生产责任制，完善各项安全生产规章制度和操作规程，严格开展安全生产教育培训及考核，严格按照国家法律法规及工程建设强制性标准组织施工作业，严格落实“日周月”隐患排查整治工作，切实提高企业安全生产管理水平；监理单位要严格履行监理职责，全面督促施工单位落实安全管理职责。

3.厘清职能职责，强化责任担当。住建部门和城管部门要认真贯彻落实《长沙市安全生产委员会成员单位安全生产工作职责规定》等文件要求，进一步厘清燃气管道施工领域和建设施工领域的安全监督管理职责，必要时可就燃气管道施工领域安全监管职责问题形成专题报告上报市政府。要强化部门执法衔接，齐抓共管形成共治合力，深入分析燃气管道施工领域和建设施工领域安全生产存在的薄弱环节，采取

有针对性的措施，对安全防范工作进行再动员、再部署、再落实。突出问题导向，对“两违”行为实行“零容忍”，深化“两违”源头治理。严格督促建设单位及时办理施工许可相关证照，对未履行基本建设程序、不按设计施工方案组织施工等违法行为予以坚决打击，坚决整治建筑施工怪相乱象，及时将违规信息记入信用档案，纳入联合惩戒管理。对涉及危大工程的建设项目，必须全面清查、严格监管，对各类违法违规行为严管重罚，杜绝群死群伤事故发生。

长沙新奥燃气有限公司河西储配站天燃气管道施工项目

“11•11”坍塌事故调查组

2022 年 3 月 4 日