

青秀南湖广西桂邦建筑工程有限公司“2•26” 一般起重伤害事故调查报

青秀区人民政府门户网站 www.qingxiu.gov.cn 发布时间：2026-04-30 17:16 【字体： 大 中 小 】

2026年2月26日下午14时许，南宁市青秀区凤吉巷北侧、吉祥路西侧荣和天序项目地块发生一起打桩钻孔机立柱倾倒事故，事故造成1人死亡。

事故发生后，经青秀区人民政府批准，依据有关法律法规成立了由青秀区应急管理局牵头，青秀区人民政府办公室、青秀公安分局、青秀区住房和城秀区总工会、南湖街道办有关负责同志参加的青秀南湖广西桂邦建筑工程有限公司“2·26”一般起重伤害事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员询问并聘请专家参与调查等，过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及相关企业、人员的责任，总结分析了事故主要教训，提出了防范整改的措施建议。

事故调查组认定，青秀南湖广西桂邦建筑工程有限公司“2•26”一般起重伤害事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故有关单位情况

广西桂邦建筑工程有限公司（以下简称“广西桂邦公司”），涉事钻机设备安装单位。成立于2017年11月27日，注册地位于南宁市西乡塘区秀灵路寓3栋。经营范围包括建设工程施工、建筑劳务分包、施工专业作业等。

（二）涉事地块和设备入场情况

涉事地块为面积28.961亩住宅用地，由南宁市荣和长驰房地产开发有限公司（以下简称“南宁荣和公司”）持有。2025年底，南宁荣和公司在南宁局就该地块立项备案，立项名称：荣和天序。项目占地面积为19307.53平方米，约29亩，项目总建筑面积约为4.9万平方米。

2026年2月初，广西桂邦公司于海南省项目完工设备需撤场，在得知南宁荣和公司准备以“荣和天序项目基坑支护工程”公开招标后（实际公开招标月20日），广西桂邦公司一边筹备投标一边联系了南宁荣和公司申请设备迁移入场。南宁荣和公司考虑广西桂邦公司的部分管理人员曾参与周边地块建设显、中标概率较大，为了缩短建设工期同意了广西桂邦公司设备进场安放的申请，但南宁荣和公司未收到广西桂邦公司提交的安装施工设备的通知。

2026年2月13日，广西桂邦公司将涉事钻机从外省迁入南宁市并进入涉事地块安放。

（三）涉事班组基本情况

涉事班组共三人，事故中的死者杨某为班组长，且是该班组唯一通过钻机生产厂家培训、取得钻机操作资质的人员。广西桂邦公司将涉事钻机的迁移等方面交由杨某全权负责，包含工人工资、设备损耗等费用由公司向杨某私人银行卡支付。杨某招揽了杨A某、杨B某协助作业，并通过微信支付定期向支付工资。

2026年2月23日，广西桂邦公司副总经理通过微信通知杨某“明天荣和那边要装架了”，杨某随即通知班组成员提前返回南宁市开工。

（四）相关作业管理情况

广西桂邦公司现场安全管理责任落实不到位，主要表现为：涉事地块无专职安全管理人员在岗履职；未按规定对涉事班组进行安全教育培训；起重作专人在场旁站，且作业区域未按施工方案要求配置汽车起重机，具体情况如下：

1.安全管理人员履职情况。经查，事故发生时现场无专职安全管理人员到场履职。广西桂邦公司拟派该项目地块安全员尚在春节休假，广西桂邦公司班组开始作业或要求其结束休假返岗履职。

2.安全教育开展情况。经查，涉事班组及涉事钻机2026年2月13日迁入南宁，广西桂邦公司于2月14日开始休假，拟于2月28日正式收假上班。因事桂邦公司尚处于休假阶段，未能按规定对杨某班组开展书面安全教育、技术交底。

3.作业现场安全管理情况。事故发生时，涉事班组正在使用卷扬机扶正钻机立柱，属于吊装起重作业。经查，现场仅有四名作业工人，广西桂邦公司员在场旁站，造成作业现场安全管理严重缺失、现场工人违章作业无人制止。

4.作业现场机具准备情况。事故发生时，广西桂邦公司未按其编制的《长螺旋引孔机安装专项施工方案》在现场配置相应吨位的汽车起重机。在安装时，现场临时选用挖掘机代替汽车起重机辅助迁移。

5.涉事钻机安装方案情况。广西桂邦公司曾依据涉事钻机生产厂家提供的《JB178全液压步履式打桩架（51米）使用说明书》（v2023.4）编撰了《安装专项施工方案》并在海南省建设项目对杨某开展了技术交底，但在南宁市范围未对杨某及其班组成员开展过技术交底。

（五）涉事钻机情况

涉事的全液压步履式打桩架所有权人为广西桂邦公司，产品型号为JB-178，产品编号为：XX20240903，由福建厦兴重工机械有限公司于2024年9月邦公司于2024年9月在福建厦兴重工机械有限公司购买了该设备。2026年2月13日广西桂邦公司将该设备运入施工现场进行组装。

依据涉事钻机生产厂家提供的《JB178全液压步履式打桩架（51米）使用说明书》，钻机起架时，应使用重物作为地锚，且立柱在进行竖立安装时，度时停止起升，拉紧悬挂重物侧钢丝绳，确保在立柱不向后倾覆的情况下，再进行立柱斜撑的安装就位。

（六）事故发生经过

2026年2月26日下午14时许，杨某、杨A某、杨B某到达事故发生位置开始对涉事钻机开展安装作业，杨某在钻机平台上负责操作钻机，杨A某、杨B配合。开工后，杨某操作钻机自带的卷扬机将42米长的立柱扶正。在计划偏转并安装立柱附带的斜撑时，杨某电话联系了现场施工员黄某，黄某随即安排挖掘机前来配合安装。工人们将一根钢丝绳捆绑住斜撑的底端并将钢丝绳另一头捆绑在挖掘机的挖斗上，再由廖某驾驶挖掘机将斜撑朝钻机侧面拖拽。因阻挡了挖掘机的线路，杨A某、杨B某前去徒手搬离电缆，这时杨A某、杨B某看到立柱在摇晃，便立即跑离危险区域，廖某见二人突然跑离，意识到危险掘机跑离。三人停下后回头看见钻机立柱已倾倒，杨某被压在立柱下。

（七）事故现场勘验情况

事故发生地址位于南宁市青秀区吉祥路与凤翔路交叉口西北侧一空旷地块，事故发生位置位于该地块西北侧一空旷区域。事故发生位置有一台绿色标标识的长螺旋钻孔机，设备前朝南、背朝北停放，该钻机已初步完成架设。事故发生位置西侧停留一台蓝绿色挖掘机，经事故现场工人指认系事故发生时作业的挖掘机。

钻机底部为步履式底盘，底盘上方为一长约14米、宽约7.5米的作业平台，平台地面离地约3米。平台东南侧为该钻机的驾驶室，驾驶室开门方向为东状态。平台南侧为钻机正面，最前端正中心为钻机立柱旋转固定点。钻机立柱于固定点处折断并呈东北-西南方向压在钻机平台和地面上，钻机立柱压于面处和已折断的扶手处分别可见血迹。

钻机立柱东西两侧分别有一根支撑杆，西侧支撑杆现呈西南-东北方向，东北端与立柱相连，中部落于钻机平台北侧并在平台上的位置有明显弯曲的已插入地面泥土；东侧支撑杆大概呈南北方向落在钻机底盘的两根步履板上无明显弯曲折断。钻机附近地面泥土潮湿有积水，未见有设置地锚痕迹。

（八）人员伤亡和经济损失

事故导致1人死亡，涉事钻机受损严重。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721 - 1986）等标准和规定统计，核实事故造成直接经万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场工人立即拨打急救电话。南宁市消防救援局屯里轨道消防救援站接报后立即安排救援力量赶赴现场。

15时22分，青秀区人民政府接到事故报告并立即安排公安、应急、南湖街道等部门赶赴现场指导应急救援和事故善后工作。

（二）事故救援和善后情况

经统计，南宁市消防救援局派出10名消防员、协调了3辆吊车参与救援。当日17时许，杨某从倾倒的钻机立柱下脱困，经现场医务人员诊断已无生命

广西桂邦公司安排了专门人员负责死者家属的情绪疏导、赔偿协商、生活保障等工作。2026年3月18日，广西桂邦公司与死者家属签订了《人民调解偿死者家属XXX万元，事故各项善后事宜基本完成。

三、事故原因分析

事故调查组聘请了自治区应急厅专家库建筑机械与自动化专家参与事故直接原因的调查。经调查认定，事故的直接原因是钻机安装人员违反操作规程锚的情况下将钻机立柱一次性扶正超出规定角度。具体情况如下：

1.未设置地锚。依据机械生产厂家出具的设备使用说明书，涉事钻机立柱的安装，应将牵引钢丝绳自钻机立柱顶部拉出固定在距离10米以上的重物上掘机等），即设置地锚。

2.钻机立柱扶正超出规定角度。依据机械生产厂家出具的设备使用说明书，钻机立柱起架时应在立柱起升到75°时停止起架并操纵卷扬机不让前端弛，然后安装斜撑并利用斜撑油缸使立柱扶正至垂直状态。

（二）其他可能因素排除

经调查组现场勘查、调查，排除了人为破坏、设备质量缺陷、自然灾害等因素引起事故发生的可能。

四、有关责任单位存在的主要问题

广西桂邦建筑工程有限公司，事故发生单位，年后复工阶段公司提前安排工人开展作业但未安排专职安全管理人员返岗履职，致使安全管理工作未能效开展；未按规定对涉事班组开展安全教育培训，涉事班组自外省迁入涉事地块至事故发生期间，公司未及时对涉事班组工人开展三级安全教育和安全技班组开展起重作业期间，未安排专门人员在场旁站；违反操作规程使用挖掘机代替汽车起重机开展作业，未严格落实复工复产“六个一”的要求，造成履任不到位、作业现场安全管理严重缺失的情况，对事故发生负有责任。

五、有关责任人员存在的主要问题

（一）杨某，男，涉事钻机班组班组长，事故中死者。开展涉事钻机安装作业期间，违反设备操作规程未设置地锚的情况下直接将钻机立柱扶正超出致钻机立柱倾倒，对事故发生负有直接责任。

（二）周某，女，广西桂邦公司法人、主要负责人。未及时安排安全管理人员对涉事班组及涉事挖掘机驾驶员开展安全教育和现场安全管理，未能及安全生产工作及时消除涉事班组人员违反操作规程的事故隐患，对事故发生负有责任。

（三）黄某，男，广西桂邦公司施工员。事故发生当天其为拟建“荣和天序”项目地块唯一的公司管理人员，依据“管业务必须管安全”的原则，其人违章作业，但其放任工人自主作业，未及时有效开展现场安全管理和技术交底工作，对事故发生负有责任。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究责任人员

杨某，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，不予追究责任。

（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.广西桂邦公司。对事故发生负有责任，建议由青秀区应急管理局依法处理。

2.周某。对事故发生负有责任，建议由青秀区应急管理局依法处理。

（三）其他处理建议

黄某，广西桂邦公司施工员。对事故发生负有责任，建议由广西桂邦公司依照公司管理制度处理，并将处理结果及时报送青秀区应急管理局。

七、事故防范措施建议

（一）增强安全生产红线意识，压实安全管理主体责任

各级各部门须严格遵循“三管三必须”原则，加强对辖区内企业复工复产的安全检查与指导，严格督促企业严格执行复工复产“六个一”要求。

（二）警惕复工人员思想松懈，落实现场安全管理职责

节后复工期间，部分员工可能出现思想松懈、注意力分散或操作技能生疏等情况。各生产经营单位要全面落实主体责任，深入排查作业场所安全隐患人员的安全警示教育，确保所有隐患清零后方可恢复生产；在危险作业、设备重启等关键环节，必须安排专业人员全程旁站监管，切实引导员工自觉克服步筑牢安全生产防线。

青秀南湖广西桂邦建筑工程有限公司

“2·26”一般起重伤害事故调查组

南宁市青秀区人民政府主办 南宁市青秀区发展和改革局承办

地址：南宁市青秀区悦宾路1号青秀区社区综合服务中心

技术支持：0771-5806461（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂公网安备 45010302000854号 桂ICP备08100615号 网站标识码：4501030001