陕西东宸隽建设有限公司“8·18”一般机械伤害事故调查报告

2025年8月18日，陕西东宸隽建设有限公司在府谷县府谷镇狮子城森林公园建设项目N3标段施工作业过程中发生一起事故，造成1人死亡，直接经济损失约130万元。

为彻查事故原因，妥善做好善后工作，举一反三，防止此类事故发生。府谷县人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，成立了由府谷县应急管理局牵头，县公安局、总工会、林业局、府谷镇人民政府参与，并邀请县纪委监委参加的事故调查组，负责开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过勘验现场、查阅资料、调查取证、分析和技术论证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的安全问题，提出了事故防范整改措施。

一、事故性质

经事故调查组认定：陕西东宸隽建设有限公司“8·18”一般机械伤害事故是一起因施工管理混乱，施工技术、安全措施不

到位，施工方法和工艺顺序不当，挖机司机违规操作造成的一般生产安全责任事故。

二、项目概况

（一）建设单位基本情况

府谷县林业局（以下简称“县林业局”）是府谷县人民政府工作部门，负责狮子城森林公园建设项目，该项目主要建设内容为：完成3.83千米防火道路、2.2879千米人行步道、2.499千米健身步道建设。狮子城森林公园建设项目N3标段主要内容包括人行步道：步道总长2287.9米，其中主步道长度为1810米，支线长477.9米，宽度1.8米，采用彩色沥青混凝土和木塑栈道。

（二）施工单位基本情况

陕西东宸隽建设有限公司（以下简称“陕西东宸隽公司”）成立于2018年9月20日，许可范围：水利水电工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级、机电工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级等建筑业企业资质。

（三）监理单位基本情况

榆林公路工程监理有限公司（以下简称“榆林工程监理公司”）成立于1999年8月3日，许可范围：工程管理服务；公路水运工程试验检测服务；工程技术服务（规划管理，勘察，设计，监理除外）；工程造价咨询服务，信息技术咨询服务，技术

服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，环保咨询服务；招投标代理服务；规划设计管理；环境保护检测；采购代理服务；信息咨询服务。许可项目：公路工程监理；建设工程监理；水利工程建设监理；建设工程勘察；测绘服务；安全评价业务等。

三、工程项目合同签订情况

2025年7月21日，陕西东宸隽建设有限公司中标府谷县府谷镇狮子城森林公园建设项目N3标段（府招〔2025年〕第049-003号）；2025年7月22日，陕西东宸隽建设有限公司与府谷县林业局签订了《狮子城森林公园建设项目N3标段》工程合同，工程工期为90天，开工时间：2025年7月25日，完工时间：2025年10月22日。

2025年6月27日，榆林公路工程监理有限公司与府谷县林业局签订《狮子城森林公园建设项目监理》合同，监理期限：自工程开工起至项目完工整个施工期；2025年7月31日，榆林公路工程监理有限公司向陕西东宸隽建设有限公司下达工程开工令，2025年8月1日正式开工。

四、事故基本情况

（一）事故经过

2025年8月18日，陕西东宸隽公司狮子城森林公园建设项目N3标段正常施工。挖机司机王某7时20分开始作业，谷某某

到场监护。8 时 56 分，项目经理吴某某调谷某某参与救援及外出采购，作业现场未安排监护。13 时 06 分，谷某某返回项目部吃午饭未见到王某，电话无人接听，立即赶到作业地点发现挖机滑落，遂与随后赶来的技术员贾某某沿坡搜寻。13 时 17 分，二人在距作业点 38 米处发现王某，已无意识。贾某某拨打 120，因坡陡无法搬运又拨打了 119。13 时 50 分医护人员到场，判断王某无生命体征；14 时 40 分消防人员赶到将王某抬至路面，心电图确认死亡。14 时 50 分，王某被殡仪馆的车辆送府谷县中医院，经医生确认死亡。

（二）事故现场情况

经现场勘验和调阅有关资料发现，施工作业现场路基最宽处为 2.5 米，实际挖机作业现场路基宽度为 1.52 米；挖机底轴轮宽度为 1.5 米，事发现场不具备挖机施工作业条件，且挖机在作业时无任何防护，王某驾驶 35 微型挖掘机在支线步道约 K0+151 米处进行单人挖掘作业，作业时现场无监护人员。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员情况

王某，男，汉族，山西保德县人，挖机司机。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-86）核定，本次事故的直接经济损失约 130 万元。

（四）善后工作情况

2025年10月10日，陕西东宸隽公司与死者家属达成赔偿协议，并得到家属谅解。

五、事故原因分析

（一）直接原因

挖掘机司机王某驾驶35微型挖掘机在支线步道约K0+151米处进行单人挖掘作业，无人监护，违规操作，导致挖掘机从距离坡底约62米高的施工现场翻滚坠落是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.现场施工组织不规范。施工单位虽制定了施工方案，但未严格按照施工方案进行施工作业，对步道边坡未进行风险辨识、未采取任何安全措施，安全风险认识不足。

2.安全管理形同虚设。施工作业现场未安排专人监护，安全管理人员、现场作业人员未经培训教育，直接安排上岗作业。现场管理人员、安全管理人员无证上岗，缺乏专业技能，不能及时发现安全隐患并督促处理。

3.项目监理工作不到位。监理单位在监理过程中，未及时发现和制止施工单位在高边坡作业存在的安全风险隐患，未制定相关安全措施，未督促施工单位对施工现场高边坡进行风险辨识。

4.县林业局安全监管责任落实不到位。县林业局是本项目的建设单位，是把控工程质量、安全生产、技术支撑的直接管理单位。工作安排部署多，督促检查落实少，专业人员欠缺，未及时

发现高边坡施工作业存在的安全风险隐患，未督促施工单位和监理单位在高边坡作业采取相应的管控措施。

六、有关责任单位存在的主要安全问题

（一）陕西东宸隽公司安全管理混乱，聘用未取得安全资格证的管理人员进行现场管理，未意识到高边坡作业现场存在的安全风险隐患，也未进行风险辨识和评估，安全管理处于失管状态。现场作业人员在没有任何防护措施的情况下，仅凭日常挖掘经验进行挖掘作业，存在侥幸心理。

（二）榆林工程监理公司安全监理不到位，狮子城森林公园建设项目施工作业场所分散，项目监理单位只派1人进行日常巡检，监理不细致、不到位、不全面。监理日志记录不严谨、不规范，有弄虚作假痕迹。未对高边坡挖掘作业进行巡查，未对高边坡安全风险隐患进行辨识和评估。未督促施工单位在高边坡作业现场设置安全警示标识和安全防护措施。

（三）县林业局作为狮子城森林公园建设项目建设单位，对把控工程质量、安全生产、技术支撑专业力量不足，工作安排部署多，督促检查落实少，未发现高边坡施工现场存在安全风险隐患，也未督促施工单位和监理单位在高边坡作业要采取相应的安全措施。

七、对有关责任人员和责任监管单位的处理建议

（一）免予追究责任人员（1人）

王某，鉴于其已在事故中死亡，免予追究责任。

（二）对事故有关责任人员的处罚建议（8人）

对陕西东宸隽公司、榆林工程监理公司的相关责任人员，3人处上一年度收入40%的经济处罚；1人处上一年度收入30%的经济处罚；4人处上一年度收入25%的经济处罚。

（三）对有关责任单位的处理建议

1.对陕西东宸隽公司，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条和第一百一十四条第一款，《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二款之规定，处以罚款。

2.对榆林工程监理公司，建议由府谷县林业局依据有关规定和合同约定进行相应的处理，并将处理结果报县安委办备案。

3.对府谷县林业局，依据有关规定，责令其向府谷县人民政府作出书面检查。

八、事故整改和防范措施

为汲取事故教训，举一反三防止事故再次发生，各相关部门和企业要做到以下几点：

（一）严格落实企业安全生产主体责任，牢固树立安全发展理念。各相关企业要深刻汲取此次事故的教训，切实落实安全生产主体责任，织牢属地和行业安全监管网格，盯紧高风险管控区域和重大安全隐患，加强关键节点、重点环节的管控，确保安全监管不脱节、不缺位。认真落实“三管三必须”，切实提升安全生产管理能力，配齐配足安全生产管理人员，制定有效的安全生产管理机制，夯实安全生产管理责任。建立健全安全生产管理制

度和操作规程，并组织开展安全培训教育工作，彻底消除企业安全管理过程中的盲区。

（二）切实加强现场安全风险管控。全面开展隐患排查治理，做到彻底排查整治，不留死角、不留隐患，将事故消灭在萌芽状态。加大现场监督检查力度，对危险作业区域要加强全过程监管，做到检查、整改、落实一体化管理模式，全面规范现场管理。筑牢红线意识，狠抓高风险管控措施，规范施工程序，严防高风险引发事故。认真履行高风险作业区域的辨识和评估，杜绝“三违”行为。

（三）深入开展全员安全教育培训工作。组织开展全员及施工单位、监理单位的安全培训教育，切实提高员工安全意识，培养员工的自我保护能力和应急处置能力。定期组织安全知识培训和应急演练，压实安全理念，增强员工的安全生产责任感，全面提升员工安全意识和应急避险能力。

（四）开展在建项目安全大排查活动。各有关行业主管部门要立即组织开展一次在建项目大排查活动，重点对在建项目的立项审批、项目报备、施工资质、人员证件、施工合同和方案、设备质量、安全培训、工伤保险、现场隐患台账、日常检查记录等方面的问题和隐患进行排查，着力压实安全生产“红线”，督促相关部门和企业严格履行安全生产主体责任。