合山市文华国际城3期4#楼项目“8•24” 高处坠落事故调查报告

2024-10-28 09:00　来源：合山市城乡建设和交通运输局

2024年8月24日广西建元建设工程有限公司承建的合山市文华国际城3期4#楼项目发生一起高处坠落事故，造成1死1伤。

相关部门接到事故报告后，相继赶赴事故现场，全力做好现场处置、善后处置和家属安抚等工作。事故发生后，合山市人民政府第一时间
和交通运输局、市应急局、市纪委监委、市公安局等单位组成。调查组对相关人员做了询问笔录，查阅有关资料，并到现场进行勘测调查。现将

一、事故相关单位概况

（一）广西华胜房地产开发有限公司合山分公司

广西华胜房地产开发有限公司合山分公司（以下简称“华胜合山分公司”），企业法定代表人：左**，身份证号码：45020******11，企
山市文华国际城3期4#楼项目的建设单位，属有限责任公司，成立于2012年5月15日，总公司（广西华胜房地产开发有限公司）注册资本为贰仟万
的企业。

合山市文华国际城3期4#楼项目于2019年12月开工建设，框架结构，地下室0层，地上13层，建筑高度为42.25m，占地面积 389.81㎡，总建
月停止施工，截至事故发生时该项目还未复工。

（二）广西建元建设工程有限公司

广西建元建设工程有限公司（以下简称“建元公司”），合山市文华国际城3期4#楼项目的施工单位。该公司成立于2018年9月
36242******35，统一社会信用代码：91451******11，注册资本为10000万元人民币，企业地址位于来宾市荣和路2号，有建筑工程施工总承包二

（三）广西桂新监理咨询有限责任公司

广西桂新监理咨询有限责任公司（以下简称桂新监理公司），合山市文华国际城3期4#楼项目的监理单位，成立于2003年1月10日，法定
统一社会信用代码：91450******88，注册资本为3000万元人民币。企业监理资质：房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、机电安装

（四）物料提升机基本情况

物料提升机，所有人为汪**，身份证号：44092******37，以个人名义与施工单位签订租赁合同。该设备于2020年安装，无产权备案，在
关安全技术交底。

二、事故发生及救援经过

2024年8月23日晚上19:23，汪**(物料提升机所有人)趁着周末双休日私自组织秦**到合山市文化国际城3期4#楼拆除物料提升机。2024年8
文华国际城3期4#楼项目现场开始作业，覃**、鄢**负责物料提升机架体拆除，石*负责收集拆除下来的架体配件。当日11时许，覃**、鄢**在拆
慎坠落地上。事发时，秦**正在市场买菜，接到石*电话告知事故发生后赶回并拨打120急救和报警。120于11点20分左右赶到现场，经医务人员
往医院进行抢救。接到事故报告后，涉事企业和市公安局、市应急局、市城乡建设和交通运输局、市市场监管局、岭南镇人民政府等有关单位赶

三、事故善后处置情况

2024年8月24日晚，合山市城乡建设和交通运输局组织华胜合山分公司、建元公司、桂新监理公司和物料提升机所有人汪**与死者家属谈
建设单位、施工单位和物料提升机所有人按政策规定支付伤者及死者家属丧葬费、经济损失等相关费用。

死者，覃**，男，50岁，身份证号45222******71，家庭地址：广西来宾市兴宾区石牙镇石牙村民委屯拉村14号。

伤者，鄢**，男，40岁，身份证号码：45222******38，家庭地址：广西来宾市兴宾区城厢镇莆田村民委大那蒙村41号。

四、事故造成的人员伤亡及经济损失情况

合山市文华国际城3期4#楼项目“8.24”高处坠落事故，造成1人死亡1人重伤。依照国务院《工伤保险条例》有关规定和工程项目预算金额，
赔偿等费用尚未产生。

五、事故性质、原因

（一）事故性质

经调查组调查认定，该起事故是一起因作业人员安全意识淡薄、安全防护不到位、违规操作，总包单位安全生产责任制度落实不到位、施
到位，监理单位履职不到位而引发的一起建筑施工一般生产安全责任事故。

（二）事故原因

1.直接原因

覃**、鄢**安全意识淡薄、违规操作、违章作业，未取得建筑起重机械安装拆卸工（物料提升机）操作资格证书情况下，在合山市文华
时，在铺设在物料提升机上的竹脚板操作平台未按要求固定且未按要求佩戴安全带，导致作业时发生竹脚板倾覆致人坠落。是事故发生的直接原

2.间接原因

（1）施工单位安全管理不到位。总承包单位广西建元建设工程有限公司未落实安全生产制度；未设立安全生产管理机构并配备专职安全
安全生产责任制度和安全生产教育培训制度；未对作业人员开展三级安全教育培训；特种作业人员未经过专门的安全作业培训取得相应资格直接
置明显的安全警示标志；未教育和督促从业人员执行安全生产规章制度；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴劳动防护用品；未按要求对此
作业；未审核物料提升机拆除作业是否编制专项方案；未将物料提升机拆卸工作纳入危险性较大分部分项工程管理；在城市市区内施工未实行封
危害。是事故发生的间接原因之一；

（2）监理单位履职不到位。监理单位桂新监理公司在知晓该项目即将复工的情况下，未落实安全管理制度，未落实施工准备阶段的安全
织安全生产管理人员进行现场监督和定期巡查；未落实审核建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案；未按规定监督安装单位执行建筑起重机
监理细则及安全旁站方案执行安全监理；未认真核对现场施工人员的人证是否相符。是事故发生的间接原因之二；

（3）建设单位管理不到位。建设单位华胜合山分公司在知道汪亚光即将安排工人入场拆除物料提升机时，未及时告知施工单位与监理单
产工作统一协调管理不到位，对施工现场监督、检查、督促整改不到位。是事故发生的间接原因之三；

（4）刘**，男，群众，建设单位现场负责人，在知晓汪**进场进行拆除作业时，未及时通知施工单位和监理单位到场履职并采取安全
四；

（5）李**，男，群众，施工现场实际负责人。未落实本单位安全生产教育和培训，未将被派遣的劳动者纳入本单位从业人员统一管理，
全操作技能进行教育和培训。是事故发生的间接原因之五；

（6）汪**，男，群众，物料提升机所有人，在进行拆除作业前，未对秦**、石**、覃**、鄢**做好安全技术交底，未进行岗位安全教育
原因之六。

六、责任认定

（一）相关责任单位

1.建元公司作为合山市文华国际城3期4#楼项目施工单位，未落实安全生产制度；未设立安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员进
度和安全生产教育培训制度；未对作业人员开展三级安全教育培训；特种作业人员未经过专门的安全作业培训取得相应资格直接上岗；未按要求
示标志；未教育和督促从业人员执行安全生产规章制度；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴劳动防护用品；未按要求对此次拆除作业指派
料提升机拆除作业是否编制专项方案；未将物料提升机拆卸工作纳入危险性较大分部分项工程管理；在城市市区内施工未实行封闭围挡；未告知
有主要安全管理责任。

2.监理单位桂新监理公司在知晓该项目即将复工的情况下，未落实安全管理制度，未落实施工准备阶段的安全生产管理的监理工作内容；
场监督和定期巡查；未落实审核建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案；未按规定监督安装单位执行建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工
行安全监理；未认真核对现场施工人员的人证是否相符。对事故负有管理责任。

3.建设单位华胜合山分公司在知道汪**即将安排工人入场拆除物料提升机时，未及时告知施工单位与监理单位进场履职，对总承包单位、
对施工现场监督、检查、督促整改不到位。对事故负有管理责任。

（二）相关责任人

1.覃**，男，群众，在合山市文华国际城3期4#楼项目拆除物料提升机顶层架体时，未取得建筑起重机械安装拆卸工（物料提升机）操作资
佩戴安全带，铺设在物料提升机上的竹脚板未按要求满铺和固定，最终导致侧翻高处坠落。对事故负有直接责任。

2.鄢**，男，群众，在合山市文华国际城3期4#楼项目拆除物料提升机顶层架体时，未取得建筑起重机械安装拆卸工（物料提升机）操作资
佩戴安全带，铺设在物料提升机上的竹脚板未按要求满铺和固定，最终导致侧翻高处坠落。对事故负有直接责任。

3.刘**，男，群众，建设单位现场负责人，在知晓汪亚光进场进行拆除作业时，未及时通知施工单位和监理单位到场履职并采取安全措施

4.李**，男，群众，施工现场实际负责人。在知晓汪亚光即将进场进行拆除作业时，未落实本单位安全生产教育和培训，未将被派遣的劳
遣劳动者进行岗位安装操作规程和安全操作技能进行教育和培训。对事故负有管理责任。

5.汪**，男，群众，物料提升机所有人，在进行拆除作业前，未对秦恩党、石朝弟、覃泽铁、鄢富城做好安全技术交底，未进行岗位安全
理责任。

七、对事故单位及相关责任人员的处理建议

根据事故发生的原因以及责任认定，调查组提出有关处理建议如下:

（一）对责任单位的处理建议

1.广西建元建设工程有限公司

该公司对项目施工现场安全管理不到位，其行为涉嫌**违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第三十条、第三十五条、第四十**
十八条、第二十一条，《建设工程安全生产管理条例》第二十四条的规定。依据**《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条和《生产安全事**
部令第14号）第十四条”规定，建议移送合山市应急管理局进行调查处理。

2.广西桂新监理咨询有限责任公司

履行监理职责不到位，对违反操作规程、违反安全防护规定的行为没有切实督促整改到位，其行为涉嫌**违反《建筑起重机械安全监督管**
设工程安全生产管理条例》第十四条。依据**《建设工程安全生产管理条例》第五十七条**的规定，建议移送合山市城乡建设和交通运输局进行调查

3.广西华胜房地产开发有限公司合山分公司

该公司对总承包单位和监理单位履行安全生产职责统一协调、管理不到位，其行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第法》第一百零三条第二款的规定，建议移送合山市应急管理局进行调查处理。

（二）对责任个人的处理意见

1.覃**，男，群众，合山市文华国际城3期4#楼物料提升机拆卸工，安全意识淡薄，违规操作，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已死亡

2.鄢**，男，群众，合山市文华国际城3期4#楼物料提升机拆卸工，安全意识淡薄，违规操作，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已受伤

3.刘**，男，群众，建设单位派驻在合山市文华国际城3期4#楼项目现场的负责人，在知晓汪亚光进场进行拆除作业时，未及时通知施工单章操作。其行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的理。

4.李**，男，群众，施工现场实际负责人，其行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条，依据《中华人民共和国安全生产管理局进行调查处理。

5.汪**，男，群众，物料提升机所有人，在进行拆除作业前，未对秦**、石**、覃**、鄢**做好安全技术交底，未进行岗位安全操作规程作。其行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条的规定，建议移送合山市应急

八、事故防范和整改措施

为吸取教训，杜绝类似事故的发生，调查组提出如下防范和整改措施：

（一）建元公司要召开事故警示会，教育员工遵章守纪，认真剖析事故原因，深刻接受事故教训，落实事故防范管控措施，避免再次发生

（二）桂新监理公司要与建元公司要加大安全生产教育和安全生产宣传力度，学习《中华人民共和国安全生产法》及《生产安全事故报告人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作全生产方面的权利和义务，并教育和督促从业人员严格执行。严格按照《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》和《广西壮族律法规从事工程施工和管理。

（三）工程建设单位华胜公司应在项目复工复产前，牵头组织项目参建单位对施工现场质量安全生产状况开展自查，经参建各方签字确认工复产。

（四）合山市城乡建设和交通运输局对建元公司及桂新监理公司、华胜公司主要负责人和安全管理人员进行约谈，督促企业加强安全管理治理方案以及事故教训总结书面提交至合山市城乡建设和交通运输局。

合山市文华国际城3期4#楼项目“8.24”

高处坠落事故调查组

2024年10月21日

（此件删减发布）

网站地图　　联系我们

主办：合山市人民政府办公室　承办：合山市人民政府办公室

地址：来宾市合山市人民南路16-11号　邮编：546500　电话：0772-8956725

桂公网安备45138102000102号　　桂ICP备20003041号　　网站标识码 ：4513810001