大化瑶族自治县共和乡“5•23”一般道路施工事故调查报告

2022-08-18 17:30　来源：大化瑶族自治县应急管理局

2022年5月23日4时00分，S306大化至平果旧城二级公路K21+440处（大化瑶族自治县共和乡境内）项目施工工地发生一起施工作业土石滑落成1人死亡、1人重伤，直接经济损失125万元。依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法2022年5月25日县人民政府批准成立了由县委常委、县人民政府副县长余浩学任组长，县人民政府办公室副主任黄鹤、县应急管理局局长韦佩贞任县应急管理局、县交通运输局、县公安局、县人力资源和社会保障局、县总工会有关负责同志和人员组成大化瑶族自治县“5·23”事故调查组，开查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、分析论证等方式，查明了事故发生原因、应急处置、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理及事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、项目概况

S306大化至平果旧城公路(大化段)工程处于广西壮族自治区河池市大化县境内，是省道S306的组成路段。项目起点K0+000位于大化镇规划区省道S211线平交，经新擂、龙马、龙胜，至贡川乡的等宦村附近接上旧省道S306，沿着红水河南岸旧省道S306至贡川改扩建,路线向西途经贡川村、龙升村、龙乐村、于共和乡K30+045.242与古桥支线ZK0+226.601相交后设置十字型渠化平面交叉，后经龙荣、那排、颁桃村、问江村，于K38下穿拟建巴马至平果高速公路造加水库1号大桥，终点K42+070.840位于大化坡马村附近的大化县与平果县分界线处。项目路线全长42.07KM。公路级;设计时速为60KM/h;路面为混凝土。

本标段起讫桩号为K19+200-K30+510，共11.31KM。包括路基、路面、隧道、桥梁、涵洞、交通安全设施、绿化等工程内容的施工。其中:龙口位于大化县贡川乡龙勒村龙湾屯境内，隧道起讫桩号为K19+215-K20+287，长度为1072m。龙升隧道进口位于大化县贡川乡龙勒村单林屯南西向约隧道起讫桩号为K20+833-K21+440，长度为607m。两个隧道均采用单洞双车道二级公路标准设计，净宽10m，净高5m。S306大化至平果旧城公路(大化III标段于2021年4月10日正式开工建设。

二、施工单位相关情况

（一）项目施工单位情况

广西君威建设工程有限公司，统一社会信用代码：91451100718828616B（8-1），类型：有限责任公司(自然人型资控控股)，法定代表人:住所：北流市城北二路2号城市时代9层06室，成立日期：1999年10月06日；营业期限：长期。建筑业企业资质证书编号:D245023727，有效期:2031日，资质类别及等级:公路工程施工总承包二级，公路交通工程(公路安全设施)专业承包二级。安全生产许可证编号：(桂)JZ安许证字〔2005〕许可范围:建筑施工，有效期:2019年08月22日至2022年08月22日。

2021年1月12日广西君威建设工程有限公司向大化瑶族自治县交通运输局递交S306大化至平果旧城公路(大化段)工程III标段(K19+200-K30+51标文件，2021年1月20日大化瑶族自治县交通运输局向广西君威建设工程有限公司下达中标通知书，中标价:159788899.00元，工期:540日历天，工竣工验收的质量评定:达到国家或行业质量检验评定的合格标准，工程安全目标:按交通运输部《公路水运工程平安工地建设管理法》、《公路水运工地建设考核评价指导性标准》及《广西壮族自治区交通运输厅关于印发广西公路水运工程平安工地建设监督管理制度的通知》(桂交安监发(号)、广西壮族自治区交通运输厅关于2018年广西公路水运工程“平安工地”考核评价标准，项目经理:覃涛峰，项目总工:李紫瑶。2021年2月9日自治县交通运输局与广西君威建设工程有限公司签订S306大化至平果旧城公路(大七段)工程III标段(K19+200-K30+510)项目承包合同，承包合同包协议书、补充协议、廉政合同、安全生产合同等17项内容。

三、监理单位相关情况

南宁泽旭工程咨询有限公司，统一社会信用代码为：91450105083604730T(2-2)，法定代表人：蒋玲玲，成立日期：2013年11月19日，注册佰万元整，营业期限：2013年11月19日至2043年11月18日，住所：南宁市壮锦大道27号盛天领域3号写字楼1218号。资质等级:公路工程乙级，证书监公乙第351-2017号，发证日期2017年4月17日， 有效期自2017年04月17日至2021年04月16日（在全国公路建设市场信用信息管理系统中查询的定定期检验审查中，原证书继续有效；备注为资质延期审查中，原证书继续有效等内容），业务范围:在全国范围内从事二、三类公路工程、桥梁工工程项目的监理业务。

2021年3月1日南宁泽旭工程咨询有限公司向大化瑶族自治县交通运输局递交投标函，2021年3月9日大化瑶族自治县交通运输局向南宁泽旭工限公司下达中标通知书，确定南宁泽旭工程咨询有限公司为S306大化至平果旧城公路(大化段)工程III标段(K19+200-K30+510)监理项目中标价:2726000.00元(大写:贰佰柒拾贰万陆仟元整)，监理服务期:43个月其中:施工准备期:1个月，施工期:18个月，验收与缺陷责任期:24个月。质量到行业合格标准。安全目标:零安全生产责任事故，总监理工程师:林世祥。2021年4月10日S306大化至平果旧城公路(大化段)工程III标段总监理工室向项目施工单位广西君威建设工程有限公司下达开工令（总监办发〔2021〕第01号）。

四、劳务分包单位情况

福建威岚建筑工程有限公司，统一社会信用代码： 91350128MA8T44J28Q，类型：有限责任公司，法定代表人：高文平，住所：福建省平潭和悦财富天下8号楼一单元1701;注册资本：伍仟万元整；成立日期：2021年04月30日，营业期限：2021年04月30日至长期。安全生产许可证编号：许证字〔2021)PQ0000524；许可范围：建筑施工；有效期:2021年8月3日至2024年08月2日。建筑业企业资质证书编号：D435260950； 资质类别及等工程施工总承包叁级，市政公用工程施工总承包叁级，隧道工程专业承包叁级，施工劳务不分等级；有效期至2026年06月29日。

2021年9月30日S306大化至平果旧城公路(大化段)工程III标段项目部与福建威岚建筑工程有限公司签订劳务分包协议书。

五、建设单位相关情况

大化瑶族自治县交通运输局是S306大化至平果旧城公路(大化段)工程III标段项目建设单位，2021年1月20日大化瑶族自治县交通运输局向广设工程有限公司下达中标通知书，2021年2月9日大化瑶族自治县交通运输局与广西君威建设工程有限公司签订S306大化至平果旧城公路(大化段)工(K19+200-K30+510)项目承包合同。2021年3月9日大化瑶族自治县交通运输局向南宁泽旭工程咨询有限公司下达中标通知书，确定南宁泽旭工程咨司为S306大化至平果旧城公路(大化段)工程III标段(K19+200-K30+510)监理项目中标人。2021年3月31日、2022年5月5日大化瑶族自治县重大交通工公室两次对广西君威建设工程有限公司下达了《问题整改通知单》，2021年9月18日、2021年10月13日、2021年12月31日、2022年1月20日大化瑶族通运输局制作下达了公路工程检查存在问题及整改记录表。

事故发生后，2022年5月24日县交通运输局以大化瑶族自治县重大交通工程建设办公室名义对广西君威建设工程有限公司下达了《关于大化城公路(大化段)第三标段于2022年5月23日凌晨发生安全事故停工整改工作的通知》，2022年6月23日组织人员对S306大化至平果旧城公路(大化段)段工地进行核查后同意广西君威建设工程有限公司复工。

六、事故发生经过

按照龙升隧道施工现场管理负责人林涛工作安排，2022年5月23日凌晨2时00分，现场施工管理员翁绳奇电话交代支护班组长尹自祥，让他安到龙升隧道出口处开展喷浆加固边坡作业，尹自祥当即安排蒋先堂（小组长）、蒋先贵、杜玉刚、柳发才、刘寿堂、张贤芝、刘树先、徐友顺等8升隧道出口开展喷浆加固边坡作业，2时10分蒋先堂（小组长）、蒋先贵、杜玉刚、柳发才、刘寿堂、张贤芝、刘树先、徐友顺等8人进入龙升隧道工现场后，蒋先堂安排柳发才、刘寿堂、张贤芝、刘树先、徐友顺等5人在隧道内开展支护喷浆，而蒋先堂、蒋先贵、杜玉刚等3人冒雨到隧道拱片，到了3时55分在上面铺网片的杜玉刚说晚上太黑了看不清楚要下来先休息，在拱顶的蒋先堂和蒋先贵说还有几个网片没有铺好，再固定一下去，刚过5分钟从拱顶爬下到台车上的杜玉刚突然喊道:“出事了！出事了！”，并示意在隧道口施工的工人关掉施工机械，在隧道口施工人员停机像隧道口的拱顶上有人呼救，怕是出事了，我们赶快上去救援。在下边的几个人听到后就爬上台车架中部，从左边爬到拱顶，大家手忙脚乱地一阵压在蒋先堂和蒋先贵身上的重约300斤的两块石头搬开，把蒋先堂和蒋先贵从拱顶面板上抬到隧洞口台车工作面上，接着又合力把人抬到装载机铲运送到地面，然后刘树先跑出隧道到工地宿舍向尹自祥报告事故情况，知道施工现场发生了事故。尹自祥和刘树先往事故现场跑去，到达事故现场后，尹自祥一边给工地施工现场管理负责人林涛打电话汇报事故情况，一边拨打了120电话请求救援。一会儿施工现场管理负责人林涛赶到事故现据现场情况立即组织人员将蒋先堂和蒋先贵抬上皮卡车，运往大化县人民医院进行救治，5点10分在途中遇上了前来抢救伤员的大化县人民医院医医护人员当即开展了现场抢救，因蒋先堂伤势过重抢救无效于5点15分死亡。另一名伤员蒋先贵经过现场处理后，通过救护车转运到县人民医院进疗。

七、事故瞒报及开展救援善后情况

（一）**事故瞒报情况。**大化瑶族自治县共和乡“5·23”道路施工事故发生后，劳务分包单位福建威岚建筑工程有限公司施工现场管理负责人未向项目施工单位广西君威建设工程有限公司、项目监理单位南宁泽旭工程咨询有限公司和项目建设单位大化瑶族自治县交通运输局进行报告，直5月24日15点28分共和乡副乡长覃喜艳打电话询问项目部经理覃涛峰项目施工工地是否发生造成1死1伤事故，5月24日15点29分项目部经理覃涛峰电现场管理负责人林涛核实后，才确认5月23日4时S306大化至平果旧城公路(大化段)工程III标段龙升隧道出口处发生了一起造成1死1伤事故。2022年15点50分项目部经理覃涛峰通过电话向大化瑶族自治县交通运输局覃万锦报告该起事故情况。

2022年5月24日15点22分贡川乡人民政府接到大化镇派出所唐秀学电话后，立即组织人员于5月24日15点45分到达龙升隧道入口询问施工人员工人员并未知道龙升隧道出口于5月23日4时发生事故，还一如既往进行现场施工。5月24日15点53分在对施工现场管理负责人林涛进行询问后，施理负责人林涛才承认确实发生了事故。在2022年5月23日4时发生大化瑶族自治县共和乡“5·23”道路施工事故后，直到2022年5月24日15点50分，单位、项目监理单位和项目劳务分包单位均未依法向项目建设单位及县级应急管理部门报告，属于事故瞒报情形。

（二）开展救援善后情况。2022年5月24日15时40分许，县人民政府办公室接到镇南派出所通报，有群众到派出所报案称，在大化至平果旧贡川乡、共和乡交界处路段发生塌方事故，造成一死一伤。接报后，大化县委、县人民政府领导高度重视，县委主要领导批示:全力抢救伤员，举查，确保生产安全；请各安全生产成员单位对照各自职责，抓好工作落实；请县政府分管领导督办落实。县政府主要领导做出批示:请相关部门立进行核实，全力抢救伤者，并做好后续处置工作；举一反三，在全县展开安全隐患排查，加强宣传教育，杜绝类似事故发生。大化县委常委、县人县长余浩学和县人民政府副县长韦华立即组织县公安局、县交通运输局、县应急管理局、贡川乡政府、共和乡政府等部门组成的事故现场调查处置开展调查和善后处置工作。根据事故调查和处置现场会议要求，采取得力措施开展善后工作，积极做好伤亡人员的赔偿、补偿及其家属的安抚、生工作。目前，死者家属已经与项目劳务分包单位达成了赔偿协议，受伤人员蒋先贵还在大化县人民医院住院康复中，待蒋先贵康复出院后再进行补

八、事故原因和事故性质

（一）直接原因

2022年5月中旬以来，大化县境内普降大雨，山上土石松软易滑，施工人员蒋先堂、蒋先贵和杜玉刚未对施工现场进行全面安全排查和采取确保施工现场安全的情况下，夜间冒雨冒险爬上龙升隧道出口5米高拱顶进行“铺网”施工作业，4.5米高的边坡上方土石滑落，现场施工人员蒋先贵躲闪不及被落石砸伤，是导致本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.项目施工单位广西君威建设工程有限公司未全面落实安全生产主体责任。对从业人员安全教育培训缺失，对新上岗包括事故班组（蒋先组）从业人员未进行安全教育和培训，未经考核合格就直接组织从业人员进入隧道内进行施工作业。未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度术、管理措施，及时发现并清除事故隐患。龙升隧道出口外边坡（右边坡高度为3.5米，左边坡高度为4.5米）安全隐患问题未能及时排查治理，隧地面高度为5米未设置有效的防护措施；龙升隧道入口门禁一直未设置，出入隧道登记管理混乱，出入隧道登记人数与实际出入隧道人数不符，值能24小时在岗；对项目监理单位南宁泽旭工程咨询有限公司提出的隐患问题未全面进行整改，部分安全隐患问题长期存在，比如：隧道入口变压低，隧道内电线拖地，配电箱设置不合理不科学，隧道入口未设置门禁，隧道出入管理混乱，施工现场警示标志不足等事故隐患问题，直至事故发得到有效整改。

2.项目劳务分包单位福建威岚建筑工程有限公司安全生产管理混乱，安全生产主体责任不落实。对从业人员资质和安全教育培训情况把关不施工现场管理负责人林涛未经过安全教育培训考核合格，未持有相关资格证件，一直在该项目施工工地担任现场施工管理负责人，事故班组（蒋先组）在未进行技术交底和安全教育培训并考核合格的情况下，组织从业人员进入隧道开展施工作业。未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度术、管理措施，及时发现并清除事故隐患。在组织从业人员进行施工作业过程中，未对关键部位、高危施工环境隐患问题进行全面排查治理，安薄，施工现场安全隐患问题长期存在。事故发生后，未依法及时向企业主要负责人、施工单位项目部、监理单位进行报告，也未依法如实向行业主县应急管理部门报告，属于瞒报情形。

3.项目监理单位南宁泽旭工程咨询有限公司对施工单位建立健全相关制度审核把关不严格，在施工单位未建立健全生产安全事故隐患排查治安全隐患分级管理制度的情况下，向施工单位下发了开工令；在未得到建设单位批复的情况下变更现场监理人员，变更后的现场监理人员一直对项行监理。项目监理单位对施工单位提出的安全隐患问题没有得到有效整改，部分安全隐患问题长期存在，未进行有效监督并督促整改。比如：隧道器安装过低，隧道内电线拖地，配电箱设置不合理不科学，隧道入口未设置门禁，隧道出入登记管理混乱，施工现场警示标志不足等事故隐患问题故发生时尚未得到有效整改，上述存在隐患问题没有如实向建设单位进行汇报，也未采取有效措施进行处理。项目监理单位未针对施工进度调整加理工作，未督促施工单位采取有效措施强化现场安全管理。现场巡检不力，未纠正施工单位不按施工技术标准施工，对施工人员在未进行排险和设施情况下，在隧道出口拱顶边坡下进行“铺网”作业情况未能有效督促施工单位进行整改。

4.建设单位大化瑶族自治县交通运输局对道路施工项目安全生产监督管理不到位。对施工单位广西君威建设工程有限公司建立健全相关安全检查把关不严，施工单位未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度、安全隐患分级管理制度。对劳务分包单位从业人员资质和安全教育培训情严，项目施工现场管理负责人林涛未经安全教育培训考核合格，也未持有相关资质，一直在该项目施工工地担任现场施工管理负责人，事故班组（护班组）在未进行技术交底和安全教育培训并考核合格的情况下，进入隧道开展施工作业。项目监理单位南宁泽旭工程咨询有限公司对施工单位提问题未全面有效整改，部分安全隐患问题长期存在，比如：隧道入口变压器安装过低，隧道内电线拖地，配电箱设置不合理不科学，隧道入口未设隧道出入管理混乱，施工现场警示标志不足等事故隐患问题，直至事故发生时尚未得到有效整改。对项目监理单位南宁泽旭工程咨询有限公司提交更项目现场监理人员的请示一直没有批复，变更后的项目现场监理人员在未得到批复许可的情况下一直对该项目施工开展现场监理工作。

（三）事故性质

鉴于上述原因分析，根据国家有关法律法规规定，事故调查组认定，大化瑶族自治县共和乡“5•23”道路施工事故是一起一般道路施工生产事故。

九、对相关责任人和责任单位的处理建议

（一）对相关责任人的处理建议

1.林涛，群众，项目劳务分包单位福建威岚建筑工程有限公司现场施工管理负责人，未经安全教育培训并考核合格，未持有相关安全生产培发生事故后，存在瞒报情形，建议由项目劳务分包单位福建威岚建筑工程有限公司根据其公司规章制度进行处理，并及时将处理结果报行业主管部急管理局备案。

2.蒋先堂，群众，项目劳务分包单位福建威岚建筑工程有限公司从业人员（班组小组长），鉴于其在该事故中死亡，建议不予追究责任。

3.蒋先贵、杜玉刚，群众，项目劳务分包单位福建威岚建筑工程有限公司从业人员，在未进行安全教育培训的情况下进入隧道开展施工作业企业安全管理制度，未对施工现场进行排险和采取有效防护措施情况下夜间冒雨爬上隧道拱顶边坡下开展施工作业，建议由项目劳务分包单位福建工程有限公司根据其公司规章制度进行处理，并及时将处理结果报行业主管部门和县应急管理局备案。

4.柳发才、刘寿堂、张贤芝、刘树先、徐友顺等5人，群众，项目劳务分包单位福建威岚建筑工程有限公司从业人员，在未进行安全教育培下进入隧道开展施工作业，违反企业安全管理制度，建议由项目劳务分包单位福建威岚建筑工程有限公司根据其公司规章制度进行处理，并及时将报行业主管部门和县应急管理局备案。

5.覃涛峰，群众，施工单位广西君威建设工程有限公司S306大化至平果旧城公路(大化段)工程Ⅲ标段项目经理，未组织依法编制生产安全事案并报当地应急管理部门备案；未组织对支护班组从业人员进行安全生产教育和培训；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。建议由县应急管理部门依法对其进行处罚。

6.胡铎峻，群众，施工单位广西君威建设工程有限公司专职安全管理员，未组织制定事故隐患排查治理制度、安全风险分级管控制度和依法安全事故救援预案并报当地应急管理部门备案；未及时对支护班组从业人员进行安全生产教育和培训；未及时排查生产安全事故隐患，提出改进安理的建议。建议由县应急管理部门依法对其进行处罚。

7.韦高柑，群众，项目监理单位南宁泽旭工程咨询有限公司项目现场监理人员，在未得到建设单位批复的情况下，一直对该项目施工进行监出的安全隐患问题没有得到有效整治，部分安全隐患问题长期存在，未进行有效监督并督促整改。未针对施工进度调整加强现场监理工作，未督促采取有效措施强化现场安全管理。现场巡检不力，未纠正施工单位不按施工技术标准施工，对施工人员在未进行排险和设置防护措施情况下，在隧顶边坡下进行“铺网”支护作业情况未能有效督促施工单位进行整改。建议由行业主管部门依法给予处理，并及时将处理结果报县应急管理局备案.

（二）对责任单位的处理建议

1.项目劳务分包单位福建威岚建筑工程有限公司安全生产管理混乱，安全生产主体责任不落实。事故发生后，未依法如实向行业主管部门和理部门报告，属于瞒报情形，对事故发生负有责任，建议由县应急管理局依法进行处罚。

2.项目施工单位广西君威建设工程有限公司（S306大化至平果旧城公路(大化段)工程Ⅲ标段项目部）未全面落实安全生产主体责任，对事故责任，建议由县应急管理局依法进行处罚。

3.项目监理单位南宁泽旭工程咨询有限公司对施工单位建立健全相关制度审核把关不严格，在施工单位未建立健全生产安全事故隐患排查治安全隐患分级管理制度的情况下，向施工单位下发了开工令，未针对施工进度调整加强现场监理工作，未督促施工单位采取有效措施强化现场安全场巡检不力，未能及时纠正施工单位不按施工技术标准进行施工行为，建议由行业主管部门依法进行处理。

4.建设单位大化瑶族自治县交通运输局对道路施工项目安全生产监督管理不到位。对施工单位广西君威建设工程有限公司建立健全相关安全检查把关不严格，对劳务分包单位从业人员资质和安全教育培训情况检查不严，项目监理单位南宁泽旭工程咨询有限公司向施工单位提出的隐患问有效整改，部分安全隐患问题长期存在。建议建设单位大化瑶族自治县交通运输局向大化瑶族自治县人民政府作出书面检讨。

十、事故防范措施

（一）全面落实企业安全生产主体责任，确保企业安全管理工作横向到边、纵向到底，具体措施到点、到岗、有力、有效，不留盲区、不留保依法履职到位。

（二）加强企业安全生产教育培训，确保每个岗位员工经考试合格后方可上岗；企业从业人员必须严格履行自己的岗位职责，严格执行岗度、技术规范和操作规程。

（三）夯实企业安全事故隐患排查整改工作。建立健全隐患排查整治工作机制，保持排查整治经常性和长期性。聘请行业权威专家对全县道目安全生产状况进行“会诊”，针对问题、专题研讨，抓早抓小、抓实抓细，即知即改、立行立改，杜绝类似生产安全事故再次发生。

（四）加强企业生产安全管理，用制度管财、管人、管物、管项目、管安全生产，抓住第一责任人和具体责任人，层层传导压力、压实责任戒、举一反三，有效防范道路施工违法行为发生。

（五）强化行业主管部门监管能力，在全县范围内开展道路施工安全专项整治活动，打击违法违规行为，对道路施工违法行为形成高压态势似事故再次发生。

此公示期限为7天(2022年8月18日-2022年8月23日)。凡对此持有异议或意见的，可在公示期内，实事求是向大化瑶族自治县应急管理局205并签署个人真实姓名、工作单位和联系方式。

大化瑶族自治县共和乡“5•23”事故调查组

2022年8月18日

邮箱：dhdsjj2019@126.com

桂公网安备 45122902000008号 桂ICP备14001878号-1　网站标识码 ：4512290003