

广西百色右江区人民政府
Gvangjsih Bwzswz Yougyangh Gih Yinzminz Cwngfuj Monzhoh

右江区洋水乡“11•24”洋水变那湾至谷流10kV线路改造工程电杆斜滑滚压工人死亡 事故调查报

2021-04-08 11:15　来源：右江区应急管理局

右江区洋水乡“11·24”洋水变那湾至谷流10kV线路改造工程电杆斜滑滚压工人死亡

事故调查报告

2020年11月24日11时10分许，在右江区洋水乡水楞村那湾屯G323国道K1563+600处（百色市右江区洋水段）公路下边坡，苏华电力建设集团有施的洋水变那湾至谷流10KV线路改造工程，在将电杆下放施工过程中，工人蔡仕友被电杆滚落压中，经赶到的医务人员抢救无效后死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）的相关规定，按照百色市右江区人民政府《关于生产安全事故调查相关工作的通知发〔2019〕3号）精神，由右江区应急管理局牵头，公安、人社、工会和洋水乡人民政府等部门组成右江区洋水乡“11·24”洋水变那湾至谷流10l造工程电杆斜滑滚压工人死亡事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请右江区监察委派员参加，全面开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、询问笔录、调查取证等综合分析，查明了经过、原因、救援处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，并提出事故处理意见和事故防范及整改措施建议。现将有关情下：

一、基本情况

（一）工程基本情况

百色市右江区农村电网改造升级二期工程，建设内容为：新建110kV变电站4座，新建35kV变电站3座，新建110kV线路约12.7公里；10KV以下农级项目共有528项：其中新建与改造10KV线路约551.54km，新建及改造配变512台，配电容量为103097kVA；新建及改造0.4KV线路635.93km期项目总投资约56667万元。

事故发生在洋水变那湾至谷流10kV线路改造升级工程，该工程是10KV以下农网改造升级项目之一，建设内容为：新立杆塔共134基，新架设线路3米。沿线地形地貌、地质情况：地形系数为山地 60 %，丘陵30 %，平地10 %，普通土30 %，坚土40 %，松砂石30 %等。

（二）事故相关单位情况

1.建设单位（广西百色电力有限责任公司，以下简称百色电力公司）

百色电力公司是百色市右江区农村电网改造升级二期工程建设单位，该公司是2000年1月11日经原百色行政公署批准设立的国有独资企业，公百色市龙景区龙景东路10号，约有员工1200人，法定代表人：韦志勇，经营范围：电力投资与建设；电力生产与供应；电力购销；电力交易和调投资、规划、建设管理、经营管理及运行维护；电力设备的运行、维修；电力修配、电能计量、仪表检定、校准；……等，公司持有《营业执照》业务许可证》和《供电营业许可证》。

2.项目总承包单位（苏华建设集团有限公司，以下简称苏华集团）

公司类型：有限责任公司，住所：溧阳市泓口路333号，法定代表人：宋小华，经营范围：建筑工程总承包，机电工程施工总承包，电力工程包，……等。该公司拥有营业执照（统一社会信用代码：91320481137551575R）、建筑业企业资质证书（证书编号：D132061656）、承装（电力设施许可证（许可证编号：4-2-01026-2010）、安全生产许可证（（苏）JZ安许可证字〔2005〕040080）。

3.监理单位（河北中基华工程项目管理有限公司）

公司于2004年02月10日成立，经营范围：工程监理服务；工程勘察设计；房屋建筑工程设计、风景园林工程设计、景观和绿地设施工程设计程设计，……等；资质证书编号E113000325。

4.劳务单位（临泉县向阳水电安装有限公司，以下简称向阳水电公司）

公司于2015年01月19日成立，统一社会信用代码91320481137551575R（3/13），经营范围：电力设施安装（10kv）配变及高压线路；承程、市政公用工程、建筑工程、水利水电工程、电力工程、机电工程、园林绿化工程、景观工程、隧道工程、公路养护地基基础工程，……等。

（三）事故相关人员情况

1.蔡仕友，男，苗族，事故死者，身份证号码：422827XXXXXXXXXXX，身份证地址：湖北省凤来县翔凤镇河坪村18组25号。

2.蔡仕明，男，苗族，蔡仕友哥哥，身份证号码：422827XXXXXXXXXXX，身份证地址：湖北省凤来县翔凤镇河坪村18组06号。

3.蔡勇，男，苗族，蔡仕友侄子，身份证号码：422827XXXXXXXXXXX，身份证地址：湖北省凤来县翔凤镇河坪村18组06号。

（三）事故发生时间、地点

发生时间：2020年11月24日11时10分许。

事故发生地点：右江区洋水乡水楞村那湾屯G323国道K1563+600处（百色市右江区洋水段）公路下边坡。

（四）工程合同、发包及实施情况。

苏华集团（联合体牵头人）和北京京原电力工程设计有限公司（联合体成员）作为联合体通过招投标取得百色市右江区农村电网改造升级二目，后与项目业主百色电力公司签订建设项目工程总承包合同。

2020年4月20日苏华集团与向阳水电公司签订《建设工程施工劳务分包合同》，劳务分包范围：10KV线路架线（包括洋水变那湾至谷流10kV升级工程），农网台区架线及附属项目。

按照合同约定，甲方（苏华集团）负责对工程质量、工程进度、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。施工过程中的安全责任由乙水电公司）承担，乙方应严格遵循相关安全管理法律、法规和甲方颁发的安全、文明生产规定以及现场作业安全工作规范。

二、事故调查情况

经现场勘验，该电杆长12000mm，壁厚65mm，杆底直径350mm，杆稍直径194mm，杆重1200Kg，于2020年11月24日09:40左右由电杆供应倾斜放置在323国道下面的边坡，与水平面成38.3度，边坡与水平面成45度。事故发生后，电杆水平位移7.9m，距离323国道路面18m。（现二）。

现场图一

现场图二

（二）材料收集和询问笔录情况

事故调查组收集项目业主、施工单位、监理单位、劳务公司等相关单位的证照、合同、安全管理制度、操作规程、日常检查记录、安全教育培训、记录、工程验收材料等材料，并对上述单位项目负责人、现场目击者以及相关人员进行询问笔录。

三、事故经过、救援情况及善后处理

（一）事故经过

2020年11月24日8时45分左右，向阳水电公司的蔡仕明、蔡勇、蔡仕友等7人到洋水乡国道G323-1563+600m路碑附近用钩机修理施工道路，准挖施工作业。

9时40分左右,电杆供应商用运输车将电杆送到现场附近，并将一根12米长的电杆斜放在323国道下方的陡坡上，该坡度较大（约45度），因早上下面较湿滑，现场没有对电杆做固定措施。

11时10分左右，蔡仕友在为钩机查看前进线路，位于站立位置斜上方约10m处的电杆（与水平面成38.3度）突然滑移下滚，电杆打中蔡仕友。

事故现场示意图

（二）救援情况

现场作业人员潘达超（现场作业负责人）、蔡仕明、蔡勇等发现蔡仕友倒地后，立即全力抢救并随即拨打120急救电话，并电话汇报向阳水电公司场负责人张克如。现场人员合力将蔡仕友送往泮水乡卫生院抢救，同时泮水卫生院派出医护人员赶往事故地点，双方在中途相遇后，医务人员对伤急抢救，但因伤势严重，2020年11月24日11:44左右伤者蔡仕友经抢救无效死亡。

（三）善后处理

事故发生后，向阳水电公司经与死者家属沟通协商，2020年11月26日，双方达成死亡赔偿协议，事故得到妥善解决。

四、事故伤亡及直接经济损失

本次事故造成1人死亡，按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约140万元。

五、事故原因分析

（一）直接原因

作业班组将电杆放置在323国道下边坡，该边坡坡度约45度，放置角度约38.3度，事故发生前，10：00左右下过小雨，电杆放置位置土体受到外响后安全稳定性变差，受到电杆重力作用（约1200Kg），电杆突然向下滚动，压中蔡仕友。

（二）间接原因

1.向阳水电公司，没有认真履行安全生产管理职责，安全责任不落实，现场管理不位到。定桩放杆前，没有现场勘查地形地貌是否符合放置电杆，安全要求[《电力建设安全工作规程 第2部分：电力线路》（DL 5009.2—2013）：“3.2.2　3　钢筋混凝土电杆堆放的地面应平整、坚实，杆段下垫，两侧应掩牢，堆放高度不得超过3层。”]，当天施工作业前，没有进行安全技术交底[《建设工程安全生产管理条例》第二十七条：“建设工程施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。”]。没有安排工作业点进行安全巡查和管控，没有能及时发现和消除施工现场的安全隐患，现场安全管理不到位。没有按照规定要求对作业人员进行安全教育培工人安全意识淡薄。

2.苏华集团，作为施工总承包方，没有认真履行对施工现场安全生产负总责[《建设工程安全生产管理条例》第二十四条：“建设工程实行施的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。”]，现场安全管理不到位。一是事故发生当天，没有对向阳水电公司的作业人员进行安全技术确保作业人员熟悉工作内容、明确危险因素、掌握安全措施。二是没有对施工现场进行监督检查[《建设工程安全生产管理条例》第二十四条：“专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、的，应当立即制止。”]，现场及时消除隐患，导致工人没有辨识周边环境的危险和电杆可能会突然下滑的风险，盲目作业。

七、事故性质

通过调查综合分析，调查组认定本次事故是一起施工单位没有认真落实安全生产责任制，现场安全管理不到位从而导致发生的一般生产安全责任

八、事故责任认定及处理建议

（一）个人（2人）

1.郝 彬，向阳水电公司任命为百色市右江区农村电网改造升级（二期）工程项目经理，作为劳务公司在该工程负责人，负责工程项目施工与管履职尽责。一是没组织对作业人员开展安全教育培训；二是现场安全管理不到位，施工前没有组织对施工场地存在的安全隐患进行彻底排查，未能事故隐患。对事故的发生负有重要管理责任，建议由百色市右江区应急管理局依照相关法律法规规定予以行政处罚。

2.谢志平，百色市右江区农村电网改造升级工程（二期）总承包EPC工程施工项目部项目经理，没有履行《中华人民共和国安全生产法》规定的人安全生产管理职责，督促、检查劳务单位向阳水电公司安全生产工作不力，未能及时消除农村电网改造升级施工过程中的生产安全事故隐患，对生负有重要管理责任，建议由百色市右江区应急管理局依照相关法律法规规定予以行政处罚。

（二）单位（2个）

1.向阳水电公司，对事故发生负有责任，建议由百色市右江区应急管理局依照相关法律法规规定予以行政处罚[《中华人民共和国安全生产法》第条：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；”]。

2.苏华集团，对本次事故发生负有连带责任[《建设工程安全生产管理条例》第二十四条：“总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。”]，建议由百色市右江区应急管理局法律法规规定予以行政处罚[《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；”]。

九、事故防范和整改措施

（一）树立“红线意识”和“底线思维”。各参建单位要高度重视建设过程的安全生产工作，正确处理工作效率与安全生产之间的关系，施工必须绝对服务安全生产的要求，绝不能以牺牲安全生产来换取施工进度，要牢固树立“红线”意识，切实落实责任，强化各项安全防范措施，筑础，严防事故发生。

（二）各参建单位要履职尽责，严格落实主体责任。要建立健全岗位安全生产责任制，强化现场业主代表履职能力，加强对施工、监理等参建约管理，强化施工现场人员、机械、设备、监理程序的监督检查，督促参建单位落实安全生产主体责任，重点整治施工现场无专项施工方案、违章规操作、违反劳动纪律等行为，确保安全生产。

右江区泮水乡电杆施工斜滑滚压

工人死亡“11.24”事故调查组

2021年3月23日

中央部门网站 省（区市）政府网站 广西各部门网站 广西各市网站

网站地图

主办：百色市右江区人民政府

地址：广西百色市向阳路19号　邮编：533000　电话：0776-2824776（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂ICP备20003438号　　网站标识码 ：4510020001 桂公网安备 45100202000233号

网站地图

主办：百色市右江区人民政府

地址：广西百色市向阳路19号　邮编：533000　电话：0776-2824776（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂ICP备20003438号　　网站标识码 ：4510020001 桂公网安备 45100202000233号