

浪平风电场110KV送出线路“8•13”物体打击事故调查报告

2021-11-02 17:45　来源：田林县应急管理局

2021年8月13日，位于田林县百乐乡龙车村上西来屯后背山瞭望台的浪平风电场（一期）50MW风力发电项目110KV送出线路9号铁塔（#J2-6生构件脱落打击作业人员事故，事故造成1人死亡，1人受伤。事故发生后县人民政府领导立即指示县人民政府办公室、公安局、应急局行处置，为查清事故原因，县人民政府于2021年9月2日成立了“浪平风电场龙车降压站“8·13”物体打击事故调查组”（事故调查组的命名是料成立，后经调查组实地调查，事故地点位于浪平风电场（一期）50MW风力发电项目110KV送出线路9号铁塔，并非降压站），事故调查组经过、事故原因，对事故责任单位和责任人员提出了处理意见和整改措施。现将事故调查情况报告如下：

一、工程概况

田林县浪平风电场（一期）50MW风力发电项目EPC总承包项目110KV送出线路及对侧间隔改造工程。该项目是田林县浪平风电场（一期）城，15.5公里）线路工程。项目中标单位：广西刁江电力工程有限公司。项目总投资2126.5万元。承包范围包括：勘察设计、土建、施工安装、调试5月。计划竣工时间：2021年9月底。劳务分包单位：广西安江劳务服务有限公司。劳务合同价款：850.6万元。

二、事故发生单位

（一）广西田林锐航新能源有限公司。公司统一社会信用代码：91451029MA5L7Y0C4X，法人代表：蔡伟，该公司是田林县浪平风电场（一包项目建设单位。

（二）广西刁江电力工程有限公司（以下简称广西刁江公司）。公司统一社会信用代码：91450100MA5KCWPX6M（1-1）；公司执有南宁市发区分局颁发的《营业执照》，营业期限：长期，法人代表：覃城雯；有国家能源局南方监管局颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可类三级、承试类三级，有效期限至2023年11月12日；有广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》有效期至2023年11月12日。广

（一期）50MW风力发电项目EPC总承包项目110KV送出线路及对侧间隔改造工程的承包人（施工单位）。公司针对田林县浪平风电场（一期）50
110KV送出线路及对侧间隔改造工程建设项目分别在太平洋保险公司广西分公司、中国人民财产保险公司南宁市分公司为员工购买有人身意外伤害

（三）广西安江劳务服务有限公司（以下简称广西安江公司）。公司执有南宁市行政审批局颁发的《建筑企业资质证书》,证书编号：D345
日，法定代表人：龚雪姣。该公司于2021年7月1日与广西刁江公司签订合同分包浪平风电场送电线路（龙车至潞城）工程劳务。2021年6月28日，公

三、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故经过

2021年8月13日，赵日盖、邓忠华、杨保爱、李小二等8名施工人员在百乐乡龙车村上西来屯后背山瞭望台—浪平风电场（一期）50MW风力
（#J2-6）进行组塔作业，午休后14时许施工队用绞磨机吊构件安装第五段，由赵日盖、邓忠华、李小二在塔上作业，15时40分钢丝绳被构件卡住，
于拔杆晃动，系在拔杆顶部的防风绳（提尼绳）突然断裂，拔杆向后摆动，主材（角钢，长：7.84米，重：90公斤，型号：EIZI-ZM3-40）向赵日
日盖的后脑和邓忠华的左肩部，赵日盖当场不省人事。

（二）事故救援情况

事故发生后在场人员立即将赵日盖背下塔底，在地面对其进行心肺服苏急救，同时拨打120求救电话，16时30分百乐乡龙车卫生院医护人员
赵日盖已经没有生命体征。龙车卫生院在现场对邓忠华进行包扎后用救护车将其送往田林县人民医院治疗。18时50分百乐乡人民政府接到龙车卫
先前往事故现场，同时指派乡干部赶往事故现场，并向县人民政府报告。百乐乡人民政府，田林县公安局刑侦大队、治安大队，田林县人民政府
于19时50分、21时50分、22时10分到达事故现场开展相关工作。

（三）善后处理情况

广西安江公司于2021年8月14日与赵日盖家属达成协议，由公司支付给死者家属工伤死亡赔偿款126万元，死者尸体由家属运回老家安葬。
日，邓忠华经田林县人民医院治愈出院。广西安江公司于8月31日与邓忠华达成和解协议。广西安江公司除了负责邓忠华住院期间的医疗费、护理
伤残待遇、后续治疗、误工费等。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

浪平风电场110KV送出线路“8·13”物体打击事故造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失153万元。死者：赵日盖，男，瑶族，38岁，广西凌
局法医对赵日盖鉴定为：头部受到撞击导致死亡。

伤者：邓忠华，男，瑶族，39岁，广西凌云县泗城镇金保村人。田林县人民医院对邓忠华诊断为：左肱骨中段骨折。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

1.直接原因

①施工队使用的防风绳老化，有断丝、破损现象，受不住拔杆摇摆的拉力，在施工人员盖爬到拔杆顶部时，拔杆发生摇晃后防风绳断裂；

②主材与拔杆连接处的螺栓没有拧紧，拔杆摇动后主材发生松动倾斜。

2.间接原因

①广西刁江公司安全检查不到位。施工人员于2021年6月28日进入施工区，该公司只是在施工队进行开工前安全培训和技术交底，但在施工
材料和防护用品；

②广西安江公司使用持有无效高空作业证人员从事高空作业；对施工现场安全检查不到位；施工队安全意识不强，冒险使用存在安全隐患的[illegible]栓在没有拧紧的情况下上塔作业属违反操作规程。

③广西田林锐航新能源有限公司。对施工现场安全管理不到位。

（二）事故性质认定

浪平风电场110KV送出线路“8·13”物体打击事故是一起因承包企业主体责任不落实，安全检查不到位，作业人员违反操作规程引发的**一般生产**

六、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

（一）广西刁江电力工程有限公司。该公司企业安全主体责任不落实，对作业现场安全检查不到位，没有及时发现并纠正施工人员使用老化、事故发生的主要原因，违反《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令 第十三号，以下相同）第十八条第五款、三十八条规定，建议人民共和国安全生产法》第一百零九规定，处予经济处罚。

（二）广西安江劳务服务有限公司。该公司安全检查不到位，安全投入不足,没有检查发现并及时纠正更换施工人员使用老化、有断丝、破扌要原因，违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第五款、第二十条规定；使用持有无效高空作业证人员从事高空作业，违反《中华人民共定；对施工人员教育培训不到位，致使施工人员违反操作规程，由县发改局《电力建设工程施工安全监督管理办法》（中华人民共和国国家发展和条规定，责令停工整顿（已执行）；建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二规定，对公司负责人曹国华处予经济处罚。

（三）广西田林锐航新能源有限公司。对施工现场安全管理不到位，违反《电力建设工程施工安全监督管理办法》第六条第二款规定，建议[illegible]工安全监督管理办法》第三十七条规定，对广西田林锐航新能源有限公司进行约谈警示。

七、事故防范和整改措施

（一）广西刁江电力工程有限公司、广西安江劳务服务有限公司、广西田林锐航新能源有限公司及各建筑工程施工单位要认真总结吸取此次任，建立完善并落实全员安全生产责任制和安全生产管理规章制度，全面开展隐患排查治理工作，保证安全生产所必须的资金投入，加强作业人员业人员安全意识和技能，杜绝违章作业行为。

（二）各乡（镇）、各有关部门，要牢固树立科学发展、安全发展理念，坚决守住“发展决不能以牺牲人的生命为代价”的红线，进一步加强领推进“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全生产责任体系的建立健全与落实，切实加强作业现场的安全管理。尤其要依法加强对在建工程的管理施，防止类似事故的发生。

附件：浪平风电场龙车降压站“8·13”物体打击事故调查组名单

附件

浪平风电场龙车降压站“8·13”物体打击事故调查组名单

姓名　　单位及职务　　签字

杨小斌　田林县委常委、县人民政府副县长

李岳柯　田林县人民政府副县长、公安局局长

岑一彰　田林县人民政府办公室副主任

黄金贵　田林县应急管理局局长

崔　健　田林县百乐乡人民政府乡长

王国交　田林县纪委监委第二纪检监察室主任

黄　赛　田林县公安局主任科员

彭　耕　田林县应急管理局副局长

黄敏军　田林县发改局重大项目服务中心负责人

黄燧刚　田林县总工会工人文化官主任

宋泽捷　田林县安全生产执法大队大队长

潘林波　田林县安全生产执法大队副大队长

杨　军　广西新电力集团田林分公司安监部副主任

主办：田林县人民政府办公室 地址：广西壮族自治区百色市田林县乐里镇新市街49号

邮编：533300 联系电话：0776-7212215

违法和不良信息举报电话：0776-7212215