平南县平南街道鼎盛浔龙湾项目工地“1•20”一般坍塌事故调查报告

2026-06-05 09:40 来源：平南县应急管理局

2026年1月20日16时许，平南县平南街道鼎盛浔龙湾项目工地发生一起坍塌事故，造成2人死亡，直接经济损失265万元。

事故发生后，根据县委、县政府主要领导要求，县委常委、常务副县长梁**，副县长张**等县领导第一时间赶赴现场指导救援处置工作，要救被困人员。县委书记苏**作出批示，要求成立事故调查组依法依规对事故进行调查，迅速查明原因，追究相关企业、人员责任；各乡镇（街道）部门要加大对在建工程隐患排查整治力度，落实属地责任、部门监管责任，举一反三，汲取教训，全面整改，确保安全。平南县委和县政府积极组急救援、伤员救治和善后处置等工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，为查明原因，汲取事故教年1月23日，经平南县人民政府批准，成立了由县委常委、常务副县长梁**和副县长张**为组长，县政府办有关副主任及有关部门主要领导为副组南县应急管理局牵头，县纪委监委、县委网信办、县应急管理局、县公安局、县检察院、县人力资源和社会保障局、县司法局、县住房城乡建设局资源局、县卫生健康局、县信访局，县总工会、平南街道办、上渡街道办等部门有关人员组成的平南县平南街道鼎盛浔龙湾项目工地“1·20”一故调查组（以下简称事故调查组），对该起事故开展调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘查、调查取证和综合分析，查发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，分析了事故暴露出的突出问题，提出了对有关责任单位及责任人员的处提出了整改和防范措施的建议。

经调查认定，**平南县平南街道鼎盛浔龙湾项目工地“1·20”一般坍塌事故是一起由于现场安全管理缺失、未按操作规程施工导致的一般生任事故**。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2026年1月20日上午8时许，广西飞宸园林绿化有限公司施工员潘**和工人蔡**、黄**参加了班前会，班前会主要讲了当天的工作安排，电动全使用注意事项，佩戴劳保工具，沟槽开挖时，要注意和钩机保持安全距离，不能在沟槽里面长时间逗留或休息，要注意观察沟槽动态，发现隐患离。结束后，来到浔龙湾临时排水项目工地开展工作。潘**指挥钩机师傅陈**按照施工线路开挖沟槽，当天上午陈**已完成大部分的沟槽挖掘作许，潘**和工人蔡**、黄**、陈**来到工地继续开工，其中，蔡**、黄**负责排水管道的布管及安装作业，钩机师傅陈**则继续开挖未完成的沟槽分许，潘**接完公司开会的电话通知后，交代蔡**、黄**，待沟槽挖好之后可以进行排水管道的布管及安装作业，后离开施工现场回公司开会，蔡则来到沟槽下进行接排水管。16时许，排水沟槽发生坍塌，将正在沟槽下面安装排水管的工人蔡**、黄**掩埋，在附近施工的陈**第一时间发现后到坍塌位置进行徒手挖泥抢救。16时11分，在附近楼层工作的广西龚州建筑工程有限公司的安全员卢**知晓事故后，马上拨打了120和119救援电话故情况通过电话告知了广西龚州建筑工程有限公司驻浔龙湾项目经理陈*。

（二）项目基本情况

鼎盛浔龙湾项目位于平南县平南街道江北大道上苏合队地段行政主轴路口，主要建设内容有：

一期1#楼(建筑面积5890.64.㎡，工程造价1162.89万元，地下0层、地上5层)；地下室（建筑面积3551.00㎡，工程造价980.27万元，地下1层）。1#楼建筑总面积5890.64㎡，工程总造价1162.89万元。地下室建筑总面积3551.00㎡，工程总造价980.27万。

二期2#楼建筑面积15340.97.㎡，地下1层、地上30层；5#建筑面积14691.62㎡，地下1层、地上31层；6#建筑面积14697.19㎡，地下1层、地7#楼建筑面积866.55㎡，地下1层、地上1层；二期建筑总面积60641.59㎡，其中地下室建筑面积15045.26㎡。

2020年12月4日，该项目完成项目备案，项目代码2020-450821-47-03-061038；2020年12月15日，办理建设用地规划许可证；2025年9月16日纸审查备案；2025年9月19日，办理建筑工程施工消防人防许可证和建设工程质量安全监督注册书。建设单位是广西智邦房地产开发有限公司，施单位是广西龚州建筑工程有限公司。2025年11月28日，广西龚州建筑工程有限公司与广西飞宸园林绿化有限公司签订了浔龙湾项目室外给排水管网工程合同，由飞宸公司负责浔龙湾项目室外排水管网的施工。

2025年12月26日，广西智邦房地产开发有限公司向平南县建设工程质量安全监督站提交了《停工报告》，主要内容为：鼎盛浔龙湾项目二5#、6#、7#楼)及二期地下室拟定于2025年12月30日至2026年3月31 日暂停施工，计划 2026年4月份复工。2025年12月30日，平南县建设工程质量站向广西智邦房地产开发有限公司下达了《中止施工安全监督告知书》，中止时间自2025年12月30日起，同时要求做好中止施工期间的安全保障措事故发生时，项目未报送复工申请。

（三）事故排水沟相关情况

事故发生的位置是一条正在修建的用于临时排放浔龙湾项目南侧小广场雨水的排水管道，长28米，设计埋深3米，是广西龚州建筑工程有限交由广西飞宸园林绿化有限公司施工修建，属劳务作业分包，修建目的是保护浔龙湾二期项目西南角基坑边坡。2025年12月1日，广西龚州建筑工司对该排水管道编制了临时排水施工方案，该方案经监理单位广西普盈工程监理有限公司审核通过，该临时排水项目由广西龚州建筑工程有限公司龙湾项目经理陈*担任项目负责人。

（四）事故发生单位及相关单位情况

1.建设单位：广西智邦房地产开发有限公司

广西智邦房地产开发有限公司成立于2020年3月18日，法定代表人为陈*，注册资本为3000万元，统一社会信用代码为91450821******GRX1，企业注于广西壮族自治区贵港市平南县平南街道江北大道地段贵港市鼎祥投资有限公司（金水湾酒店）20楼2010号，所属行业为房地产业，经营范围包含投资；房地产开发经营；建筑材料批发零售；室内外装修设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

2.项目总承包单位：广西龚州建筑工程有限公司

广西龚州建筑工程有限公司成立于2007年4月5日，注册地位于南宁市青秀区桂花路9号香港园区1栋301号，法定代表人周**。企业类型：有司（自然人投资或控股的法人独资），统一社会信用代码：91450821******641M，营业期限：2007年4月5日至长期，经营范围：许可项目：建设工建设工程设计；人防工程防护设备安装；公路管理与养护；电气安装服务；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；住宅室内装饰装修务分包；建筑工程监理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般外承包工程；市政设施管理；体育场地设施工程施工；消防技术服务；建筑工程用机械销售；机械设备销售；土石方工程施工；金属门窗工程施工理服务；园林绿化工程施工；水泥制品销售；砖瓦销售；建筑用钢筋产品销售；室内木门窗安装服务；建筑装饰材料销售；建筑砌块销售；办公用办公设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售；智能仪器仪表销售；安防设备销售；教学专用仪器销售；体育用品及器材销售；计算机软硬件备零售；卫生洁具销售；家具销售；厨具卫具及日用杂品销售；输变配电监测控制设备销售；电子元器件零售；安全技术防范系统设计施工服务；监控系统销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

建筑业企业资质证书，证书编号：D145148261；资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级；有效期：2023年12月28日至2028年12月28日关：中华人民共和国住房和城乡建设部。

安全生产许可证，编号：（桂）JZ 安许证字［2025］001155；许可范围：建筑施工；有效期：2025年7月31日至2028年7月31日；发证机关族自治区住房和城乡建设厅。

广西龚州建筑工程有限公司总经理张**于2025年11月份开始因事不能到岗，不在岗期间，公司副总经理李**主持公司的全面工作。该公司任鼎盛浔龙湾项目的项目经理，同时也是临时排水项目的负责人，陈*持有一级建造师注册证书及安全生产考核合格证书。临时排水项目同时设立有1

责人、1名质量员、2名施工员，并制定有施工方案，但并未向施工分包单位广西飞宸园林绿化有限公司进行质量和安全技术交底，未严格落实基槽手续，未要求分包单位履行报验手续，未排查安全事故隐患，未及时制止和纠正分包单位的冒险作业行为。

3.施工分包单位：广西飞宸园林绿化有限公司

广西飞宸园林绿化有限公司成立于2024年2月21日，法定代表人为甘**，注册资本为500万元，统一社会信用代码为91450312******F92H，企址位于灵川县八里街开发区23号地金泽花园3栋1单元401号（地号：23-2A-2a3），所属行业为土木工程建筑业，经营范围包含：许可项目：建设工建筑劳务分包；施工专业作业；林木种子生产经营；住宅室内装饰装修；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；金属工具销售；规划设计管理；城市公园管理；工程管理服务；程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；体育场地设施工程施工；生态恢复及生态保护服务；建筑装饰材料销售；城市绿化管理；水土流失防治服务艺服务；农业机械服务；农业专业及辅助性活动；林业产品销售；金属材料制造；金属材料销售；金属结构销售；金属结构制造；住宅水电安装维家用电器安装服务；家用电器销售；涂料销售（不含危险化学品）；配电开关控制设备销售；五金产品零售；建筑材料销售；电线、电缆经营。（经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

经查，广西飞宸园林绿化有限公司驻平南办事处设立有1名总负责人张**，1名项目经理邓**，1名施工员潘**，所用工人为附近的临时工人。建立安全风险分级管控和隐患排查治理制度，未开展安全生产隐患排查治理工作；未配备专职安全管理人员；未落实施工安全防护措施，施工现场缺失。

4.监理单位：广西普盈工程监理有限公司

广西普盈工程监理有限公司成立于2023年4月10日，法定代表人为彭**，注册资本为606万元，统一社会信用代码为91450100******QG9N，企址位于广西壮族自治区南宁市青秀区津头街道桂花路9号香港园区4栋1单元101号，所属行业为专业技术服务业，经营范围包含：许可项目：建设工公路工程监理;水利工程建设监理;建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文证件为准）一般项目：设备监理服务;工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2025年9月5日广西智邦房地产开发有限公司与广西普盈工程监理有限公司签订鼎盛浔龙湾项目工程监理服务合同。监理单位人员配备：根据建范标准及工程项目管理机构配备的规范要求，鼎盛浔龙湾项目监理部组织机构人员安排如下:陆**为项目总监理工程师;黄**为监理工程师；袁**为梁**为见证员。2025年12月30日起，浔龙湾项目二期及二期地下室已暂停施工，监理单位在本次事故所涉项目中，已依法履行停工通知义务及停工巡查义务。

（五）事故现场勘查情况

经现场勘查及查看浔龙湾临时排水项目施工方案，施工方案沟槽开挖均采纳斜槽，根据土质情况边坡放坡系数按1:0.5边挖边修边、整平施工生的临时排水管道沟槽坍塌一侧放坡不足，与方案要求施工放坡不符，见下图。



（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。此次事故共造成2人死亡，无人员受伤。死亡人员信息如下：

蔡**，男，41岁，广西桂平市江口镇人，身份证号：450881******187X。

黄**，男，44岁，平南县上渡街道芳岭村人，身份证号：452524******2315。

2.直接经济损失情况。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）等标准和规定统计，此次事故造成直接经济损失为265万元。

（六）天气情况

根据平南县气象局提供资料，1月20日，平南县平南街道附近天气为阴天，平均气温14.9℃，偏北风2-4级。

二、事故发生原因和事故性质

（一）事故直接原因

通过现场勘查、调查询问，事故调查组经综合分析认定，事故的直接原因是：由于沟槽壁土为松软的回填土，同时，施工场所受限，沟槽开达规范要求，且挖好后未采取任何支护措施，土体在重力作用下发生坍塌。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定，平南县平南街道鼎盛浔龙湾项目工地“1·20”一般坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，即2026年1月 20日16时11分许，卢**知晓事故后，马上拨打了120和119救援电话，并把事故情况通过电话告知了广西龚州建筑公司驻鼎盛浔龙湾项目经理陈*。平南县消防救援大队接到事故报告后，立即向平南县应急管理局通报了事故情况。平南县应急管理局接到事故报即联合住建、公安、消防、卫生健康等部门赶到事故现场参加救援。16时45分，县住房城乡建设局接到事故情况后，立即响应并安排人员赶赴现场时52分电话向县委、县政府总值班室进行了初步报告。平南县人民政府、平南县应急管理局按规定逐级上报了事故情况。

事故发生后，经县消防救援部门现场搜救，于17时20分救出被困人员黄**，并转移至救护车持续抢救至平南县人民医院，后因窒息、呼吸心特重型颅脑损伤，经医护人员抢救无效死亡。18时36分，被埋人员蔡**被救出，并转移至救护车持续抢救至平南县人民医院，后因窒息、呼吸心跳医务人员抢救无效死亡。

（二）事故善后处置情况

2026年1月20日20时30分许，2名死者遗体已运至平南县殡仪馆，平南街道办事处积极做好死者家属安抚工作，组织死者家属和广西龚州建筑公司协商赔偿问题。1月23日、26日，广西龚州建筑工程有限公司分别与死者黄**、蔡**家属达成了赔偿协议书。

（三）事故应急处置评估结论

经综合评估认为，事故处置及时有序有效。事故发生后，各部门能迅速响应，事故信息报送渠道畅通，信息流转及时，应急指挥得当，协调后处理工作及时有序推进，安抚、调解工作开展顺利。

四、有关责任单位暴露的主要问题

（一）广西龚州建筑工程有限公司违反安全管理规定组织施工

1. 广西龚州建筑工程有限公司漠视停工令，在尚未申请恢复施工的情况下，组织工人进场施工。

2. 广西龚州建筑工程有限公司制定了临时排水管道的施工方案，并未向施工分包单位广西飞宸园林绿化有限公司进行质量和安全技术交底，实基槽工程验收手续，未要求分包单位履行报验手续，对施工人员的安全教育培训不到位，未排查安全事故隐患，未及时制止和纠正分包单位的冒为。

3. 临时排水项目管道开始施工，未将开工情况报告监理单位，导致项目监理缺失。

（二）广西飞宸园林绿化有限公司未依法落实安全生产主体责任

1. 广西飞宸园林绿化有限公司未配备专职安全管理人员，现场安全管理缺失。

2. 沟槽开挖前未对施工作业进行申请、审批，未开展安全风险辨识与管控，组织施工现场安全检查和隐患排查治理不力，没有落实施工现场措施，在临时排水沟槽挖好后，出现了沟槽开挖放坡不达规范要求，挖好后未采取任何支护措施等明显安全隐患，现场施工员未能及时识别出安患，安排工人继续施工作业。

3. 未按规定组织开展安全生产教育培训工作。作为临时排水管道项目施工方主要负责人的张**，施工现场管理不到位，未组织对施工工人开展三级和考核；带队的施工员潘**和工人专业知识匮乏，未能判断出沟槽存在坍塌的重大安全风险隐患并消除。

（三）相关主管部门主要问题

平南县住房和城乡建设局，浔龙湾项目二期项目已停工，平南县建设工程质量安全监督站已下达中止施工安全监督告知书，但存在告知不到位实不到位的情况，导致事故发生。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位认定及处理建议

1. 广西龚州建筑工程有限公司，作为工程总承包单位，安全生产管理工作不到位，对施工人员的安全教育培训不到位；未将临时排水管道施劳务分包公司进行交底，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；风险隐患辨识能力不足，未能临时排水管道挖好后存在的安全隐患并及时消除；以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十

款及《建设工程安全生产管理条例》第二十七条的规定，对事故负有责任。建议由平南县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一（一）项的规定给予行政处罚。

2.广西飞宸园林绿化有限公司，作为项目分包施工单位，未依法落实安全生产主体责任，未组织对施工工人开展三级教育培训和考核；未建立分级管控和隐患排查治理制度，未开展安全生产隐患排查治理；未配备专职安全管理人员；未落实施工安全防护措施；施工现场安全管理缺失，导生，对事故发生负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条、第二十八条第一款、第四十一条第一款、第二款及《建筑安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第十四条的规定，对事故发生负有主要责任，建议由平南县应急管理局依据《中华人民全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定给予行政处罚。

（二）对事故责任人员认定及处理建议

1.李**，广西龚州建筑工程有限公司副总经理、安全管理主要负责人，未认真履行安全管理职责，未及时督促、检查本公司的安全生产工作排水项目施工过程失管失察，未能及时消除临时排水项目在施工过程中存在的生产安全事故隐患；以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》条第（五）项的规定，导致事故发生。建议由平南县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定给予行政处罚。

2.陈*，广西龚州建筑工程有限公司在浔龙湾项目的项目经理、临时排水项目的项目负责人，未认真履行安全管理职责，未及时排查及消除挖过程中存在的生产安全事故隐患；未将临时排水管道施工方案对劳务分包公司进行交底；对事故发生负有责任。以上行为违反了《中华人民共和产法》第五条及《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款的规定，导致事故发生。建议由平南县应急管理局依据《中华人民共和国安全生九十六条的规定给予行政处罚。

3.张**，广西飞宸园林绿化有限公司驻平南办事处总负责人，未落实生产经营单位主要负责人安全管理职责，未组织制定并实施本单位安全和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安患；导致事故发生，其对事故发生负有责任，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）、（五）项的规定，导致事故发由平南县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定给予行政处罚。

4.潘**，广西飞宸园林绿化有限公司驻平南办事处现场施工员、施工现场管理员，未开展安全风险辨识、管控，组织施工现场安全检查和隐理不力，未落实施工现场安全措施，导致工人在施工过程中沟槽开挖坡度不符合规范的安全隐患持续存在。以上行为违反了《中华人民共和国安全第五条的规定，导致事故发生。建议由平南县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定给予行政处罚。

5.卢**，女，广西龚州建筑工程有限公司派驻浔龙湾项目的安全员，作为项目的安全生产管理人员，安全管理能力不足，发现沟槽开挖放坡要求的现象，但未及时排查生产安全事故隐患；未及时制止和纠正分包单位冒险作业的行为；对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全第二十五条第一款第（五）、（六）项的规定，建议由平南县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定给予行政处罚。

6.吕**，男，广西龚州建筑工程有限公司派驻浔龙湾项目的安全员，作为项目的安全生产管理人员，未如实记录安全生产教育和培训情况；开挖放坡未达规范要求的现象，但未及时排查生产安全事故隐患；未及时制止和纠正分包单位冒险作业的行为；对事故发生负有责任，违反了《中和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）、（五）、（六）项的规定，建议由平南县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六给予行政处罚。

（三）对有关公职人员的处理建议

对在事故调查过程中发现的有关部门公职人员履职方面的问题线索等相关材料，由事故调查组移交县纪委监委处理。对有关公职人员和有关责处理意见，由县纪委监委提出，如有涉嫌刑事犯罪的人员，由县纪委监委移交司法机关处理。

（四）其他处理建议

责成平南县住房和城乡建设局分别向平南县人民政府、贵港市住房和城乡建设局作出深刻书面检查。

五、事故整改和防范措施建议

为了深刻汲取本次事故教训，强化落实安全生产主体责任，增强安全意识，举一反三，防范和减少各类事故，特提出如下防范建议：

（一）进一步树牢安全发展理念。有关部门要牢牢把握工程施工领域安全生产工作的特殊性和复杂性，深入贯彻落实习近平总书记关于安全要论述和重要指示批示精神，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立发展决不能以牺牲安全为代价的红线意识。

（二）进一步加强建筑施工行业领域安全监管工作。住建部门要采取重点检查、突击检查、暗察暗访等多种方式，加大对建筑施工领域的执度和频次，严厉打击和查处建设施工领域安全生产非法违法行为，对发现的违法违规行为，严格按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规采

理、责令整改、行政处罚、行政强制等执法措施，特别是对施工企业未落实安全生产相关制度组织施工等违法行为的要严格落实停产整顿、关闭取处罚、追究法律责任等执法措施，形成高压严管态势。

（三）进一步建立健全安全生产管理制度和责任制。依法依规督促企业建立健全全员安全生产责任制，推动企业结合实际建立完善并严格落故隐患排查治理制度、安全教育培训制度、外包工程管理制度等一系列责任制的落实。要加强督促施工、劳务分包单位依法履职，重点检查施工、单位是否按规定配备项目安全及技术管理人员，施工单位项目经理、技术总工、安全员和监理单位项目总监是否到位履职，施工企业是否落实项目工现场带班制度。

（四）进一步落实企业安全生产主体责任。各生产经营单位要深刻汲取事故教训，建设单位、施工单位、监理单位要认真履行法定安全生产格遵守安全生产法律法规。要加强施工现场安全管理，对从业人员要按规定进行安全教育培训和安全技术交底。

（五）加大事故查处力度，强化事故责任追究。各有关部门要严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定，严肃查处建筑生故，严肃追究事故单位和责任人员的责任，涉嫌犯罪的，严格按照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干释》规定，依法追究刑事责任。对因工作不力、失职渎职导致非法违法行为得不到有效查处的监管人员要依法依纪严肃问责。

平南县平南街道鼎盛浔龙湾项目工地

“1·20”一般坍塌事故调查组

2026年6月5日

网站地图 联系方式

主办单位：平南县人民政府

桂公网安备 45082102000214　桂ICP备14005977号-1　网站标识码：4508210001